

Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - záznam o změně závazku

Číslo původní Smlouvy: **MSP-62/2024-MSP-CES**

Objednatel: **Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti**
Zhotovitel: **sdružení firem VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. a YUCON CZ, s.r.o.**

Dílo: **Justiční areál v Ústí nad Labem - zhotovitel stavby**

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

SO/07

Číslo Změnového listu:

013

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla tímto záznamem stvrzují dohodu o Variaci dle Pod-čl. 13 Smlouvy, včetně souhlasu s dopady na cenu díla. Tento změnový list představuje dohodu smluvních stran o úpravě Smlouvy o dílo.

Přílohy změnového listu:

- (a) Va012_1_Prův.dopis
- (b) Va012_1_příloha prův.dopisu
- (c) Va012_2_rozpočet

Paré č. Příjemce

- | | |
|---|---|
| 1 | 1. Asistent vedoucího týmu Správce stavby |
| 2 | Zhotovitel |
| 3 | Projektant |

Iniciátor změny: **Zhotovitel**

Název změny: **SO 07 - příprava trasy pro VN**

Popis Změny:





Předmětem návrhu variace je zřízení trasy pro připojení dočasné trafostanice VN a vznikl na dodatečně předloženou projektovou dokumentaci – Provizorní přípojka VN a TS pro stavbu JA ÚnL na pozemku p.č. 1/1, k.ú. Bukov. Realizace přípojky VN a TS nebyla předvídána projektovou dokumentací, která počítala s napojením přípojky NN pro staveniště a provádění díla na stávající trafostanici provozovatele distribuční soustavy. Vzhledem k vyčerpané kapacitě NN této stávající trafostanice a nemožnosti provést napojení ani na jiné trafostanice provozovatele distribuční soustavy v okolí stavby, je nutné zajistit dodávku elektřiny pro provádění stavebních prací provizorním napojením na vedení VN a zbudováním dočasné trafostanice VN-NN s dostatečnou provozní kapacitou. Bez tohoto opatření není možné provádět stavební práce, případně by bylo nutné hledat jiná technický i finančně náročnější řešení. Jedná se tedy o následek aktuálního stavu distribuční soustavy, který nebyl před zahájením realizace předvídán. Tato variace zároveň šetří budoucí vícenáklady na vedení VN ze strany ČEZ a kabeláž pro dočasné VN bude v budoucnu sloužit i pro finální rozvod VN.

Tato variace byla vyvolaná na základě nedostatečné kapacity trafostanice provozovatele distribuční soustavy. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a ani nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Změna závazku dle ZZVZ	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Rozdíl oproti smluvní ceně
§ 222/odst. 6	0,00 Kč	2 301 895,25 Kč	+ 2 301 895,25 Kč

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

Autorský dozor		jméno	datum	 
Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném díle dojde k Variaci, jejíž rozsah, důvody, podklady a případné ocenění jsou uvedeny v tomto záznamu a jeho přílohách. Variace je prováděna dle Pod-článku 13.3 a v mezích § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Tento záznam slouží pro evidenční a smluvní účely k potvrzení dopadů Variace do ceny a času plnění v souladu se Smlouvou. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
1. Asistent vedoucího týmu SpS		jméno	datum	podp  
Zhotovitel		jméno	datum	podpis  
Objednatel		jméno	datum	podpis  
				Číslo paré: