



Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. SMLJ-24-3554/2025 **4. část TCH Sněžka – Černý hřbet uzavřené dne 29.7.2025**

1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o.**
se sídlem: Třída Josefa II. 227, 542 26 Horní Maršov
IČO: 28785134
DIČ: CZ28785134
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupený: RNDr. Pavlem Klimešem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, Vložka 27219
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLJ-24-3554/2025 ze dne 29.7.2025 (dále jen „smlouva“) takto:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na realizaci změn díla, které vznikly v jeho průběhu. Jedná se o vícepráce v podobě zvýšení počtu měrných jednotek (m²) u položek č. 1, 4, a 5 oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 výše uvedené smlouvy o dílo.

Všechny tyto práce jsou uvedeny v rozpočtu víceprací, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

2. Na základě těchto změn se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo takto:

Celková cena díla uvedená v čl. V. bodu 1. smlouvy se upravuje a mění v souladu se soupisy prací takto:

Cena díla celkem	1 119 990,00 Kč bez DPH
Změny dle rozpočtu víceprací	111 946,00 Kč bez DPH

Nová cena díla sjednaná tímto dodatkem v důsledku změn shora uvedených:

Cena celkem	1 231 936,00 Kč bez DPH
-------------	--------------------------------



Jedná se o změnu závazku ze smlouvy dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2024 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Dále se, vzhledem časové prodlevě při dodávce materiálu nutného k řádnému dokončení díla, v souladu s článkem IX. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, odst. 3 výše uvedené smlouvy o dílo mění Článek IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 2 takto:

Zhotovitel provede a předá Dílo nejpozději do: **14. 11. 2025.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem, zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.7.2025, číslo smlouvy SMLJ-24-3554/2025.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Rozpočet víceprací

**Robin
Böhnisch**

Digitálně podepsal Robin
Böhnisch
Datum: 2025.10.20
15:34:41 +02'00'

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Správa Krkonošského národního parku

**RNDr.
Pavel
Klimeš**

Digitálně
podepsal RNDr.
Pavel Klimeš
Datum: 2025.10.20
12:11:41 +02'00'

RNDr. Pavel Klimeš, jednatel
Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova cesty Sněžka - Pomezní boudy

KSO:

ČC-CZ

Místo:

Datum:

15.10.2025

Zadavatel:

Správa KRNAP

IC:

0088455

DIČ:

Účastník:

Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o.

IC:

28785134

DIČ:

CZ28785134

Projektant:

PSTK Atelier

IC:

22314857

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Podrobnosti:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

104 610,00

Popis položky	Základ stavby	Sazba daně	Výše daně
celkem	104 610,00	13,00%	13 599,30
bez DPH	0,00	13,00%	0,00
sazba přenesená	0,00	13,00%	0,00
úplně přenesená	0,00	13,00%	0,00
celkem	0,00	6,50%	0,00

Cena s DPH

v CZK

128 578,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova cesty Sněžka - Pomezní boudy

Místo:

Datum:

15.10.2025

Zadavatel:

Správa KRNAP

Projektant:

PSTK Atelier

Účastník:

Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem

104 610,00

HSV - Práce a dodávky HSV

104 610,00

5 - Komunikace pozemní

104 610,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova cesty Sněžka - Pomezní boudy

Místo:

Datum:

15.10.2025

Zadavatel:

Správa KRNAP

Projektant:

PSTK Atelier

Účastník:

Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							104 610,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				104 610,00	
D	5		Komunikace pozemní				104 610,00	
1	K	182211321	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	6,600	500,00	4 300,00	CS ÚRS 2022 01
Detaily položky:								
28,66x0,3 objem tělesa								
8,0								
Součet								
54,6*1,3 Připočtené koeficientem množství								
4	K	R1	rozebrání kamenné dlažby kladené na suchu formou štětu nebo kamenné dlažby pro pěší s vyplněním spár kamenem a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m velikosti bloků do 0,2 m3 pro plochy do 500 m2	m2	28,660	500,00	14 330,00	
5	K	R2	skládání kamenné dlažby kladené na suchu formou štětu nebo kamenné dlažby pro pěší s vyplněním spár kamenem a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m velikosti bloků do 0,2 m3 pro plochy do 500 m2	m2	28,660	3 000,00	85 980,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obchodní centry Smržka - Fúmezni bouky
 Objekt: 1 - VRN

KSO:	CC-CZ	
Místo:	Datum:	15.10.2025
Zadavatel:	IC:	0088455
Správa KRNAP	Číslo:	
Učastník:	IC:	28785134
Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o.	Číslo:	CZ28785134
Projektant:	IC:	22314857
PSTK Atelier	Číslo:	
Zpracovatel:	IC:	
	Číslo:	
Funkční kód:		

Cena bez DPH 7 336,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
VRN - Vedlejší	6,0%	338,16	338,16
VRN4 - Inženýrská činnost	5,0%	150,00	150,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5,0%	150,00	150,00
VRN6 - Územní vlivy	0,0%	0,00	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,0%	0,00	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,0%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 7 336,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obchodní centry Smržka - Fúmezni bouky
 Objekt: 1 - VRN

Místo:	Datum:	15.10.2025
Zadavatel:	Správa KRNAP	Projektant:
Učastník:	Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o.	Zpracovatel:
		PSTK Atelier

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	7 336,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 500,00
VRN6 - Územní vlivy	2 036,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obchodní centry Smržka - Fúmezni bouky
 Objekt: 1 - VRN

Místo:	Datum:	15.10.2025
Zadavatel:	Správa KRNAP	Projektant:
Učastník:	Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o.	Zpracovatel:
		PSTK Atelier

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 336,00	
0		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00	
2	K	032503000	Składky na staveništi		1,000	500,00	500,00	CS URS 2022 01
3	K	034503000	Informační tabule na staveništi		1,000	500,00	500,00	CS URS 2022 01
0		VRN4	Inženýrská činnost				1 500,00	
0		VRN3	Zařízení staveniště				1 500,00	
5	K	045303000	Koordinační činnost		1,000	1 000,00	1 000,00	CS URS 2022 01
6	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby		1,000	500,00	500,00	CS URS 2022 01
0		VRN6	Územní vlivy				2 036,00	
7	K	062503000	Složby terén staveniště		1,000	2 036,00	2 036,00	CS URS 2022 01
0		VRN7	Provozní vlivy				1 000,00	
8	K	071103000	Provoz investora		1,000	1 000,00	1 000,00	CS URS 2022 01
0		VRN8	Přesun stavebních kapacit				1 800,00	
9	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště		1,000	1 800,00	1 800,00	CS URS 2022 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1

Stavba: **Obnova cesty Sněžka - Pomezní Boudy**

Místo:

CC-CZ:
Datum: 15.10.2025

Zadavatel:
Správa KRNAP

IČ:
DIČ: 0088455

Účastník:
Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ28785134

Projektant:
PSTK Atelier

IČ:
DIČ: 22314857

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 111 946,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základová	21.00%	0,00	0,00
DPH snížená	15.00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21.00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15.00%	0,00	0,00
nábová	0.00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 133 914,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: **Obnova cesty Sněžka - Pomezní Boudy**

Místo:

Datum: 15.10.2025

Zadavatel: Správa KRNAP
Účastník: Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o.

Projektant: PSTK Atelier
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		111 946,00	133 914,10	
1	Obnova cesty Sněžka - Pomezni Boudy	104 610,00	126 578,10	STA
1	VRN	7 336,00	7 336,00	STA