

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ SML-00019-2025-952**„RP nad Pálavou“****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] správy toků oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 2. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted],

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

KIP KOMPLEX s.r.o.

se sídlem Santiniho 59/6, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou

IČO: 191 72 109

DIČ: CZ19172109

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 133336

zastoupená: Ing. Petrem Pelikánem, Ph.D., jednatelem, a Ing. Petrem Dejmal, jednatelem

ve věcech technických jedná: Ing. Petr Pelikán, jednatel,

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Ing. Petr Dejmal, jednatel,

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 258023883/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SML-00019-2025-952 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 2. 2025 smlouvu o dílo SML-00019-2025-952 (dále jen „SoD“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace s názvem „RP nad pálavou“, řešící novostavbu dvou kamenných skládaných přehrážek.
2. Předmětem dodatku je změna termínu odevzdání díla pro účely povolení stavby. Důvodem prodloužení termínu je časová prodleva způsobená zamítnutím záměru, zpracovaného dle zadání IZ, ze strany provozovatele technické infrastruktury, na což navazují změny v projektové dokumentaci a lhůta potřebná pro získání jednotného enviromentálního stanoviska a z důvodu pozdního podpisu smlouvy oproti předpokládanému termínu o 15 dní.

II.

Změna rozsahu plnění

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na následující změně SoD a to v následujícím rozsahu:

1. *článek II. odstavec 2. SoD* nahrazují následujícím zněním:

Zhotovitel je povinen odevzdat vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele (odevzdání pro účely dokumentační komise objednatele)

- a) pro **povolení** stavby nejpozději do **30. 11. 2025**
- b) pro **provádění** stavby nejpozději **30 dní před termínem pro odevzdání** projektové dokumentace pro provádění stavby dle odst. 5 tohoto článku smlouvy

2. *článek II. odstavec 5. SoD* nahrazují následujícím zněním:

Zhotovitel se **zavazuje odevzdat objednateli dokončenou** projektovou dokumentaci

- a) pro **povolení** stavby nejpozději do nejpozději do **31. 12. 2025**
- b) pro **provádění** stavby nejpozději do 3 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení.

III.**závěrečná ustanovení**


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

V, dne:.....

Za objednatele:

V, dne:.....

Za zhotovitele:

.....

Lesy České republiky, s.p......
Ing. Petr Pelikán, Ph.D.

jednatel

KIP KOMPLEX s.r.o.

.....
Ing. Petr Dejmal

jednatel

KIP KOMPLEX s.r.o.