

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**OPŠ VN Dolejší Strouha ze dne 10. 7. 2025****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Vltavy na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

DV stav s.r.o.

se sídlem Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice

IČO: 281 42 551

DIČ: CZ28142551

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20074

zastoupená Ing. Jiří Dvořák, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 299201379/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo OPŠ VN Dolejší Strouha (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2025 Smlouvu o dílo č. SML-00119-2025-954, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „OPŠ VN Dolejší Strouha.“
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu provedení nepředvídatelných méněprací a víceprací, které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 (Příloha č. 1), tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
3. Změny rozsahu díla dle odst. 2 tohoto článku dodatku jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo	494 563,25 Kč bez DPH
Cena méněprací dle tohoto dodatku	- 57 440,00 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	148 134,20 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	585 257,45 Kč bez DPH

II.**Změny smlouvy**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 věta první, které nově zní:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 585 257,45 Kč (slovy: pět set osmdesát pět tisíc dvě stě padesát sedm korun českých čtyřicet pět haléřů) bez DPH.“
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 2, který nově zní:
„Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a dle Položkového rozpočtu víceprací a méněprací dodatku č. 1 (Příloha č. 2 dodatku č. 1).“

III.**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají i na dále platné a účinné.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Benešově, dne:.....
dle elektronického podpisu

V Českých Budějovicích, dne:.....
dle elektronického podpisu

Za objednatele:



Za zhotovitele:

.....

.....


Lesy České republiky, s.p.

Ing. Jiří Dvořák
jednatel
DV stav s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast popodí Vltavy		
Název akce	OPŠ VN Dolejší Strouha		
Zhotovitel akce	DV stav s.r.o., Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	954566
Zdroj financování	VZ		
Druh zakázky	VZMR		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00119-2025-954, ze dne 10.7.2025	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	494 563,25
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	494 563,25		
Specifikace (popis) změny			
Situování: Bezpečnostní přeliv VN Dolejší Strouha			
Popis změny:			
Před zahájením dalších oprav bude na obou stranách stávajícího prahu bezpečnostního přelivu odtěžen nevhodný materiál v rozsahu cca 2 × 9,0 × 1,3 × 0,9 m. Prostor bude následně dohutněn vhodnou zemínou.			
Oproti projektové dokumentaci bude použit beton třídy C25/30 namísto C12/15.			
Pod dlažbu uloženou do betonu bude vložena výztuž – kari síť. Štěrkové lože pod dlažbou nebude realizováno.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Potřeba dohutnění zeminy vychází ze zjištění většího narušení okolí prahu bezpečnostního přelivu po povodni, než předpokládala projektová dokumentace.			
Zkrácení patního drénu je důsledkem úpravy technického řešení – vypuštění štěrkodrtvého podsypu pod dlažbou. Původní vedení drénu by zasahovalo do betonového podkladu.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce - ano			
Příloha č. 2 Rozpočet - méněpráce - ano			
Příloha č. 3 Fotodokumentace- ano			
Příloha č. 4 Záznamy ze SD- ano			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	-57 440,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	148 134,20		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	-57 440,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	148 134,20		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	29,95		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	585 257,45		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
správce toků			
Vedoucí ST			
Dodavatel		Ing. Jiří Dvořák	
Záznamy o změnách ve SD			
datum: 20.8.2025, 9.9.2025	číslo strany SD: 4102622, 4102624		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10_2025
Stavba: OPŠ Strouha - změnový list



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 7.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			90 694,20
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	90 694,20	19 045,80
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	109 740,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 10_2025

Stavba: OPŠ Strouha - změnový list

Místo: Datum: 7.10.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		90 694,20	109 740,00
10_2025_1	OPŠ Strouhy - méněpráce	-57 440,00	-69 502,40
10_2025-2	OPŠ Strouhy vícepráce	148 134,20	179 242,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

OPŠ Strouha - změnový list

Objekt:

10_2025_1 - OPŠ Strouhy - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-57 440,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-57 440,00	21,00%	-12 062,40
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-69 502,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

OPŠ Strouha - změnový list

Objekt:

10_2025_1 - OPŠ Strouhy - méněpráce

Místo:

Datum: 7.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-57 440,00

0 - Oprava

-57 440,00

2 - Zakládání

-1 600,00

4 - Vodorovné konstrukce

-55 840,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

OPŠ Strouha - změnový list

Objekt:

10_2025_1 - OPŠ Strouhy - méněpráce

Místo:

Datum: 7.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-57 440,00

D 0 Oprava -57 440,00

D 2 Zakládání -1 600,00

4	K	212752421	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 120° DN 100	m	8,000	-200,00	-1 600,00
---	---	-----------	--	---	-------	---------	-----------

PP Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 120° DN 100

VV "drenáž DN 100 mm" 8,0

VV Součet

8,000

8,000

D 4 Vodorovné konstrukce -55 840,00

1	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	m2	125,000	-350,00	-43 750,00
---	---	-----------	--	----	---------	---------	------------

PP Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm

VV "štp. lože tl. 0,1 m pod kamennou dlažbou" 125,0

VV Součet

125,000

125,000

2	K	457531111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm	m3	6,000	-800,00	-4 800,00
---	---	-----------	--	----	-------	---------	-----------

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

VV "drenážní obsyp (frakce 16/32 mm)" 6,0

VV Součet

6,000

6,000

3	K	457571111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce 0-16 mm	m3	8,100	-900,00	-7 290,00
---	---	-----------	--	----	-------	---------	-----------

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce 0-16 mm

VV "filtr drenáže tl. 0,3 m (kopaný písek frakce 0/16 mm)" 8,1

VV Součet

8,100

8,100

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

OPŠ Strouha - změnový list

Objekt:

10_2025-2 - OPŠ Strouhy vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

148 134,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 134,20	21,00%	31 108,19
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

179 242,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

OPŠ Strouha - změnový list

Objekt:

10_2025-2 - OPŠ Strouhy vícepráce

Místo:

Datum: 7.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

148 134,20

HSV - Práce a dodávky HSV

148 134,20

1 - Zemní práce

61 134,20

4 - Vodorovné konstrukce

87 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

OPŠ Strouha - změnový list

Objekt:

10_2025-2 - OPŠ Strouhy vícepráce

Místo:

Datum: 7.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

148 134,20

D	HSV		Práce a dodávky HSV				148 134,20
D	1		Zemní práce				61 134,20
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29,380	500,00	14 690,00
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	29,380	147,00	4 318,86
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3				
3	K	172153101	Zřízení těsnícího jádra nebo vrstvy š do 1 m z hornin třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C	m3	29,380	380,00	11 164,40
PP			Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šifky vrstvy do 1 m				
9	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	200,000	6,98	1 396,00
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
8	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	200,000	46,50	9 300,00
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním				
5	K	1R	Nákup zeminy pro dosypání hráze	m3	29,380	363,00	10 664,94
6	K	2R	Doprava zeminy z místa nákupu	kpl	1,000	9 460,00	9 460,00
10	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,000	140,00	140,00
PP			osivo směs travní krajinná-rovinná				
D	4		Vodorovné konstrukce				87 000,00
1	K	451314211	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 25/30 tl do 100 mm	m2	125,000	478,00	59 750,00
PP			Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. do 100 mm				
7	M	31316008	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	125,000	218,00	27 250,00
PP			síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm				