

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„III/44613, III/4468 ŠTĚPÁNOV, KŘÍŽOVATKA BŘEZECKÁ“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupení:

a technických

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka

Město Štěpánov

Horní 444/7, 783 13 Štěpánov

00299511

CZ00299511

Mgr. Jiří Šindler, MSc., starosta

Mgr. Jiří Šindler, MSc., starosta



8xab2jm

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupení:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Zastoupení ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon/mobil:

E-mail:

M – SILNICE a.s.

KS v Hradci Králové, spis. Zn. B 403


Husova 1697, 530 03 Pardubice

42196868

CZ42196868

Ing. Jan Kroupa, FEng., místopředseda

představenstva na základě pověření



Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy o dílo s názvem: „III/44613, III/4468 ŠTĚPÁNOV, KŘÍŽOVATKA BŘEZECKÁ“ ze dne 17. 09. 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 11. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“):

Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tento dodatek č. 2 uzavřít a řádně plnit závazky v něm obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené platnými právními předpisy k jeho uzavření.
2. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že dne 17.09.2024 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky „III/44613, III/4468 ŠTĚPÁNOV, KŘÍŽOVATKA BŘEZECKÁ“.

Článek 3 PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění a navýšení ceny o vícepráce a snížení ceny o méněpráce na základě nerealizace odsouhlasených méněprací na základě změnového listu č.1 ze dne 10.07.2025
2. Dohodou smluvních stran se článek 2., odst. 2. 1. doplňuje následovně:
2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:
e. Změnové listu č.1 ze dne 10.07.2025.

3. Článek 3., odst. 3.2 nově zní: Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	5 441 371,50,- Kč
Výše DPH (21 %)	1 142 688,02,-Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	6 584 059,52,-Kč

Článek 4 UJEDNÁNÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 nemění.
2. Tento dodatek č. 2 se uzavírá v elektronické podobě. Každá smluvní strana obdrží vyhotovení smlouvy s elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly, toto je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Objednatel:

Ve Štěpánově dne

.....
Mgr. Jiří Šindler, MSc.
starosta

Zhotovitel:

Ve Rajhradcích dne



Ing. Jan Kroupa, FEng.
místopředseda představenstva

Tento dodatek č. 2 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen usnesením č. 76/8/25 na 76.schůzi rady města Štěpánov, konané dne 24.09.2025.



OZNÁMENÍ ZMĚNY č.1		Číslo dodatku: 2		
Zhotovitel:	M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice			
Investor:	Město Štěpánov	Datum: 10.07.2025		
Název akce: „III/44613, III/4468 Štěpánov, křižovatka Březecká“				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
		osobně ☒		
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	rozpočty			
na jinou část smlouvy:				
Předmět a popis změn:				
ZL –Všeobecné konstrukce a práce				
v rámci realizace nebylo požadováno množství posudků a revizí jako v rozpočtu díla, z toho důvodu byly tyto položky odečteny jako méněpráce dle skutečnosti				
Kč bez DPH	Vícepráce	méněpráce	Suma	
§ 222/ odst. 4 ZVZ	0	-23 076,00	-23 076,00	
ZL SO 104 rozšíření skladovací plochy				
při realizaci díla bylo v souvislosti s realizací opravy skladovací plochy přistoupeno k úpravě skladby skladovací plochy, výsledkem je úspora na provedení konstrukčních vrstev, která nemá vliv na výsledný rozsah a kvalitu provedeného díla. Tento ZL přímo souvisí s vzniklými vícepracemi ZL odvoz odpadu 17 01 07 který se na daném skladu nacházel s nimž nebylo v rozpočtu uvažováno.				
Kč bez DPH	Vícepráce	méněpráce	Suma	
§ 222/ odst. 4 ZVZ	0	-82 194,00	-82 194,00	
ZL – SO 401 VO				
rozsah objektu SO 401 byl upraven o skutečně provedené práce, zbývající položky rozpočtu jsou vyčleněny jako méněpráce. Dále byl rozsah tarsy směr Březce zkrácen dle rozsahu oprav komunikací tak, aby objednateli nevznikly vícepráce na opravě stávajících chodníků.				
Kč bez DPH	Vícepráce	méněpráce	Suma	
§ 222/ odst. 4 ZVZ	0	-217 361,00	-217 361,00	
ZL – prodloužení cyklopruhu				
vzhledem k připravované úpravě chodníku místní části Březce bylo upraveno napojení budoucí smíšené stezky na hlavní komunikaci, tím byla plocha chodníku rozšířena a vznikly vícepráce				
Kč bez DPH	Vícepráce	méněpráce	Suma	
§ 222/ odst. 4 ZVZ	13 318,35	0	13 318,35	
ZL - odvoz odpadu 17 01 07				

V rámci objektu SO 104 byla před zahájením prací zjištěna skládka materiálu, před zahájením prací bylo nutné materiál naložit a odvézt na skládku

Kč bez DPH	Vícepráce	méněpráce	Suma
§ 222/ odst. 4 ZVZ	350 999,32	62 348,84	288 650,48

ZL - změna L profily za palisády

V rámci KD stavby byla před zahájením prací řešena stabilita zajištění svahu a chodníku vzhledem k navrženému řešení. V rámci KD bylo projektantem provedena změna založení chodníku na stranu bezpečnou, tzn nahrazení betonových palisád prostřednictvím betonových prefa L profilů.

Kč bez DPH	Vícepráce	méněpráce	Suma
§ 222/ odst. 4 ZVZ	359 865,07	-159 888,13	199 976,94

ZL oprava chodníku po VO

Chyba PD a VV. Jelikož PD oprav povrchů komunikací nerefletoval rozsah napojení VO směrem k městu Štěpánov a vzhledem k špatnému technickému stavu chodníku, došlo v rámci KD stavby v rámci požadavku investora k rozhodnutí opravy celé šíře chodníku na rozsah napojení VO.

Kč bez DPH	Vícepráce	méněpráce	Suma
§ 222/ odst. 4 ZVZ	338 960,00	0	338 960,00

ZL rezervní chráničky pro internet

Dle nového požadavku investora byly do nově budovaných tras chodníku připojeny chráničky pro budoucí vedení VO/optických kabelů.

Kč bez DPH	Vícepráce	méněpráce	Suma
§ 222/ odst. 4 ZVZ	74 066,00	0	74 066,00

ZL - oplocení

Objekt oplocení byl doplněn o chybějící položky, které bylo nutné instalovat vzhledem jeho tvaru do oblouku a zajištění stability.

Kč bez DPH	Vícepráce	méněpráce	Suma
§ 222/ odst. 4 ZVZ	42 177,36	0	42 177,36

Provedené změny nemají vliv na změnu termínu dokončení díla.

	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	SUMA
§ 222/ odst. 4 ZVZ	1 179 386,10 Kč	544 867,97Kč	634 518,13 Kč

Vzniklými změnami nedojde ke zkrácení ani prodloužení termínu dokončení díla.

Cena díla dle SOD byla 4 806 853,37 Kč bez DPH, dle dodatku č. 2 se cena mění o 634 518,13 Kč bez DPH, nová cena díla dle dodatku č.2 je **5 441 371,5 Kč bez DPH.**

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.



odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Technický dozor stavby ve spolupráci s AD a zhotovitelem.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím			
Příloha: rozpočet jednotlivých ZL			

Cena méněprací bez DPH: -544 867,97 Kč	Cena víceprací bez DPH: 1 179 386,10 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 634 518,13 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemění se
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Datum: 10.07.2025	Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 10.07.2025

Rekapitulace rozpočtů**Stavba: 927124xxxx - Štěpánov**

Objekt: 002 - Město Štěpánov	Cena
Eta: 001 - MNP	-322 631,00
Eta: 002 - VCP	957 149,13
Celkem:	634 518,13
Celkem zaokrouhleno	634 518,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 927124xxxx - Štěpánov

Objekt: 002 - Město Štěpánov

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 634 518,13

Cena - celkem: 634 518,13

DPH: 133 248,81

Cena s daní: 767 766,93

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,0000

Náklad na měrnou jedn.: 634 518,13

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 10.09.2025

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 10.09.2025

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927124xxxx - Štěpánov

Objekt: 002 - Město Štěpánov

Etapa: 001 - MNP

0 - Všeobecné konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
016	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	kpl	-1,0000	10 733,00	-10 733,00
017	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	kpl	-1,0000	10 733,00	-10 733,00
008	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	kus	-1,0000	1 610,00	-1 610,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce						-23 076,00

1 - SO 104 rozšíření skladovací plochy

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
007	56213	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	m2	-114,0000	440,00	-50 160,00
012	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	-114,0000	281,00	-32 034,00
1 - SO 104 rozšíření skladovací plochy						-82 194,00

2 - SO 401 VO

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
066	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	-134,0000	4,00	-536,00
057	460161682	Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-67,0000	1 621,00	-108 607,00
059	460451712	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuštěním š 80 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-67,0000	194,00	-12 998,00
060	460541112	Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zl	m2	-67,0000	30,00	-2 010,00
061	460581131	Uvedení nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s	m2	-67,0000	33,00	-2 211,00
063	460661114	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 80 cm	m	-67,0000	244,00	-16 348,00
065	59213006	deska krycí betonová 500x310/210x55mm	m	-67,0000	193,00	-12 931,00
012	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	-60,0000	206,00	-12 360,00
010	34111483	kabel silový stíněný Cu koncentrickým vodičem s Cu protispirálou jádro Cu izolace PVC p	m	-60,0000	92,00	-5 520,00
004	34571364	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm	m	-50,0500	40,00	-2 002,00
006	34571363	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 61/75mm	m	-50,0000	32,00	-1 600,00
024	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	-50,0000	48,00	-2 400,00
005	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	-50,0000	64,00	-3 200,00
003	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	-50,0000	64,00	-3 200,00
009	741122131	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	-50,0000	58,00	-2 900,00
011	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	-50,0000	81,00	-4 050,00
023	741410021	Montáž pásu uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	-50,0000	69,00	-3 450,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
083	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kus	-1,0000	21 038,00	-21 038,00
2 - SO 401 VO						-217 361,00

Celkem za Etapa: 001 - MNP

-322 631,00

Etapa: 002 - VCP

004 - ZL 4 - prodloužení cyklopruhu

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
003	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	1,2000	844,00	1 012,80
005	917224	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 150MM	m	3,0000	789,00	2 367,00
004	917223	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 100MM	m	3,2500	675,00	2 193,75
002	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	9,3000	616,00	5 728,80
001	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2	10,5000	192,00	2 016,00
004 - ZL 4 - prodloužení cyklopruhu						13 318,35

005 - ZL - odvoz odpadu 17 01 07

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
004	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	-176,1300	236,00	-41 566,68
005	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - uložení zeminy a kameniva na řízené skládce, odpad s překr	t	-88,0600	236,00	-20 782,16
003	125737	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	276,0000	441,57	121 873,32
001	979 99-9997.R00	Poplatek za uložení Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků	t	498,1000	460,00	229 126,00
005 - ZL - odvoz odpadu 17 01 07						288 650,48

006 - změna L profily za palisády

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	m3	-8,6040	18 583,00	-159 888,13
002	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	m3	4,3560	4 217,52	18 371,52
003	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	5,8080	1 169,00	6 789,55
004	327125.R	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	m	48,0000	6 973,00	334 704,00
006 - změna L profily za palisády						199 976,94

007 - ZL oprava chodníku po VO

SO 102 - Chodníky

0 - Všeobecné konstrukce a práce

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	9,6000	250,00	2 400,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce						2 400,00

1 - Zemní práce						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
005	11354	ODSTRANENÍ OBRUB Z KRAJNÍKU	m	120,0000	57,00	6 840,00
009	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2	160,0000	25,00	4 000,00
006	11354B	ODSTRANENÍ OBRUB Z KRAJNÍKU - DOPRAVA	tkm	192,0000	5,00	960,00
1 - Zemní práce						11 800,00

5 - Komunikace						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
015	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	10,0000	844,00	8 440,00
014	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	150,0000	616,00	92 400,00
010	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2	160,0000	192,00	30 720,00
5 - Komunikace						131 560,00

9 - Ostatní konstrukce a práce						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
017	917223	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 100MM	m	240,0000	675,00	162 000,00
018	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	m	240,0000	130,00	31 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce						193 200,00

Celkem za SO 102 - Chodníky **338 960,00**

Celkem za 007 - ZL oprava chodníku po VO **338 960,00**

008 - ZL rezervní chráničky pro internet						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
002	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	580,0000	64,00	37 120,00
001	M34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplošťová korugovaná D 94/110mm	m	580,0000	63,70	36 946,00
008 - ZL rezervní chráničky pro internet						74 066,00

010 - ZL - oplocení						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	33817D	VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS	6,0000	1 329,76	7 978,56
002	33817C	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS	22,0000	1 171,68	25 776,96
003	26A21	VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI II D DO 150MM	M	28,0000	300,78	8 421,84
010 - ZL - oplocení						42 177,36
Celkem za Etapa: 002 - VCP						957 149,13
Celkem za Objekt: 002 - Město Štěpánov						634 518,13
Celkem zaokrouhleno						634 518,13

POVĚŘENÍ

Představenstvo společnosti M - SILNICE a.s.,

se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle B, vložce č. 430 (dále jen „společnost“)

zastoupené panem **Mgr. Michalem KROPÁČEM** předsedou představenstva

a paní **Mgr. Irenou BUBENÍKOVOU**, členkou představenstva, tímto

pověřuje

pana **Ing. Jana KROUPU, FEng.**, narozeného dne 5. února 1979, bytem Jasná 282, 251 63 Kunice, místopředsedu představenstva společnosti M - SILNICE a.s., k provádění níže uvedených úkonů jménem společnosti:

A. V záležitostech zaměstnaneckých vztahů

1. Jednat ve všech záležitostech vyplývajících ze zaměstnaneckých vztahů a vykonávat zaměstnanecká práva na základě obecně závazných předpisů a kolektivní smlouvy.

B. V záležitostech obchodních vztahů

1. Vést nabídková, předkontraktační a kontraktační jednání v obchodních vztazích bez omezení předpokládané výše celkového kontraktu. Podepisovat obchodní nabídky do výše 75.000.000,-Kč (slovy sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH jednotlivého kontraktu.
2. Nakupování materiálu, zboží pro zakázku a služeb do stanoveného finančního limitu 5.000.000,-Kč (slovy pět milionů korun českých) formou smlouvy.
3. K nakupování dlouhodobého hmotného majetku do stanoveného finančního limitu 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) bez DPH a k nakupování dlouhodobého nehmotného majetku do stanoveného limitu 60.000,- Kč (slovy šedesát tisíc korun českých) bez DPH formou smlouvy.
4. K prodeji služeb a produktů společnosti do výše 50.000.000,- Kč (slovy padesát milionů korun českých) bez DPH jednotlivé kupní smlouvy, resp. rámcové kupní smlouvy.
5. K prodeji nadbytečných zásob materiálu do stanoveného finančního limitu 1.000.000,- Kč pořizovací ceny (slovy jeden milion korun českých).
6. K prodeji dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do stanoveného finančního limitu 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) bez DPH.
7. Maximální finanční limit pro prodej zboží, výrobků, polotovarů a materiálu podle schváleného ceníku se nestanoví. Místopředseda představenstva je oprávněn povolit slevy oproti schválenému ceníku.

C. V záležitostech uzavírání obchodních smluv

1. Uzavírat za společnost:
 - a) příkazní smlouvy
 - b) nájemní smlouvy movitého majetku společnosti M - SILNICE a.s. jiným osobám
 - c) smlouvy na zajištění energií (elektřina, plyn, teplo)
 - d) smlouvy o vodném a stočném

D. V záležitostech vztahů s bankami a jinými finančními institucemi

1. Vést veškerá jednání s bankami a jinými finančními institucemi o možnostech poskytování bankovních a finančních služeb. V tomto smyslu poskytovat těmto bankám a finančním institucím běžné informace o podnikatelských aktivitách, ekonomické situaci a výsledcích hospodaření společnosti.
2. Jednat jménem společnosti ve vztahu k bankám a jiným finančním institucím v rozsahu dispozic s běžnými účty či smluvně dohodnutými službami.

E. V záležitostech pořízování a prodeje investičního majetku

1. Pořízovat investice, hmotný a nehmotný investiční majetek v rozsahu, hodnotě a termínech dle představenstvem schváleného plánu investic na běžný rok, avšak s ohledem na aktuální finanční situaci společnosti po písemném schválení představenstvem.

F. V záležitostech vztahů se státními orgány a institucemi

1. Vést veškerá jednání se státními orgány a institucemi v záležitostech týkajících se činnosti společnosti. V tomto smyslu poskytovat těmto státním orgánům a institucím běžné informace, zejména z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie apod.
2. Jednat jménem společnosti ve vztahu ke státním orgánům a institucím v rozsahu daném platnými zákonnými normami a předpisy.

G. V záležitostech delegování pověření

1. Udělovat samostatně dílčí pověření k jednotlivým úkonům prováděným jménem společnosti, avšak pouze osobám, které jsou v zaměstnaneckém poměru ke společnosti. Takto delegovaná pověření nesmějí přesahovat rozsah a výši pověření daných tímto pověřením.

H. V záležitostech daných usnesením představenstva

1. Jednat jménem společnosti ve všech záležitostech, jejichž náplň a rozsah bude dán usnesením představenstva společnosti. V těchto případech, vyžádá-li si to situace, bude vydáno samostatné pověření.

I. Ostatní

1. Nakupování a prodej dlouhodobého finančního majetku a rovněž akcií, dluhopisů, podílových listů a cenných papírů charakteru krátkodobého finančního majetku, jakož i vystavování a přijímání směn jako dlouhodobého i krátkodobého finančního majetku nebo zajišťovacího instrumentu vč. bankovních záruk, uzavírání smluv o půjčkách, o běžném úvěru a bankovních úvěrech, poskytování ručení, zástavního práva nebo zřizování věcného břemene k majetku společnosti a pronajímání nemovitého majetku společnosti jiným osobám, stejně jako komerční prezentace ve sdělovacích prostředcích i rozhodnutí o vstupu do právních sporů jsou výlučně v pravomoci představenstva společnosti.

V Hradci Králové



Mgr. Michal KROPÁČ
předseda představenstva
M - SILNICE a.s.




Mgr. Irena BUBENÍKOVÁ
členka představenstva
M - SILNICE a.s.

Pověření přijímám.

V Hradci Králové dne



Ing. Jan KROUPA, FEng.
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.



Platnost do: neurčito