

DODATEK č. 5

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2015/1017

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Jednající: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
IČ: 00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 – 511/0100

a

2. **Zhotovitel:** **SPOLEČNOST M – SILNICE a SOVIS, OK U Koruny HK**

Sídlem společnosti je sídlo ředitelství vedoucího společníka na adrese: M – SILNICE a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové

Vedoucí společník: **M - SILNICE a.s.**
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
jednající: [REDACTED]

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: [REDACTED]
ID dat schránky: jwtq7ju

společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

Společník: **SOVIS CZ a.s.**
Se sídlem: Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové
jednající: [REDACTED]

IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 2720

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo na akci „Okružní křižovatka U Koruny V Hradci Králové“, uzavřené dne 07. 05. 2015.
2. Předmět původní smlouvy dle čl. II. smlouvy o dílo se mění o práce podrobněji definované ve změnovém listu č. 3 a soupisem prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1.

Při provádění stavebních prací vznikly nepředvídané okolnosti, které vedou k dodatečným stavebním pracím, blíže popsáných ve změnovém listu č. 3:

- a) Z důvodu umožnění nepřerušeno zásobování stavby Aupark, byl proveden provizorní kryt vozovky v prostoru výjezdu z podjezdu směr Kukleny. Kryt bude před zahájením závěrečné etapy odstraněn (SO 111)
- b) Povrchy z dlažeb pro nevidomé se sjednotí – umělý kámen (SO 130)
- c) Nově provedené šachta Š3 a výškové úpravy stávajících šachet (SO 303)
- d) Z důvodu nevyhovujících parametrů izolátorů ramen stožárů navržených v PD je nutné nechat vyrobit nové s upravenými parametry dle aktualizované VTD izolátorů tak, aby vyhověly všem zkouškám (SO 701)

3. Cena za dílo se dle článku V. odst. 1. smlouvy o dílo upravuje o cenu prací uvedených v příloženém soupisu prací.

Cena za dílo činí:

DODATEK č. 5 (dodatečné stavební práce č. 3) bez DPH

-14 300,50 Kč

Cena celkem bez DPH

111 617 951,44 Kč

DPH 21%

23 439 769,80 Kč

Cena celkem vč. DPH

135 057 721,24 Kč

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			111 678 589,00
Dodatek č. 1	bez vlivu na cenu díla		
Dodatek č. 2	bez vlivu na cenu díla		
Dodatek č. 3	bez vlivu na cenu díla		
Dodatek č. 4	407.650,20	-453.987,26	-46.337,06
Dodatek č. 5	1 071 349,00	-1 085 619,50	-14 300,50
Celkem bez DPH			111 617 951,44 Kč


II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud planém znění.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
- Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

19. 09. 2016

V Hradci Králové dne



Objednatel

Statutární město Hradec Králové

MUDr. Zdeněk Fink, primátor

19. 09. 2016

V Hradci Králové dne

