

**Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo
č. 2024/12/0134**

Odlehčovací služba ul. Průběžná, Ostrava-Poruba

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava – Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

zastoupen starostkou Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu dodatku: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Hana Hrbková, tel. č. 606 044 878,
e-mail: hana.hrbkova@moporuba.cz
Ing. Roman Gajdušek, tel. č. 607 043 247,
e-mail: roman.gajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

se sídlem: Navrátilova 668/12, Svinov, 721 00 Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě odd. C vložka 52450

zastoupen: Jozef Šurík, jednatel

IČO: 27810984

DIČ: CZ27810984

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-246220257/0100

telefon: +420 596 630 651, email: info@surik.cz

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Jozef Šurík

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jozef Šurík

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2024/12/0134 ze dne 09.07.2024 ve znění dodatku č.1 ze dne 30.09.2024, dodatku č.2 ze dne 31.10.2024, dodatku č.3 ze dne 13.06.2025 a dodatku č.4 ze dne 06.10.2025, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Odlehčovací služba ul. Průběžná, Ostrava-Poruba“ (dále jen „smlouva“).

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce uvedené ve změnovém listu č.3, oddíly 1-9:

1.1 Oddíl 1 – FVE optimizéry

Předmětem této změny je doplnění optimizérů, včetně zdroje, řídicí jednotky vysílačů. Uvedené změny vznikly z důvodu změny legislativy v průběhu realizace FVE. Jde o hlavní výdaje – změna dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce ve výši 45 340,- Kč bez DPH.

1.2 Oddíl 2 – Přechodové lišty

Předmětem této změny je doplnění přechodových lišt při styku vinylové podlahy a přírodního linolea. Důvodem je, že rozdílný materiál podlahových krytin nelze svařit. Jde o hlavní výdaje – změna dle § 222 odst. 4) ZZVZ. Jedná se o vícepráce ve výši 15 660,- Kč bez DPH.

1.3 Oddíl 3 – Doplnění rastru pod akustický podhled

Předmětem této změny je doplnění (zahuštění CD profilů po 300 mm) rastru pod akustický podhled v m.č. 1.07 a 1.17 z důvodu technického předpisu výrobce akustických podhledů. Jde o hlavní výdaje – změna dle § 222 odst. 4) ZZVZ. Jedná se o vícepráce ve výši 17 605,- Kč bez DPH.

1.4 Oddíl 4 – Doplnění elektrických zásuvek

Předmětem této změny je doplnění chybějících elektrických zásuvek v technické místnosti z důvodu nedostatečného počtu pro všechny umístěné technologie. Jde o hlavní výdaje – změna dle § 222 odst. 4) ZZVZ. Jedná se o vícepráce ve výši 5 280,- Kč bez DPH.

1.5 Oddíl 5 – Odvod kondenzátu od VZT jednotky do kanalizace

Předmětem této změny je doplnění odvodu kondenzátu od VZT jednotky do kanalizace z důvodu, že toto nebylo zahrnuto v rozpočtu. Jde o hlavní výdaje – změna dle § 222 odst. 4) ZZVZ. Jedná se o vícepráce ve výši 3 750,- Kč bez DPH.

1.6 Oddíl 6 – Vyrovnávací betonové prstence na kanalizační šachtu

Předmětem této změny je doplnění vyrovnávacích betonových prstenců na kanalizační šachtu, která byla v průběhu zemních a výkopových prací nalezena pod úrovní terénu. Tyto umožní její přístup. Jde o hlavní výdaje – změna dle § 222 odst. 4) ZZVZ. Jedná se o vícepráce ve výši 2 399,56 Kč bez DPH.

1.7 Oddíl 7 – Šachta pro ukončení elektrického přívodu

Předmětem této změny je doplnění šachty pro ukončení elektrického přívodu pro nabíjecí stanici. Šachta bude při montáži nabíjecí stanice využita jako ztracené bednění její patky. Jde o hlavní výdaje – změna dle § 222 odst. 4) ZZVZ. Jedná se o vícepráce ve výši 7 257,48 Kč bez DPH.

1.8 Oddíl 8 – Kačírek podél opěrné zdi

Předmětem této změny je doplnění kačírku podél opěrné zdi. Jde o vedlejší výdaje – změna dle § 222 odst. 4) ZZVZ. Jedná se o vícepráce ve výši 9 325,62 Kč bez DPH.

1.9 Oddíl 9 – Bezpečnostní polepy dveří

Předmětem této změny je doplnění bezpečnostních polepů vstupních hliníkových dveří z důvodu úspěšné kolaudace Jde o hlavní výdaje – změna dle § 222 odst. 4) ZZVZ. Jedná se o vícepráce ve výši 4 800,- Kč bez DPH.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla:

Celková hodnota víceprací činí: 111 417,66 Kč bez DPH

Dojde ke zvýšení ceny díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy celkem o 111 417,66 Kč bez DPH – viz změnový list č.3 – příloha č.1 tohoto dodatku.

Cena díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy: **31.560.500,36 Kč bez DPH**

Cena díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy po změně ceny díla dodatkem č.1, 2, 3 a 4: 33 196 832,01 Kč bez DPH

Cena díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy po změně ceny díla tímto dodatkem: **33 308 249,67 Kč bez DPH**

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4) ZZVZ, přičemž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, a na s tím související změně ceny díla.

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2470/RMOB2226/73 ze dne 17.10.2025.

Příloha č. 1 – Změnový list č.3 oddíly 1-9 (změnový rozpočet)

V Ostravě dne:

Mgr. Petra
Brodová,
MPA

Datum: 2025.10.21
12:26:12 +02'00'

za objednatele
Mgr. Petra Brodová, MPA
místostarostka

V Ostravě dne:

Jozef
Šurík

Datum: 2025.10.21
08:30:47 +02'00'

za zhotovitele
Jozef Šurík, jednatel
STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.