



č. smlouvy objednatele: 0235/2024

č. smlouvy zhotovitele: 24Z/061

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), v platném znění na provedení stavby

„Stavební úpravy ZUŠ v Králíkách na ulici Nádražní č.p. 483 – snížení energetické náročnosti“

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:	Obchodní jméno:	Město Králíky	
	Sídlo:	Velké náměstí 5, 56169 Králíky	
	Zastoupený:		
	ve věcech smluvních:		tel. [REDACTED]
			e-mail: [REDACTED]
	ve věcech technických:		tel. [REDACTED]
			e-mail: [REDACTED]
	IČO:	002 79 072	
Zhotovitel:	Obchodní jméno:	PRUMHOR, spol. s r.o.	
	Sídlo:	č.p. 824, 788 13 Rapotín	
	Zastoupený:		
	ve věcech smluvních:		tel.: [REDACTED]
			e-mail: [REDACTED]
	ve věcech technických:		
	stavbyvedoucí:		tel. [REDACTED]
			e-mail: [REDACTED]
	Zástupce stavbyvedoucího:		
			tel. [REDACTED]
			e-mail: [REDACTED]
	IČO:	471 53 903	
	DIČ:	CZ 4153903	
	Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú. [REDACTED]	
	zápis v OR:	u KS Ostrava, oddíl C vložka 4228	

Čl. II. Účel dodatku

- Účelem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby: „Stavební úpravy ZUŠ v Králíkách na ulici Nádražní č.p. 483 – snížení energetické náročnosti“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 15. 1. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“).

Čl. III. Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je úprava ceny díla o méně a více práce a tím i změna celkové smluvní ceny za dílo a lhůty pro dokončení díla. Změna celkové smluvní ceny za dílo byla provedena v souladu s čl. V, odst. 3 a 4 smlouvy o dílo na základě objednatelem odsouhlasených změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku. Změna lhůty pro dokončení díla byla provedena v souladu s čl. IV, odst. 5 smlouvy o dílo.
- Tímto dodatkem se v souladu s ujednáním článku XV, odst. 2., výše smlouvy o dílo mění následující odstavce takto.

Článek IV., odst. 1. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje se v tomto znění:

- Lhůta pro dokončení díla: **325 dní**

Článek V., odst. 1. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje se v tomto znění:

- Cena za zhotovení předmětu díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení (nabídky) jako konečná celková cena, která obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení díla:

Název	Cena v Kč bez DPH	21% DPH v Kč	Cena v Kč s DPH
Cena díla dle SoD	18 137 170,89	3 808 805,89	21 945 976,78
Změna ceny díla dle dodatku č. 1	3 691 142,31	775 139,89	4 466 282,20
Celková cena díla – dodatek č. 1	21 828 313,20	4 583 945,78	26 412 258,98

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž hotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
- Přílohou tohoto dodatku jsou, nebo se stanou následující závazné dokumenty
- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 až 11



Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Králíky na 40. schůzi konané dne 08.10.2025 usnesením č. RM/2025/40/613.

V Králíkách dne viz. el. podpis



Ing. Václav Kubín, starosta obce
Objednatel

V Rapotíně dne: viz. el. podpis



Ing. Ondřej Vepřek, jednatel
Zhotovitel

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01/II	
Zhotovitel:	PRUMHOR spol. s r.o.		
Investor:	Město Králíky, Velké náměstí 5, Králíky	Datum: 24.08.2025	
Název akce: „Stavební úpravy ZUŠ v Králíkách na ulici Nádražní č.p. 483 – snížení energetické náročnosti“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL č. 01 A, B	
	na jinou část smlouvy:	SOD 0235/2024	
Předmět změny: Změna hlavních vstupních dveří z plastových na hliníkové u hlavního vchodu do objektu ZUŠ. Popis a zdůvodnění změny: Na žádost investora byly změněny vstupní dveře z materiálu plast na materiál hliník. Tepelné parametry zůstaly zachovány. Důvodem změny je velký provoz a časté otevírání dveří v průběhu příchodu dětí na jednotlivé kroužky. Tyto úpravy víceprací jsou zobrazeny v rozpočtu změnového listu ZL 01 A a úpravy méněprací jsou obsaženy ve ZL 01 B.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
Zhotovitel : PRUMHOR spol. s r.o. — [redacted]			
.....			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED]

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: [REDACTED]

.....

Přílohy: rozpočet ZL 01A,B

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 01 A, B
Zhotovitel:	PRUMHOR spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.08. 2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna hlavních vstupních dveří z plastových na hliníkové u hlavního vchodu do objektu ZUŠ. Popis a zdůvodnění změny: Na žádost investora byly změněny vstupní dveře z materiálu plast na materiál hliník. Tepelné parametry zůstaly zachovány. Důvodem změny je velký provoz a časté otevírání dveří v průběhu příchodu dětí na jednotlivé kroužky. Tyto úpravy víceprací jsou zobrazeny v rozpočtu změnového listu ZL 01 A a úpravy méněprací jsou obsaženy ve ZL 01 B.		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
65 110,20 Kč	150 407,72 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
85 297,52 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 24.08. 2025	Datum: 24.08. 2025	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	PRUMHOR spol. s r.o.		
Investor:	Město Králíky, Velké náměstí 5, Králíky	Datum: 24.08.2025	
Název akce: „Stavební úpravy ZUŠ v Králíkách na ulici Nádražní č.p. 483 – snížení energetické náročnosti“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL č. 01 C	
	na jinou část smlouvy:	SOD 0235/2024	
Předmět změny: Doplnění panikového kování a elektrického panikového zámku na únikových dveřích stávajícího objektu ZUŠ. Popis a zdůvodnění změny: Na únikových dveřích z únikové cesty na vnější prostranství musí být osazeno panikové kování a u hlavních vstupních dveří i elektrický zámek s panikovou funkcí pro zapojení na stávající ovládací systém videotelefonu. Tyto úpravy jsou zobrazeny v rozpočtu změnového listu ZL 1 C.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
Zhotovitel : PRUMHOR spol. s r.o. – Ing. Tomáš Konečný			
.....			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED]

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: [REDACTED]

.....

Přílohy: rozpočet ZL 01C

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 01 C
Zhotovitel:	PRUMHOR spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.08. 2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění panikového kování a elektrického panikového zámku na únikových dveřích stávajícího objektu ZUŠ. Popis a zdůvodnění změny: Na únikových dveřích z únikové cesty na vnější prostranství musí být osazeno panikové kování a u hlavních vstupních dveří i elektrický zámek s panikovou funkcí pro zapojení na stávající ovládací systém videotelefonu. Tyto úpravy jsou zobrazeny v rozpočtu změnového listu ZL 1 C.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00	49 030,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
49 030,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 24.08. 2025	Datum: 24.08. 2025	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	PRUMHOR spol. s r.o.		
Investor:	Město Králíky, Velké náměstí 5, Králíky	Datum: 24.08.2025	
Název akce: „Stavební úpravy ZUŠ v Králíkách na ulici Nádražní č.p. 483 – snížení energetické náročnosti“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL č. 02 A, B	
	na jinou část smlouvy:	SOD 0235/2024	
Předmět změny: Změna ovládání venkovních žaluzií na oknech objektu ZUŠ a doplnění přípravy pro realizaci žaluzií v 1.PP. Popis a zdůvodnění změny: Na žádost investora bylo změněno ovládání vnějších žaluzií z tlačítek ovládajících všechna okna v místnosti za dálkové ovládání se samostatným ovládáním jednotlivých žaluzií. Dále vznikl požadavek ze strany provozovatele objektu ZUŠ na přípravu (žaluziové boxy a přívody elektrických kabelů pro ovládání žaluzií v 1.PP. Tyto úpravy víceprací jsou zobrazeny v rozpočtu změnového listu ZL 02 A a úpravy méněprací jsou obsaženy ve ZL 02 B. Výroba pro doplnění boxů si vyžádala prodloužení termínu o 3 týdny.			
Počet připojených listů specifikací:	4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává:			
Zhotovitel : PRUMHOR spol. s r.o. – Ing. Tomáš Konečný			
.....			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED]

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: [REDACTED]

.....

Přílohy: rozpočet ZL 02A,B

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 02 A, B
Zhotovitel:	PRUMHOR spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Tomáš Konečný	
Datum:	24.08. 2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna ovládání venkovních žaluzií na oknech objektu ZUŠ a doplnění přípravy pro realizaci žaluzií v 1.PP. Popis a zdůvodnění změny: Na žádost investora bylo změněno ovládání vnějších žaluzií z tlačítek ovládajících všechna okna v místnosti za dálkové ovládání se samostatným ovládáním jednotlivých žaluzií. Dále vznikl požadavek ze strany provozovatele objektu ZUŠ na přípravu (žaluziové boxy a přívody elektrických kabelů pro ovládání žaluzií v 1.PP. Tyto úpravy víceprací jsou zobrazeny v rozpočtu změnového listu ZL 02 A a úpravy méněprací jsou obsaženy ve ZL 02 B. Výroba pro doplnění boxů si vyžádala prodloužení termínu o 3 týdny.		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
103 776,- Kč	446 439,78 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
342 663,78 Kč	231 dnů	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 24.08. 2025	Datum: 24.08. 2025	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	PRUMHOR spol. s r.o.		
Investor:	Město Králíky, Velké náměstí 5, Králíky	Datum: 24.08.2025	
Název akce: „Stavební úpravy ZUŠ v Králíkách na ulici Nádražní č.p. 483 – snížení energetické náročnosti“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL č. 03 C	
	na jinou část smlouvy:	SOD 0235/2024	
Předmět změny: Bourání jímek a úpravy izolací na objektu ZUŠ . Popis a zdůvodnění změny: Při odkopání zdiva na zadní straně objektu ZUŠ byly objeveny staré jímky septiků plné vody, která prosakovala do obvodového zdiva na zadní straně objektu ZUŠ. Z tohoto důvodu došlo k vyčerpání vody, odbourání jímek a opravám hydroizolací zadních stěn objektu. Tyto úpravy víceprací jsou zobrazeny v rozpočtu změnového listu ZL 03 C. Tyto úpravy si vyžádaly prodloužení termínu o 10 dnů.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
Zhotovitel : PRUMHOR spol. s r.o. — [redacted]			
.....			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED]

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: [REDACTED]

.....

Přílohy: rozpočet ZL 03 C

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 03 C
Zhotovitel:	PRUMHOR spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	24.08. 2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Bourání jímek a úravy izolací na objektu ZUŠ . Popis a zdůvodnění změny: Při odkopání zdiva na zadní straně objektu ZUŠ byly objeveny staré jímky septiků plné vody, která prosakovala do obvodového zdiva na zadní straně objektu ZUŠ. Z tohoto důvodu došlo k vyčerpání vody, odbourání jímek a opravám hydroizolací zadních stěn objektu. Tyto úpravy víceprací jsou zobrazeny v rozpočtu změnového listu ZL 03 C. Tyto úpravy si vyžádaly prodloužení termínu o 10 dnů.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	389 917,21 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
389 917,21 Kč	241 dnů	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 24.08. 2025	Datum: 24.08. 2025	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	PRUMHOR spol. s r.o.		
Investor:	Město Králíky, Velké náměstí 5, Králíky	Datum: 24.08.2025	
Název akce: „Stavební úpravy ZUŠ v Králíkách na ulici Nádražní č.p. 483 – snížení energetické náročnosti“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL č. 04 C,B	
	na jinou část smlouvy:	SOD 0235/2024	
Předmět změny: Úpravy skladby střechy z důvodu složitého členění střechy a nemožnosti využití krytiny střešní ražené plechové krytiny na objektu ZUŠ . Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu složitého členění střechy a nemožnosti využití krytiny střešní ražené plechové krytiny na objektu ZUŠ a skutečných spádů střechy došlo k úpravě střešní krytiny a tím skladby souvrství střechy dle technologických předpisů pro danou krytinu. Dále došlo k úpravě světlíků pro možnost vložení žaluziových boxů a doplnění záchytných prvků pro kotvení krytiny. Tyto úpravy víceprací jsou zobrazeny v rozpočtu změnového listu ZL 04 C. Úpravy méněprací jsou obsaženy na ZL 04 B Tyto úpravy si vyžádaly prodloužení termínu o 15 dnů.			
Počet připojených listů specifikací:	4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: Zhotovitel : PRUMHOR spol. s r.o. — [redacted]			
.....			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED]

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: [REDACTED]

.....

Přílohy: rozpočet ZL 04 B, C

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 04 B,C
Zhotovitel:	PRUMHOR spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.08. 2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úpravy skladby střechy z důvodu složitého členění střechy a nemožnosti využití krytiny střešní ražené plechové krytiny na objektu ZUŠ . Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu složitého členění střechy a nemožnosti využití krytiny střešní ražené plechové krytiny na objektu ZUŠ a skutečných spádů střechy došlo k úpravě střešní krytiny a tím skladby souvrství střechy dle technologických předpisů pro danou krytinu. Dále došlo k úpravě světlíků pro možnost vložení žaluziových boxů a doplnění záchytných prvků pro kotvení krytiny. Tyto úpravy víceprací jsou zobrazeny v rozpočtu změnového listu ZL 04 C. Úpravy méněprací jsou obsaženy na ZL 04 B Tyto úpravy si vyžádaly prodloužení termínu o 15 dnů.		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
384 811,03 Kč	1 568 219,12 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 183 408,09 Kč	256 dnů	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 24.08. 2025	Datum: 24.08. 2025	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 05	
Zhotovitel:	PRUMHOR spol. s r.o.		
Investor:	Město Králíky, Velké náměstí 5, Králíky	Datum: 24.08.2025	
Název akce: „Stavební úpravy ZUŠ v Králíkách na ulici Nádražní č.p. 483 – snížení energetické náročnosti“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL č. 05 A,B	
	na jinou část smlouvy:	SOD 0235/2024	
Předmět změny: Změna zemního vedení hromosvodu na objektu ZUŠ . Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu složitějšího členění střechy, z hlediska úspor a budoucích oprav byl vznesen požadavek investora na změnu vedení hromosvodu. Tyto úpravy víceprací jsou zobrazeny v rozpočtu změnového listu ZL 05 A. Úpravy méněprací jsou obsaženy na ZL 05 B.			
Počet připojených listů specifikací:	4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
Zhotovitel : PRUMHOR spol. s r.o. — [redacted]			
.....			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED]

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: [REDACTED]

.....

Přílohy: rozpočet ZL 05 B, A

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 05 B,A
Zhotovitel:	PRUMHOR spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.08. 2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna zemníčeho vedení hromosvodu na objektu ZUŠ . Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu složitého členění střechy, z hlediska úspor a budoucích oprav byl vznesen požadavek investora na změnu vedení hromosvodu. Tyto úpravy víceprací jsou zobrazeny v rozpočtu změnového listu ZL 05 A. Úpravy méněprací jsou obsaženy na ZL 05 B.		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
232 646,26 Kč	84 424,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
148 222,20 Kč	256 dnů	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 24.08. 2025	Datum: 24.08. 2025	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	PRUMHOR spol. s r.o.		
Investor:	Město Králíky, Velké náměstí 5, Králíky	Datum: 28.08.2025	
Název akce: „Stavební úpravy ZUŠ v Králíkách na ulici Nádražní č.p. 483 – snížení energetické náročnosti“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL č. 06 C	
	na jinou část smlouvy:	SOD 0235/2024	
Předmět změny: Bourání stropní konstrukce a nový strop terasy na objektu ZUŠ . Popis a zdůvodnění změny: Při bourání skladby stávající terasy na objektu ZUŠ byla nalezena stávající stropní konstrukce ve staticky neúnosném stavu (odpadávající části stropu, nezakrytá zkorodovaná výztuž, nehodný stropní podhled. Z tohoto důvodu byl přizván na stavbu hlavní projektant se statikem a nařídili úplnou demolici stropní konstrukce a realizaci celé nové skladby stropu terasy. Toto opatření vyžaduje zpracování nové projektové dokumentace, včetně statického posudku a poté novou realizaci stropní konstrukce dle návrhu, včetně další skladby terasy . Tyto úpravy víceprací jsou zobrazeny v rozpočtu změnového listu ZL 06 C. Tyto úpravy, včetně nové projektové dokumentace si vyžádaly prodloužení termínu o 50 dnů.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Zhotovitel : PRUMHOR spol. s r.o. — XXXXXXXXXX			
.....			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED]

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: [REDACTED]

.....

Přílohy: rozpočet ZL 06 C

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 06 C
Zhotovitel:	PRUMHOR spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	28.08. 2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Bourání stropní konstrukce a nový strop terasy na objektu ZUŠ . Popis a zdůvodnění změny: Při bourání skladby stávající terasy na objektu ZUŠ byla nalezena stávající stropní konstrukce ve staticky neúnosném stavu (odpadávající části stropu, nezakrytá zkorodovaná výztuž, nehodný stropní podhled. Z tohoto důvodu byl přizván na stavbu hlavní projektant se statikem a nařídili úplnou demolici stropní konstrukce a realizaci celé nové skladby stropu terasy. Toto opatření vyžaduje zpracování nové projektové dokumentace, včetně statického posudku a poté novou realizaci stropní konstrukce dle návrhu, včetně další skladby terasy . Tyto úpravy víceprací jsou zobrazeny v rozpočtu změnového listu ZL 06 C. Tyto úpravy, včetně nové projektové dokumentace si vyžádaly prodloužení termínu o 50 dnů.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	531 626,26 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
531 626,26 Kč	306 dnů	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 28.08. 2025	Datum: 28.08. 2025	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	PRUMHOR spol. s r.o.		
Investor:	Město Králíky, Velké náměstí 5, Králíky	Datum: 28.08.2025	
Název akce: „Stavební úpravy ZUŠ v Králíkách na ulici Nádražní č.p. 483 – snížení energetické náročnosti“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL č. 07 C	
	na jinou část smlouvy:	SOD 0235/2024	
Předmět změny: Úprava kanalizace na objektu ZUŠ . Popis a zdůvodnění změny: Při odkopávání objektu pro možnost realizace navržených TI, byla nalezena nefunkční kanalizace. Dešťové svody byly v zemině propojeny drenážními trubkami a voda vsakovala pod zdivo objektu ZUŠ. Z tohoto důvodu došlo k výměně kanalizačního potrubí a jeho propojením na stávající kanalizační systém z uliční strany. Tyto úpravy víceprací jsou zobrazeny v rozpočtu změnového listu ZL 07 C.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
Zhotovitel : PRUMHOR spol. s r.o. — [redacted]			
.....			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED]

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: [REDACTED]

.....

Přílohy: rozpočet ZL 07 C

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 07 C
Zhotovitel:	PRUMHOR spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.08. 2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava kanalizace na objektu ZUŠ . Popis a zdůvodnění změny: Při odkopávání objektu pro možnost realizace navržených TI, byla nalezena nefunkční kanalizace. Dešťové svody byly v zemině propojeny drenážními trubkami a voda vsakovala pod zdivo objektu ZUŠ. Z tohoto důvodu došlo k výměně kanalizačního potrubí a jeho propojením na stávající kanalizační systém z uliční strany. Tyto úpravy víceprací jsou zobrazeny v rozpočtu změnového listu ZL 07 C.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	125 379,63 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
125 379,63 Kč	306 dnů	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 24.08. 2025	Datum: 24.08. 2025	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 08	
Zhotovitel:	PRUMHOR spol. s r.o.		
Investor:	Město Králíky, Velké náměstí 5, Králíky	Datum: 28.08.2025	
Název akce: „Stavební úpravy ZUŠ v Králíkách na ulici Nádražní č.p. 483 – snížení energetické náročnosti“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL č. 08 C	
	na jinou část smlouvy:	SOD 0235/2024	
Předmět změny: Úprava vstupů na objektu ZUŠ . Popis a zdůvodnění změny: Při odkopávání objektu pro možnost realizace navržených TI, bylo nutno odstranit stávající popraskané schodiště. Dále z hlediska bezpečnosti při otevírání dveří po směru úniku musí dojít k rozšíření vstupní podesty dle ČSN a OTP stavby a dále bylo potřeba vyřešit přístup do objektu i pro imobilní osoby. Z toho důvodu byly navrženy nová schodiště a u hlavního vstupu i nájezdová rampa. Tyto úpravy víceprací jsou zobrazeny v rozpočtu změnového listu ZL 08 C. Tyto úpravy si vyžádaly prodloužení termínu o 15 dnů.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
Zhotovitel : PRUMHOR spol. s r.o. — [redacted]			
.....			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED]

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: [REDACTED]

.....

Přílohy: rozpočet ZL 08 C

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 08 C
Zhotovitel:	PRUMHOR spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	28.08. 2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava vstupů na objektu ZUŠ . Popis a zdůvodnění změny: Při odkopávání objektu pro možnost realizace navržených TI, bylo nutno odstranit stávající popraskané schodiště. Dále z hlediska bezpečnosti při otevírání dveří po směru úniku musí dojít k rozšíření vstupní podesty dle ČSN a OTP stavby a dále bylo potřeba vyřešit přístup do objektu i pro imobilní osoby. Z toho důvodu byly navrženy nová schodiště a u hlavního vstupu i nájezdová rampa. Tyto úpravy víceprací jsou zobrazeny v rozpočtu změnového listu ZL 08 C. Tyto úpravy si vyžádaly prodloužení termínu o 15 dnů.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	520 453,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
520 453,00 Kč	321 dnů	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 28.08. 2025	Datum: 28.08. 2025	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 09	
Zhotovitel:	PRUMHOR spol. s r.o.		
Investor:	Město Králíky, Velké náměstí 5, Králíky	Datum: 28.08.2025	
Název akce: „Stavební úpravy ZUŠ v Králíkách na ulici Nádražní č.p. 483 – snížení energetické náročnosti“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL č. 09 C	
	na jinou část smlouvy:	SOD 0235/2024	
Předmět změny: Úprava elektroinstalace pro VZT na objektu ZUŠ . Popis a zdůvodnění změny: Změnou trasy VZT a zároveň k nutným přeložkám elektrické instalace jdoucí v trasách VZT bylo potřeba upravit stávající rozvody elektrické instalace tak, aby vše bylo plně funkční. Tyto úpravy víceprací jsou zobrazeny v rozpočtu změnového listu ZL 09 C.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
Zhotovitel : PRUMHOR spol. s r.o. — [redacted]			
.....			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED]

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: [REDACTED]

.....

Přílohy: rozpočet ZL 09 C

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 09 C
Zhotovitel:	PRUMHOR spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	28.08. 2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava elektroinstalace pro VZT na objektu ZUŠ . Popis a zdůvodnění změny: Změnou trasy VZT a zároveň k nutným přeložkám elektrické instalace jdoucí v trasách VZT bylo potřeba upravit stávající rozvody elektrické instalace tak, aby vše bylo plně funkční. Tyto úpravy víceprací jsou zobrazeny v rozpočtu změnového listu ZL 09 C.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	47 319,25 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
47 319,25 Kč	321 dnů	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 28.08. 2025	Datum: 28.08. 2025	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	PRUMHOR spol. s r.o.		
Investor:	Město Králíky, Velké náměstí 5, Králíky	Datum: 28.08.2025	
Název akce: „Stavební úpravy ZUŠ v Králíkách na ulici Nádražní č.p. 483 – snížení energetické náročnosti“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL č. 10 C	
	na jinou část smlouvy:	SOD 0235/2024	
Předmět změny: Úprava VZT na objektu ZUŠ . Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu akustické předstěny v hudebním sále a zachování akustické pohody v sále nebylo možné realizovat výdechy a odvody vzduchu do hudebního sálu dle PD. Trasu VZT bylo potřeba upravit tak, aby vše bylo plně funkční a bez poškození stávající akustiky sálu. Nová trasa byla navržena stávající chodbou s bočními vstupy přírodních i odtahových větví. Tyto úpravy víceprací jsou zobrazeny v rozpočtu změnového listu ZL 10 C.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
Zhotovitel : PRUMHOR spol. s r.o. — [Redacted Signature]			
.....			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED]

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: [REDACTED]

.....

Přílohy: rozpočet ZL 10 C

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 10 C
Zhotovitel:	PRUMHOR spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	28.08. 2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava VZT na objektu ZUŠ . Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu akustické předstěny v hudebním sále a zachování akustické pohody v sále nebylo možné realizovat výdechy a odvody vzduchu do hudebního sálu dle PD. Trasu VZT bylo potřeba upravit tak, aby vše bylo plně funkční a bez poškození stávající akustiky sálu. Nová trasa byla navržena stávající chodbou s bočními vstupy přírodních i odtahových větví. Tyto úpravy víceprací jsou zobrazeny v rozpočtu změnového listu ZL 10 C.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	90 892,57 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
90 892,57 Kč	321 dnů	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 28.08. 2025	Datum: 28.08. 2025	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	PRUMHOR spol. s r.o.		
Investor:	Město Králíky, Velké náměstí 5, Králíky	Datum: 28.08.2025	
Název akce: „Stavební úpravy ZUŠ v Králíkách na ulici Nádražní č.p. 483 – snížení energetické náročnosti“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL č. 11 A	
	na jinou část smlouvy:	SOD 0235/2024	
Předmět změny: Ostatní práce na objektu ZUŠ . Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu stěhování hudebních nástrojů, nábytku a ostatního vybavení, dále zakrytí podlah i zařízení provozovatel požádal o spolupráci při této činnosti. Dále je v tomto ZL zohledněn požadavek nového PBŘS na zakrytování VZT v únikových cestách protipožárním SDK, výmalby ostatních prostor mimo PD a úklid. Veškeré vícepráce jsou zobrazeny v rozpočtu změnového listu ZL 11 A. Tyto práce si vyžádaly prodloužení termínu o 4 dny.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
Zhotovitel : PRUMHOR spol. s r.o. — [Redacted Signature]			
.....			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED]

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: [REDACTED]

.....

Přílohy: rozpočet ZL 11 A

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 11 A
Zhotovitel:	PRUMHOR spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	28.08. 2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Ostatní práce na objektu ZUŠ . Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu stěhování hudebních nástrojů, nábytku a ostatního vybavení, dále zakrytí podlah i zařízení provozovatel požádal o spolupráci při této činnosti. Dále je v tomto ZL zohledněn požadavek nového PBŘS na zakrytování VZT v únikových cestách protipožárním SDK, výmalby ostatních prostor mimo PD a úklid. Veškeré vícepráce jsou zobrazeny v rozpočtu změnového listu ZL 11 A. Tyto práce si vyžádaly prodloužení termínu o 4 dny.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	473 377,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
473 377,20 Kč	325 dnů	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 28.08. 2025	Datum: 28.08. 2025	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24Z_061_VPxMPZL
Stavba: Stavební úpravy ZUŠ v Králíkách - snížení energetické náročnosti VP x MP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 691 142,31
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 691 142,31	775 139,89
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 466 282,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24Z_061_VPxMPZL

Stavba: Stavební úpravy ZUŠ v Králíkách - snížení energetické náročnosti VP x MP

Místo: Datum: 7. 7. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 691 142,31	4 466 282,20
SPO 01a	Výměna výplní otvorů	134 327,52	162 536,30
ZL 01 A_SPO 01a	ZL 01 A_VP_Výměna výplní otvorů	150 407,72	181 993,34
ZL 01 B_SPO 01a	ZL 01 B_MP_Výměna výplní otvorů	-65 110,20	-78 783,34
ZL 01 C_SPO 01a	ZL 01 C_VP_Výměna výplní otvorů	49 030,00	59 326,30
SPO 01b	Venkovní žaluzie a elektro rozvody	342 663,78	414 623,17
ZL 02_ A_SPO 01b	ZL 02_A - VP_Venkovní žaluzie a elektro rozvody	446 439,78	540 192,13
ZL 02_B_SPO 01b	ZL 02_B - MP_Venkovní žaluzie a elektro rozvody	-103 776,00	-125 568,96
SPO 02	Bourání jímek, izolace stěn a úprava stěn kolem jímek	389 917,21	471 799,82
ZL 03 C_SPO 02	ZL 03 C_VP_Bourání jímek, izolace stěn a úprava stěn kolem jímek	389 917,21	471 799,82
SPO 03a	Zateplení střech	1 183 408,09	1 431 923,79
ZL 04_C_SPO 03a	ZL 04_C_VP_Funkční úpravy střechy	817 226,31	988 843,84
ZL 04_B_SPO 03a	ZL 04_B_MP_Krytina	-384 811,03	-465 621,35
ZL 04_A_SPO 03a	ZL 04_A_VP_Krytina	750 992,81	908 701,30
SPO 03b	Vnější ochrana před bleskem	-148 222,20	-179 348,86
ZL 05 _A_SPO 03b	ZL 05_A_VP_Vnější ochrana před bleskem	84 424,20	102 153,28
ZL 05_ B_SPO 03b	ZL 05_B_MP_Vnější ochrana před bleskem	-232 646,40	-281 502,14
SPO 04 a	Strop terasy	531 626,26	643 267,77
ZL 06_ C_SPO 04 a	ZL 06_C_VP_Strop terasy	531 626,26	643 267,77
SPO 02b	Vnější kanalizace	125 379,63	151 709,35
ZL 07_C _SPO 02b	ZL 07_C_VP_Vnější kanalizace	125 379,63	151 709,35
SPO 04 b	Vstupy	520 453,00	629 748,13
ZL 08_ C_SPO 04 b	ZL 08_C_VP_Vstupy	520 453,00	629 748,13
SPO 06a	Elektroinstalace pro VZT zařízení	47 319,25	57 256,29
ZL 09_ C_SPO 06a	ZL 09_C_VP_Elektroinstalace pro VZT zařízení - posuny tras a přeložky stávající elektroinstalace	47 319,25	57 256,29
SPO 06b	VZT zařízení	90 892,57	109 980,01

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
ZL 10_ C_SPO 06b	ZL 10_ C_VP_ VZT zařízení	90 892,57	109 980,01
SPO 06c	Ostatní stavební práce a VRN	473 377,20	572 786,41
ZL 11_A_ SPO 06c	ZL 11 _A_ VP_Ostatní stavební práce a VRN	473 377,20	572 786,41