



5.6.4.7 (25.1.16.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 000.1/012	Číslo ZBV: 197.2.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Na základě uzavřené Dohody za účasti Správce stavby došlo k prodloužení Doby pro uvedení do provozu o 75 dnů, tj. z 16.09.2024 do 30.11.2024, a Doby pro dokončení o 75 dnů, tj. z 03.02.2025 do 19.04.2025. V rámci této ZBV předkládá Zhotovitel nárok na dodatečnou platbu smluvních kompenzačních nároků spojených s prodloužením Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení.

Zhotovitel uplatňuje, na základě výsledku posouzení uznatelnosti, nárok z prodloužení ve výši 5 700 642,00 Kč bez DPH. Celková částka je rozdělena mezi Objednatele č. 1 (93,86%) a Objednatele č. 2 (6,14%).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	350 019,42	350 019,42

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	podpis
Supervize	datum	podpis
Správce stavby	datum	podpis

Digitálně podepsal

Reditelství silnic a dálnic s.p.
02.10.2025 13:55:38

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v
platném znění)

datum

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.30
12:32:49 +02'00'

Podpis

o="EUROVIA CS, s. s.
ou=19000431"

Zhotovitel

datum

Datum: 2025.08.19 10:13:59
+02'00'

**Podpisový list elektronického schvalování ZBV**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 000.1/012	Číslo ZBV: 197.2
Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno IČ: 44992785		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA Václavská 104,619 00 Brno IČ: 45274925		

Finanční rekapitulace ZBV č. 197.2

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
197.2	0,00	350 019,42	350 019,42

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:**Zhotovitel:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podepsal |

OU=18000431,

Datum: 2025.08.15
10:14:27 +02'00'**Stavební dozor:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.23 12:25:56
+02'00'**Správce stavby**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
02.10.2025 13:56:41**Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:**Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.24
03:58:22 +02'00'**Ředitel věcně příslušného útvaru:**

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.30
12:31:59 +02'00'



5.6.4.9 (25.1.16.0)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 197.2.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu prací (SO/PS)**012****Skupina Změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
114	01111.R2	Vynaložené náklady za prodloužení termínu											
Celkem								0,00	0,00	350 019,42	350 019,42	350 019,42	100,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: