

**DODATEK Č. 1****ke smlouvě o dílo č. č. 6/I,N/946048,236031/2024/74 ze dne 6. 8. 2024****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře, na základě pověření ze dne 1. 7. 2024

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.**

se sídlem č.p. 11, 41201 Trnovany

IČO: 030 28 666

DIČ: CZ03028666

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34141

zastoupená: Radek Rosenkranc, jednatel

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: MONETA Money bank a.s.

číslo účtu: 214336933/0600

datová schránka: tcbik53

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Chobolické rybníky**“ (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Chobolické rybníky**“, evidenční číslo zakázky: S956/2024/018 (dále jen „*smlouva*“).
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba jiného rozsahu prací, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Původní cena:     | 1 993 721,80 Kč bez DPH        |
| Méněpráce:        | - 50 913,80 Kč bez DPH         |
| Vícepráce:        | + 139 332,80 Kč bez DPH        |
| <b>Nová cena:</b> | <b>2 082 140,80 Kč bez DPH</b> |

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věta první, který nově zní takto:

*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **2 082 140,80 Kč bez DPH**, slovy dva miliony osmdesát dva tisíc sto čtyřicet korun českých a osmdesát haléřů bez DPH.“*

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – změnový list
  - Příloha č. 2 – rozpočty – vícepráce, méněpráce

V Teplicích, dne:.....  
Za objednatele:

V ....., dne:.....  
Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
[redacted] STOP Ohře  
LČR, s.p.

.....  
**Radek Rosenkranc**  
jednatel  
Manipulace Investice Konstrukce  
ROsenkranc s.r.o.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | Lesy České republiky, s.p.<br>Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08<br>IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451 |                |
| Organizační jednotka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Správa toků - oblast povodí Ohře                                                  |                                                                                                                       |                |
| Název akce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chobolické rybníky                                                                |                                                                                                                       |                |
| Zhotovitel akce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o., IČO 030 28 660, DIČ CZ03028660 |                                                                                                                       |                |
| Charakter akce (I/N)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I, N                                                                              | Účetní číslo akce                                                                                                     | 946048, 236031 |
| Zdroj financování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | § 35                                                                              |                                                                                                                       |                |
| Druh zakázky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PSU                                                                               |                                                                                                                       |                |
| Číslo SoD, datum uzavření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6/I,N/946048,236031/2024/74<br>6.8.2024                                           | Cena za dílo (v Kč bez DPH)                                                                                           | 1 993 721,80   |
| Dodatky SoD, datum uzavření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       |                |
| Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | 1 993 721,80                                                                                                          |                |
| <b>Specifikace (popis) změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                       |                |
| <p>Situování: VÍCEPRÁCE - SO 01 Chobolický rybníček, SO 04 VON<br/>MÉNĚPRÁCE - SO 01 Chobolický rybníček</p> <p>Popis: VÍCEPRÁCE - SO 01: odkopávky hornin z návodní líce původní hráze, vodorovný přesun a uložení na určeném místě dle PD, nový pohoz návodní líce hráze, SO 04: geodetické zaměření skutečného provedení všech stavebních objektů (Chobolický rybníček, Chobolický rybník, Chobolický mokřad), vyhotovení geodetické aktualizace dokumentace (GAD) základní prostorové situace (ZPS) digitální technické mapy Ústeckého kraje a zajištění její publikace prostřednictvím Portálu digitální mapy veřejné správy (DMVS), zpracování a předání samostatné projektové dokumentace skutečného provedení stavby (2x tisk + 1x digitálně) MÉNĚPRÁCE - SO 01: rozebírání pohozu z lomového kamene a jeho očištění, pohoz návodní líce původním kamenem</p> |                                                                                   |                                                                                                                       |                |
| <b>Příčina - důvod vzniku změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                       |                |
| <p>VÍCEPRÁCE - SO 01: jedná se o změnu oproti předpokladu projektové dokumentace, předpokládané opevnění lomovým kamenem bylo pouze u sdruženého objektu, zbývající část hráze bez opevnění, provedeno odkopání horniny na úroveň dle projektu pod uložení těsnicí fólie, nahrazení předpokládaného (nenalezeného) opevnění novým kamenivem, SO 04: doplnění v rozpočtu chybějících položek potřebných ke kolaudaci stavby MÉNĚPRÁCE - SO 01: projektem předpokládané kompletní opevnění návodní líce hráze nalezeno pouze částečně u sdruženého objektu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                |
| <b>Přílohy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                       |                |
| <p>Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce<br/>Příloha č. 2 Rozpočet - méněpráce<br/>Příloha č. 3 Fotodokumentace<br/>Příloha č. 4 Záznamy ze SD</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                       |                |
| <b>Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       |                |
| Vliv změny na cenu díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ano                                                                               |                                                                                                                       |                |
| Vliv na závazné parametry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ne                                                                                |                                                                                                                       |                |
| Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ne                                                                                |                                                                                                                       |                |
| Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 913,80                                                                         |                                                                                                                       |                |
| Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 139 332,80                                                                        |                                                                                                                       |                |
| Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 913,80                                                                         |                                                                                                                       |                |
| Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 139 332,80                                                                        |                                                                                                                       |                |
| Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,99                                                                              |                                                                                                                       |                |
| Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 082 140,80                                                                      |                                                                                                                       |                |
| <b>Vypracování, potvrzení a schválení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                       |                |
| Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Datum                                                                             | Jméno                                                                                                                 | Podpis         |
| TDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.10.2025                                                                         |                                                                                                                       |                |
| technik / referent VH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.10.2025                                                                         |                                                                                                                       |                |
| Vedoucí ST (OJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.10.2025                                                                         |                                                                                                                       |                |
| <b>Záznamy o změnách ve SD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                       |                |
| datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | číslo strany SD                                                                   |                                                                                                                       |                |
| 10.12.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 918457                                                                            |                                                                                                                       |                |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 605/1  
Stavba: Chobolické rybníky



KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 3.10.2025

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                                     |            |             |                  |
|-------------------------------------|------------|-------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů                  |            |             | 50 913,80        |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu |            |             | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b>                 |            |             | <b>50 913,80</b> |
| DPH základní<br>snížená             | Sazba daně | Základ daně | Výše daně        |
|                                     | 21,00%     | 50 913,80   | 10 691,90        |
|                                     | 12,00%     | 0,00        | 0,00             |
| <b>Cena s DPH v CZK</b>             |            |             | <b>61 605,70</b> |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 605/1

Stavba: Chobolické rybníky

Místo: Datum: 3.10.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel:



| Kód                               | Popis                               | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1)                                | Náklady z rozpočtů                  | 50 913,80          | 61 605,70        |
| SO 01 - méněpráce                 | Chobolický rybníček                 | 50 913,80          | 61 605,70        |
| e                                 |                                     |                    |                  |
| 2)                                | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00               | 0,00             |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |                                     | 50 913,80          | 61 605,70        |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Chobolické rybníky  
Objekt:  
SO 01 - méněpráce - Chobolický rybníček

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 3.10.2025

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                     |          |             |            |                  |
|---------------------|----------|-------------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |          |             |            | 50 913,80        |
| Ostatní náklady     |          |             |            | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |          |             |            | <b>50 913,80</b> |
|                     |          | Základ daně | Sazba daně | Výše daně        |
| DPH základní        |          | 50 913,80   | 21,00%     | 10 691,90        |
| snížená             |          | 0,00        | 12,00%     | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b> | <b>CZK</b>  |            | <b>61 605,70</b> |

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Chobolické rybníky

Objekt: **SO 01 - méněpráce - Chobolický rybníček**

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 3.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady ze soupisu prací</b>       | <b>50 913,80</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 50 913,80        |
| 1 - Zemní práce                          | 18 279,80        |
| 4 - Vodorovné konstrukce                 | 32 634,00        |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>50 913,80</b> |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Chobolické rybníky

Objekt:

SO 01 - méněpráce - Chobolický rybníček

Místo:

Datum: 3.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

50 913,80

D HSV Práce a dodávky HSV

50 913,80

D 1 Zemní práce

18 279,80

|   |   |           |                                    |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 3 | K | 114203101 | Rozebrání pohozu z lomového kamene | m3 | 23,740 | 410,00 | 9 733,40 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/114203101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203101)

P Poznámka k položce:

Pohoz návodního líce

VV  $25,9 - ((6*1)+(6*1)+(2*1,2))*0,15$

23,740

|   |   |           |                                                                                                                                                 |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 4 | K | 114203201 | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku | m3 | 23,740 | 360,00 | 8 546,40 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/114203201](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203201)

P Poznámka k položce:

Pohoz návodního líce

D 4 Vodorovné konstrukce

32 634,00

|    |   |           |                                                                                           |    |        |          |           |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|
| 27 | K | 464511111 | Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu | m3 | 19,425 | 1 680,00 | 32 634,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/464511111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/464511111)

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 605/1  
Stavba: Chobolické rybníky



KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 3.10.2025

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                                     |            |             |                   |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů                  |            |             | 89 332,80         |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu |            |             | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b>                 |            |             | <b>89 332,80</b>  |
| DPH základní<br>snížená             | Sazba daně | Základ daně | Výše daně         |
|                                     | 21,00%     | 89 332,80   | 18 759,90         |
|                                     | 12,00%     | 0,00        | 0,00              |
| <b>Cena s DPH v CZK</b>             |            |             | <b>108 092,70</b> |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 605/1

**Stavba:** Chobolické rybníky

Místo: Datum: 3.10.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:



| Kód                                           | Popis               | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>                  |                     | <b>89 332,80</b>   | <b>108 092,70</b> |
| SO 01 -<br>vícepráce                          | Chobolický rybníček | 89 332,80          | 108 092,70        |
| <b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> |                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>      |                     | <b>89 332,80</b>   | <b>108 092,70</b> |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Chobolické rybníky  
Objekt:  
**SO 01 - vícepráce - Chobolický rybníček**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 3.10.2025

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                     |          |             |            |                   |
|---------------------|----------|-------------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  |          |             |            | 89 332,80         |
| Ostatní náklady     |          |             |            | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b> |          |             |            | <b>89 332,80</b>  |
|                     |          | Základ daně | Sazba daně | Výše daně         |
| DPH základní        |          | 89 332,80   | 21,00%     | 18 759,89         |
| snížená             |          | 0,00        | 12,00%     | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b> | <b>CZK</b>  |            | <b>108 092,69</b> |

---

**Projektant**

---

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

---

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Chobolické rybníky

Objekt: **SO 01 - vícepráce - Chobolický rybníček**

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 3.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady ze soupisu prací</b>       | <b>89 332,80</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 89 332,80        |
| 1 - Zemní práce                          | 11 157,80        |
| 4 - Vodorovné konstrukce                 | 78 175,00        |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>89 332,80</b> |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chobolické rybníky

Objekt:

SO 01 - vícepráce - Chobolický rybníček

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 3.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

89 332,80

D HSV Práce a dodávky HSV

89 332,80

D 1 Zemní práce

11 157,80

|   |   |           |                                                                                                     |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 8 | K | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 23,740 | 350,00 | 8 309,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/122251102](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251102)

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                          |    |        |       |          |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 12 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 23,740 | 95,00 | 2 255,30 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/162351103](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103)

|    |   |           |                                                                                                                                       |    |        |       |        |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|
| 14 | K | 171251101 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti | m3 | 23,740 | 25,00 | 593,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/171251101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101)

D 4 Vodorovné konstrukce

78 175,00

|    |   |           |                                                                                           |    |        |          |           |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|
| 26 | K | 464511111 | Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu | m3 | 26,500 | 2 950,00 | 78 175,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/464511111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/464511111)

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 605/1  
Stavba: Chobolické rybníky



KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 3.10.2025

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                                     |            |             |                  |
|-------------------------------------|------------|-------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů                  |            |             | 50 000,00        |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu |            |             | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b>                 |            |             | <b>50 000,00</b> |
| DPH základní<br>snížená             | Sazba daně | Základ daně | Výše daně        |
|                                     | 21,00%     | 50 000,00   | 10 500,00        |
|                                     | 12,00%     | 0,00        | 0,00             |
| <b>Cena s DPH v CZK</b>             |            |             | <b>60 500,00</b> |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 605/1

Stavba: Chobolické rybníky

Místo: Datum: 3.10.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel:



| Kód                               | Popis                               | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1)                                | Náklady z rozpočtů                  | 50 000,00          | 60 500,00        |
| SO 04 -<br>vícepráce              | VON                                 | 50 000,00          | 60 500,00        |
| 2)                                | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00               | 0,00             |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |                                     | 50 000,00          | 60 500,00        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Chobolické rybníky  
Objekt:  
**SO 04 - vícepráce - VON**

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 3.10.2025

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                     |          |             |            |                  |
|---------------------|----------|-------------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |          |             |            | 50 000,00        |
| Ostatní náklady     |          |             |            | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |          |             |            | <b>50 000,00</b> |
|                     |          | Základ daně | Sazba daně | Výše daně        |
| DPH základní        |          | 50 000,00   | 21,00%     | 10 500,00        |
| snížená             |          | 0,00        | 12,00%     | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b> | <b>CZK</b>  |            | <b>60 500,00</b> |

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Chobolické rybníky  
Objekt: **SO 04 - vícepráce - VON**

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:

Datum: 3.10.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady ze soupisu prací</b>                | <b>50 000,00</b> |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady                 | 50 000,00        |
| VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | 50 000,00        |

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **50 000,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chobolické rybníky  
Objekt: SO 04 - vícepráce - VON  
Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:



Datum: 3.10.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 50 000,00

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |                                               |     |       |           |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VRN  |       | Vedlejší rozpočtové náklady                   |     |       |           | 50 000,00 |  |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VRN1 |       | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce    |     |       |           | 50 000,00 |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K    | R/018 | Dokumentace skutečného provedení stavby       | ... | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| Poznámka k položce:<br>Projektová dokumentace skutečného provedení stavby<br>2x tisk, 1x digitálně                                                                                                                                                                                                        |      |       |                                               |     |       |           |           |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K    | R/017 | Geodetické měření skutečného provedení stavby | ... | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| Poznámka k položce:<br>Geodetické zaměření skutečného provedení stavby,<br>vyhotovení geodetické aktualizací dokumentace (GAD), základní prostorové situace (ZPS)<br>digitální technické mapy Ústeckého kraje a zajištění její publikace prostřednictvím Portálu digitální<br>mapy veřejné správy (DMVS). |      |       |                                               |     |       |           |           |  |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |                                               |     |       |           |           |  |