

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: SMLD-0944/00066001/2025

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

B E S, s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO: 437 92 553
DIČ: CZ43792553
zastoupená: Ing. Janem Freudlem, jednatelem
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7496
č. smlouvy: S 218/2025

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 02.07.2025 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „**III/10173 Sluštice – Břeží**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.15 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, ke které dochází zejména z následujících objektivních důvodů, které zhotovitel nemohl předpokládat a které významně ovlivnily průběh realizace:

Organizace ROPID nesouhlasila s rozsahem uzavírky silnice III/10173 a požádala o úpravu etapizace tak, aby byl úsek silnice III/10173 od Sluštice směrem na Sibřinu uzavřen na co nejkratší možnou dobu, protože uvedeným úsekem jsou vedeny školní spoje linky 765. Při úplné uzavírce tohoto úseku by byla linka 765 odkloněna ze Sibřiny rovnou do obce Křenice a vzhledem k nemožnosti otáčení autobusů ve Slušticích by linka 765 nezajišťovala obsluhu této obce, což by mohl být problém zejména pro sluštické děti dojíždějící do/ze školy v Sibřině.

3. Z výše uvedeno důvodu došlo ke zpoždění realizace v celkové délce 2 týdny. V návaznosti dochází k prodloužení termínu pro dokončení předmětu díla o 2 týdny.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy:

*„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 6 týdnů** od převzetí staveniště“*

se nahrazuje následujícím zněním:

*„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 8 týdnů** od předání staveniště“*

2. Příloha č. 3 uvedená v čl. 15.20 Smlouvy se tímto dodatkem mění a nahrazuje se jejím novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatelem.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Časový plán výstavby – časový harmonogram

V.....dne.....

Za Zhotovitele

V.....dne.....

Za Objednatele

.....
Ing. Jan Freudl

.....
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel

HARMONOGRAM ČASOVÝ

III/10173 Sluštice-Březí

provádění / čas (týdny)	1	2	3	4	5	6	7	8
Převzetí staveniště/DIO								
Frézování								
Zemní práce								
<i>Vliv etapizace Díla z důvodu nesouhlasu ROPID</i>								
Pokládka AC vrstev								
<i>Vliv etapizace Díla z důvodu nesouhlasu ROPID</i>								
Dokončovací práce/vyklizení stanoviště								