

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. OIRM 0053/23

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
Zastoupený: Ing. Pavlem Charvátem – starostou města
IČO: 002 77 037
DIČ: CZ00277037
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1283386349/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Charvát, starosta města
Tel.: +420 461 353 132
E-mail: pcharvat@mtrebova.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted] vedoucí odboru investic a rozvoje města
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **Hroší stavby Morava a.s.**
Sídlo: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Martin Peřina, předseda představenstva nebo
Ing. Radim Vanek, člen představenstva nebo
Richard Tláškal, člen představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10124,
IČO: 28597460
DIČ: CZ28597460
Bankovní ústav: KB, a.s.
ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 43-4989500207/0100
117259403/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: [redacted]
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted]
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Dodavatel**“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. OIRM 0053/23 (dále jen „smlouva“) jehož předmětem je změna termínu dokončení díla.

2.2. Smluvní strany se dle odst. 5.4 smlouvy dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení díla do 31. 10. 2025. K prodloužení lhůty dochází z důvodu objektivních okolností na straně obou smluvních stran, které ovlivnily průběh realizace díla. Jednalo se zejména ze strany Objednatele o prodloužení při plnění součinností autora projektové

dokumentace Přístavba ZŠ U Kostela, Moravská Třebová, a dále o prodlení Zhotovitele z důvodů problematického zajištění subdodavatelů na plnění zakázky menšího rozsahu oproti původní Smlouvě o dílo OIRM 0053/23.

2.3. Z výše uvedených skutečností vyplývá a obě smluvní strany se dohodly na změně v odst. 5.2.1 smlouvy takto:

- 5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději do **31.10.2025**.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Závěrečná ustanovení

- 3.1.1 Ostatní ujednání smlouvy ze dne 5.10.2023 ve znění dodatku č. 8 zůstávají v platnosti beze změny.

3.2 Platnost a účinnost dodatku.

- 3.2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž jeho uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
- 3.2.2 Tento dodatek se uzavírá elektronicky, nedomluví-li se smluvní strany jinak.
- 3.2.3 Dodatek je uzavřen v souladu s unesením rady města č. 2614/R/061025 ze dne 6.10.2025.

Přílohy smlouvy:

V Moravské Třebové

Za Objednatele:



V Olomouci

Za Zhotovitele:

