

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. ZK/0450/2025, uzavřené dne 26.05.2025
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace

adresa: Koperníkova 696, Třinec PSČ 739 61

zastoupena: PaedDr. Zuzana Plošková, ředitelka

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 61955531

dále jen „objednatel“

a

2. TEKR Servis s. r. o.

sídlem: Dělnická 544/53, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

zastoupena: Martinem Turčinou

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 29451451

DIČ: CZ29451451

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.
Preambule

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. ZK/0450/2025, uzavřené dne 26.05.2025 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova 696 – rekonstrukce střechy – pavilon E1 a E2 – 2. etapa**“ a to v níže uvedeném rozsahu.

2. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce v celkové výši 253 508,50 Kč bez DPH. Soupis těchto prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány. Vzhledem k výše uvedenému požádal zhotovitel o prodloužení termínu dokončení stavby o 17 dnů.
3. Na základě výše zmíněného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením tohoto dodatku, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. Změna smlouvy

1. V článku II. Doba a místo plnění smlouvy se nahrazuje původní text

*„Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 107 dnů od protokolárního předání staveniště.** Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.“*

2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Celková cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH 7 196 245,23 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/3133 ze dne 20.10.2025
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

V Třinci



PaedDr. Zuzana Plošková
ředitelka

V Havířově



Martin Turčina
jednatel