

Číslo jednací: 24073/SOPK/25

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č.j. 26027/SOPK/24 a dodatku č. 1 a č. 2; č. akce 1559/16/24 ze dne 21.1.2025, (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Jednající: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 33 591
DIČ: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Natura Koncept s.r.o.

Sídlo: Vrázova 2243/7, 150 00 Praha 5 Smíchov
Provozovna: Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Zastoupený: Pavlem Strouhalem - jednatel
IČO: 05896894
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: [REDACTED]
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 299777.
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: Pavel Strouhal
Mob.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Dle čl. III odst. 3.1 část 1) (a) Smlouvy o dílo a dále uzavřeného dodatku č.1 – „Obnova ekologických funkcí a podpora biodiverzity rybníků v NPR Polanská niva“, nebylo dosud vodoprávním úřadem vydáno povolení záměru. Zhotovitel poskytl veškeré podklady,

požadované právními předpisy a vodoprávním úřadem pro vydání povolení záměru, včas. I přes veškerou snahu, kterou byl zhotovitel povinen vynaložit a prokazatelně vynaložil, nemohl být dodržen termín pro tuto část díla, tj. 27. 10. 2025.

2.2 Dále dle čl. III odst. 3.1 část 2) (a) Smlouvy o dílo – „Rekonstrukce rybníka Horní Bartošovický“ nebylo dosud vodoprávním úřadem vydáno povolení záměru. Zhotovitel poskytl veškeré podklady, požadované právními předpisy a vodoprávním úřadem pro vydání povolení záměru, včas. I přes veškerou snahu, kterou byl zhotovitel povinen vynaložit a prokazatelně vynaložil, nemohl být dodržen termín pro tuto část díla, tj. 27. 10. 2025.

2.3 V průběhu probíhající inženýrské činnosti vznikla další nepředvídatelná potřeba zapracování požadavků a upřesnění vyplývající z projednávání s vodoprávním úřadem, dotčenými orgány a institucemi. Tato doplnění mají zásadní vliv na výslednou podobu projektové dokumentace a je potřeba je opětovně předložit projektovou dokumentaci vodoprávnímu úřadu. Uvedené prodloužení zhotovitel nezavinil, nemohl je předvídat ani ovlivnit. Vzhledem k výše uvedenému je nutné prodloužit termín dokončení částí díla dle čl. III odst. 3.1 část 1) a část 2) Smlouvy o dílo a dodatku č.1 a č.2, proto se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

III.

3.1 Čl. III odst. 3.1 část 1) (a) (b) Smlouvy o dílo – „Obnova ekologických funkcí a podpora biodiverzity rybníků v NPR Polanská niva“ se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Část díla	Termín
a) vypracování dokumentace pro povolení záměru včetně obstarání povolení záměru a zpracování položkového rozpočtu	do 24.11. 2025
b) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu	do 24.11. 2025

3.2 Čl. III odst. 3.1 část 2) (a) (b) Smlouvy o dílo – „Rekonstrukce rybníka Horní Bartošovický“ se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Část díla	Termín
a) vypracování dokumentace pro povolení záměru včetně obstarání povolení záměru a zpracování položkového rozpočtu	do 24.11. 2025

b) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu	do 24.11. 2025
---	----------------


IV.

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají beze změny.
- 4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 4.3 Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 4.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
- 4.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.
- 4.6 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

Objednatel:

Zhotovitel:

RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR



Pavel Strouhal
zhotovitel