

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 199-3/88/2025 ze dne 28. 5. 2025 uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem:

„Cyklostezka Chlumeck – Doubravka – napojení na stávající komunikaci“

Objednatel: **statutární město Plzeň**

nám. Republiky 1,
301 00 Plzeň
IČO 00075370, DIČ CZ00075370

zastoupené: primátor
Ing. Milanem Sterlym, ředitelem SPRÁVY VEŘEJNÉHO
STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace, na základě plné moci
č.j. ZM – 123/2022 ze dne 25.10.2022

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **ROADFIN STAVBY s.r.o.**

Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
IČO 04852427, DIČ CZ04852427

Zapsaný v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 32379
Zastoupený:, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 5. 2025 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 199-3/88/2025, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci **„Cyklostezka Chlumeck – Doubravka – napojení na stávající komunikaci“** (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy, konkrétněji v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Změnové listy

– Objekt SO 101 a VON

Důvody změn jsou konkrétněji uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Odpočty	-	268.715,53 Kč
Přípočty	+	136.608,83 Kč
Odpočty celkem s DPH	-	132.106,70 Kč

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	4.466.616,16 Kč
DPH 21%:	937.989,39 Kč
Celková cena včetně DPH:	5.404.605,55 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. vícepráce (změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	112.899,86 Kč	(tj.	4.579.516,02 Kč)
DPH (sazba 21%)	23.708,97 Kč	(tj.	961.698,36 Kč)
Celková cena včetně DPH	136.608,83 Kč	(tj.	5.541.214,38 Kč)

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena díla s ohledem na změnu výše uvedenou

Cena bez DPH:	4.579.516,02 Kč
DPH (sazba 21%)	961.698,36 Kč
Celková cena včetně DPH	5.541.214,38 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla , tzv. méněpráce (změnový list č. 2)

Cena bez DPH:	- 222.078,95 Kč	(tj.	4.357.437,07 Kč)
DPH (sazba 21%)	- 46.636,58 Kč	(tj.	915.061,78 Kč)
Celková cena včetně DPH	- 268.715,53 Kč	(tj.	5.272.498,85 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **5.272.498,85 Kč včetně DPH.**

(slovy: pětmilionůdvěstěsedmdesátdvatisícčtyřistadevadesátosm korun českých osmdesátpět haléřů)

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2. tohoto článku)

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh ze 3 stran textu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
4. Ostatní ustanovení smlouvy č. 199-3/88/2025 se nemění.

V Plzni dne:

V Chotěšově.....

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
jednatel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
ředitel

Přílohy smlouvy: 1) změnový list č. 2 včetně příloh (méněpráce)
 2) změnový list č. 1 včetně příloh (vícepráce)

Změnový list č. 1

V Í C E P R Á C E

Název akce: Cyklostezka Chlumeck – Doubravka – napojení na stávající komunikaci	
SoD/ Objednávka (číslo ze dne): 199-3/88/2025 z 28.5.2025	
Popis a důvod víceprací: <u>SO 101 - změna stavby před dokončením km 1,200 - KÚ - Vícepráce, horská vpust'</u> Na základě dohody s objednatelem byla změněna technologie provedení monolitické sedimentační jímky na prefabrikovanou variantu <u>SO 101 - změna stavby před dokončením km 1,200 - KÚ - Doměrky, vícepráce</u> Dle geometrického zaměření geodetem byl upraven rozsah prací. <u>VON - Vícepráce, geodetické služby</u> Základní rozpočet neobsahoval položky vztahující se ke geodetickým pracím, které byly nutné pro řádné provedení stavby	
Lhůta pro provedení víceprací (konkrétní datum): 9. 10. 2025	
Ocenění víceprací v Kč s DPH: 136.608,83 (viz. Příloha č.1)	
Potvrzení změny	
za TDI:	Dne:
za Autorský dozor:	Dne:
za Zhotovitele:	Dne:
za Objednatele:	Dne:
za Objednatele	Dne:

Změnový list č. 2

MÉNĚPRÁCE

Název akce: Cyklostezka Chlumek – Doubravka – napojení na stávající komunikaci	
SoD/ Objednávka (číslo ze dne): 199-3/88/2025 z 28.5.2025	
Popis a důvod méněprací: <u>SO 101 - změna stavby před dokončením km 1,200 - KÚ - Méněpráce, sanace, jímka, značení</u> Na základě dohody s objednatelem byla změněna technologie provedení monolitické sedimentační jímky na prefabrikovanou variantu. Skutečné množství SDZ na stavbě je nižší oproti rozpočtovanému stavu. Rozsah sanací byl určen technickým dozorem stavby (TDS) a následně geodeticky zaměřen. <u>SO 101 - změna stavby před dokončením km 1,200 - KÚ - Doměrky, méněpráce</u> Dle geometrického zaměření geodetem byl upraven rozsah prací.	
Lhůta pro provedení prací (konkrétní datum): 9. 10. 2025	
Ocenění méněprací v Kč s DPH: -268.715,53 (viz. Příloha č.1)	
Potvrzení změny	
za TDI:	Dne:
za Autorský dozor:	Dne:
za Zhotovitele:	Dne:
za Objednatele:	Dne:
za Objednatele:	Dne: