



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 1710820 ze dne 25. 4. 2017

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČ: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PRADAST spol. s r. o.
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Steinbauerem - jednatelem
IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053
Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice
číslo účtu: 253697600/0300
(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 2 smlouvy o dílo č. 1710820 uzavřené dne 25. 4. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je žádost zhotovitele o prodloužení termínu a usnesení Rady města Benešov č. 701-18/2017RM ze dne 2. 8. 2017, které toto prodloužení termínu schvaluje.
- 2) V důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností vznikla v průběhu provádění díla potřeba úpravy termínů realizace díla. V průběhu realizace díla došlo k nutnosti provést níže uvedené práce ve větším a tedy i časově náročnějším rozsahu oproti stavu předpokládaném projektovou dokumentací a tedy i smlouvou. Jedná se o tyto práce:
 - zvýšení rozsahu demoličních prací,
 - zvýšení množství demolovaných konstrukcí obsahujících azbest,
 - úprava základnových konstrukcí (v místech bývalé stavby) dle posouzení základových poměrů od autorizovaného statika, autora statické části.
 S ohledem na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla o přiměřenou dobu potřebnou pro realizaci výše uvedených prací, a to celkem o 4 týdny. Termín dokončení díla se tedy mění dle čl. III tohoto dodatku.



- 3) Výše uvedené objektivní skutečnosti vedoucí k nutnosti posunutí termínu dokončení díla nebylo možné předpokládat a současně vznikly až v průběhu realizace díla v rámci demoličních prací a úpravy základových konstrukcí. V době realizace předmětného zadávacího řízení zadavatel nemohl tyto skutečnosti předpokládat a nejedná se tedy o podstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.

Úprava termínu dokončení díla

Doba plnění uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy věta první se doplňuje o tuto větu.

"S ohledem na skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 smlouvy o dílo se termín pro ukončení plnění díla (tj. termín předání a převzetí díla) posouvá o 4 týdny tj. **do 30. 9. 2017.**"

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:

V Benešově dne **17 -08- 2017**

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne **17 -08- 2017**

.....
Ing. Petr Hostek, MBA
starosta města

.....
Ing. Petr Steinbauer
jednatel

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. č. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (4)