

DODATEK Č. 1
ZPEVNĚNÍ LINKY V ODD. 410 – LS N.HRADY
S944/2025/171

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství jižní Čechy, na základě pověření dle Základní směrnice č.2/2023 Podpisový řád.

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Pokrývka spol. s r.o.

IČO: 28149157

DIČ: CZ28149157

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21377

sídlo: Benešov nad Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

zastoupený: Pavlem Štemberou, jednatelem

ve věcech technických jedná: Pavel Štembera, [redacted]

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Číslo účtu: 107-4258680267/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Zpevnění linky v ODD. 410 – LS N.Hrady - S944/2025/171

(dále jen „dodatek“):

I.

Předmětem smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2025 smlouvu o dílo č. SML-00096-2025-206 (ev.č. zakázky S944/2025/171), jejímž předmětem bylo provedení díla Zpevnění linky v ODD. 410 – LS N. Hradý (dále jen „smlouva“).

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodu neočekávané potřeby více a méně prací, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu, byla dohodnuta změna díla spočívající ve více a méně pracích, a to:
 - nerealizování odvodňovacího příkopu podél linky ve staničení 0,000-0,670 km;
 - zvýšení konstrukce linky z důvodu neúnosného podloží v úseku 0,000-0,280 km. A to o 30 cm z hrubě drceného kameniva, včetně potřebných odkopávek.

III.

Cena za dílo

Původní cena za dílo bez DPH:	2 252 963,40,- Kč
Méněpráce	211 050,00,- Kč
Vícepráce	319 872,00,- Kč
Nová konečná cena za dílo bez DPH	2 361 785,40,- Kč

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změnu čl. III. odst.1, věta první smlouvy, která zní:

Za řádné provedení díla náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 361 785,40,- Kč (slovy dva miliony tři sta šedesát jedna tisíc sedm set osmdesát pět korun čtyřicet haléřů českých) bez DPH.

IV.

Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstává nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet více a méně práce

Příloha č. 2 – změnový list

Příloha č. 3 – zápisy ze stavebního deníku

V Dobré Vodě u Č.B., dne

V Kaplici, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Lesy České republiky, s.p.

.....
Pavel Štembera