

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616053162.01
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 95/2016

(ORG 2814)

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275

zastoupená Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva
k podpisu dodatku smlouvy je oprávněn dle zmocnění ze dne 14. 6. 2017

[REDACTED]

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

[REDACTED]

(„objednatel“)

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
sídlo firmy Mlýnská 68, 602 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628

Bankovní spojení:
číslo účtu:

[REDACTED]

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

[REDACTED]

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 8. 8. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Dulánek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Vzhledem k nezbytnosti koordinace předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo se stavbou „Ulice Vančurova – oprava komunikace“ (Brněnské komunikace, a.s.), je nutná úprava doby plnění. Stavební práce jsou nezbytné pro provedení stavebních prací podle smlouvy o dílo.
- 3) Vliv úpravy sjednaných termínů plnění je zachycen v aktualizovaném Časovém a finančním harmonogramu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 4) Přílohou č. 2 tohoto dodatku je prohlášení společnosti Brněnské komunikace, a.s. ze dne 7.8.2017.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle v termínu 1.6.2017

Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo v termínu 20.9.2017“

se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle v termínu 1.6.2017

Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo v termínu 31.10.2017.“

- 2) Přílohou tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací, která nahrazuje Přílohu č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací uvedenou v čl. XIV. odst. 13 smlouvy o dílo.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Statutární město Brno.

