

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby

Smluvní strany

LOM PRAHA s.p.

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283
se sídlem: Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 – Malešice
jehož jménem jedná: [REDACTED], ředitel správního úseku
vyřizuje ve věcech finančních: [REDACTED], ekonomický ředitel
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4
číslo účtu.: 1002501241/2700
IBAN: CZ73 2700 0000 0010 0250 1241
SWIFT: BACXCZPP
IČO: 00000515
DIČ: CZ00000515
adresa pro doručování korespondence: LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10
kontaktní osoba: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C291808
se sídlem: Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5
IČO: 06943187
DIČ: CZ06943187
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupená: Ing. Petrem Vašinou, MBA, MSc., jednatelem
identifikátor datové schránky: pxc5byb
adresa pro doručování: Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5
zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
(jako Společník společnosti ST/PGP – PD Letiště Přerov-Bochoř)

PRAGOPROJEKT, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B1434
se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Lukášem Svobodou, Ph.D., MBA, předsedou
představenstva
(při elektronickém podpisu zastoupená [redacted] na základě plné moci ze dne
1.7.2024)
identifikátor datové schránky: 4kifr54
adresa pro doručování: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
zástupce ve věcech smluvních: [redacted]
[redacted]
telefon: [redacted]
zástupce ve věcech technických: [redacted]
[redacted]
telefon: [redacted]
(jako Správce společnosti ST/PGP – PD Letiště Přerov-Bochoř)

dále jen „zhotovitel“

v souladu s čl. IV. odst. 4.6., čl. V. a čl. XIV. odst. 14.2. Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby ze dne 6. 9. 2024 (dále jen „Smlouva o dílo“), s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“).

I. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo:
 - (i) úprava - rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce
 - (ii) změna ceny Díla,
 - (iii) změna termínu plnění
 - (iv) promítnutí změny Správce společnosti ST/PGP – PD Letiště Přerov-Bochoř.
- 1.2. V průběhu plnění Smlouvy o dílo na základě požadavků MOČR se ukázalo jako nezbytné, aby zhotovitel provedl dodatečné projekční práce, které nebyly součástí původního rozsahu sjednaného Smlouvou o dílo, tedy práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky s názvem „Přerov, letiště Bochoř – rekonstrukce obslužných objektů, výstavba komunikací a oplocení“. S ohledem na skutečnosti uvedené v tomto odstavci Dodatku se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění dle Smlouvy o dílo o vícepráce, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 1.3. Rozšíření předmětu plnění ze Smlouvy o dílo ve smyslu tohoto Dodatku představuje nepodstatnou, a tedy přípustnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť:
 - (i) jde o dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, ale jsou nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jsou místně a technicky propojené s původním plněním
 - (ii) rozsah víceprací je v souladu s požadavky konečného uživatele Armády České republiky a Ministerstva obrany ČR uvedených v dopise ze dne 4.4.2025, vedeného pod sp. Zn. Čj. MO 319502/2025-6440 a Sp.MO 30668/2022-6440/34/ORS/3 a sestává se z:
 - a. umístění stanice AWS do vzdálenějších prostor,

- b. vzhledem k budoucímu rozvoji nemovité infrastruktury na letišti Přerov, vytvoření kabelového propojení mezi požadovanými objekty nikoli formou prostého uložení do terénu, ale vybudováním systémového kabelovodu, který v budoucnu umožní podstatně jednodušší navýšování kapacity datových propojení na letišti Přerov či jejich rozšíření.
- (iii) rozsah víceprací, souvisejících s demolicí některých objektů, zasažených plánovanou výstavbou byl projednán a schválen v rámci jednotlivých TER na LKPO a odsouhlasen zástupci MOČR z řad AHNM a AČR,
- (iv) objednatel, jakožto zadavatel, i přes náležitou péči v době zadání veřejné zakázky objektivně nemohl předvídat potřebu uvedené změny,
- (v) změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky
- (vi) cenový nárůst související se změnou nepřekračuje limity dle § 222 odst. 9 ZZVZ.

II. Vícepráce

- 2.1. Vícepracemi se rozumí rozšíření projektové a prováděcí dokumentace zpracovávané zhotovitelem dle Smlouvy o dílo o dokumentaci blíže specifikovanou v příloze č.1 tohoto Dodatku, které tvoří jeho nedílnou součást.
- 2.2. Cena za vícepráce je sjednána jako cena pevná a činí 1.560.000,- Kč bez DPH. Podrobná specifikace ceny za vícepráce je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.3. Cena za původní Dílo se mění výhradně v souvislosti s úpravou předmětu plnění Smlouvy o dílo dle čl. II. tohoto Dodatku. Cena za Dílo odpovídá ceně uvedené v cenové nabídce zhotovitele, která tvořila přílohu jeho nabídky podané v rámci zadávacího řízení na realizaci předmětu Smlouvy o dílo, ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto Dodatku.

III. Cena za dílo

- 3.1. Původní cena za Dílo dle Smlouvy o dílo činila 8.778.000,- Kč bez DPH. DPH ve výši 21 % z uvedené částky činí 1.843.380,- Kč. Celková cena Díla dle Smlouvy o dílo včetně DPH činila 10.621.380,- Kč.
- 3.2. Nová cena za Dílo (za předmět plnění v rozsahu dle Smlouvy o dílo a dle tohoto Dodatku) činí 10.338.000,- Kč bez DPH. DPH ve výši 21 % z uvedené částky činí 2.170.980,- Kč. Celková cena Díla upravená tímto Dodatkem včetně DPH činí 12.508.980,- Kč.

REKAPITULACE CENY:

Cena dle Smlouvy o dílo8.778.000,- Kč bez DPH

Zvýšení ceny dle Dodatku č. 1 1.560.000,- Kč bez DPH

(navýšení o 17,77 %)

Cena celkem dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 110.338.000,- Kč bez DPH.

IV. Doba plnění

- 4.1. V souvislosti s aktuálním průběhem realizace Smlouvy o dílo a s rozšířením předmětu plnění o vícepráce dle tohoto Dodatku se smluvní strany dále dohodly na úpravě doby plnění pro 1. a 2. etapu Díla. Původní termín pro odevzdání výstupů 1. etapy Díla zhotovitelem objednateli byl stanoven v čl. V., odst. 5.2. **do 240 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti smlouvy a termín pro odevzdání výstupů 2. etapy Díla byl stanoven v čl. V., odst. 5.3. **do 300 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.
- 4.2. Nový termín pro odevzdání výstupů 1. etapy Díla (v rozsahu dle Smlouvy o dílo a tohoto Dodatku) zhotovitelem objednateli je stanoven **do 31. 10. 2025** a pro odevzdání výstupů 2. etapy Díla (v rozsahu dle Smlouvy o dílo a tohoto Dodatku) zhotovitelem objednateli je stanoven **do 12. 12. 2025**.
- 4.3. Článkem IV. tohoto Dodatku č. 1 nejsou měněny Podmínky předání díla, specifikované čl. VI. Smlouvy o Dílo.

V. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli celkovou cenu za provedení Díla včetně víceprací dle čl. III. odst. 3.2 tohoto Dodatku v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. VII. Smlouvy o dílo.

VI. Změna správce společnosti

- 6.1. Z důvodu optimálního zajištění a řízení celé akce se smluvní strany dohodly na následující změně v čl. I. Smluvní strany Smlouvy o dílo:
 - jako **Správce společnosti ST/PGP – PD Letiště Přerov-Bochoř** bude vůči objednateli nadále vystupovat společnost **PRAGOPROJEKT, a.s.**
 - Společnost **SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.** bude zastávat pozici Společníka společnosti ST/PGP – PD Letiště Přerov-Bochoř.

VII. Závěrečná ustanovení

- 7.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše jako poslední. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Uvedené neplatí v případě, že lze uplatnit výjimku ze zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá Dodatek účinnosti rovněž podpisem poslední smluvní strany.
- 7.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti beze změny.
- 7.3. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 7.4. Obě smluvní strany si tento Dodatek přečetly a svým podpisem potvrzují, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle.
- 7.5. Nedílnou součástí Dodatku je Příloha č. 1 – Návrh na úpravu ceny za Dílo - „Přerov, letiště Bochoř – rekonstrukce obslužných objektů, výstavba komunikací a oplocení“

Příloha č. 1 – Návrh na úpravu ceny za Dílo

V Praze dne dle elektronického podpisu

V Praze dne dle elektronického podpisu

