

Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Lipník n. B. – Drahotuše, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2847/2023**

číslo jednací: **10035/2025-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND: 5713120002

a

„Společnost Drahotuše“

Správce

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady

bank.spojení : xxx

Společník 2

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva

Společník 3

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 4528

bank. spojení: xxx



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

**Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury**



zastoupena: Ing. Petr Jakubec, jednatel společnosti ve funkci generálního ředitele a Ing. Miroslav Trnka, jednatel společnosti

Společník 4

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ: 140 00,

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1809

xxx

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

EUROVIA CZ a.s. závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: "**1524.3120487VSA**"

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 11 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 11 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 11:

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 11 – ZMĚNOVÉ LISTY A VALORIZACE

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 4, 51, 54 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 4	+ 15 865 328,71 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 51	+ 3 050 613,22 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 51	- 1 131 651,56 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 54	+ 8 467 585,10 Kč

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH: + 26 251 875,47 Kč

1.2. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **9 952 029,71 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené ve 2. čtvrtletní roku 2025 a práce spadající pod Změnové listy z 1. čtvrtletní roku 2025 a 4. čtvrtletní roku 2024.

1.3 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 10 bez DPH:	2 372 344 810,07 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:	+ 9 952 029,71 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH:.....</u>	<u>+ 26 251 875,47 Kč</u>

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 11 bez DPH:2 408 548 715,25 Kč

2. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany se dohodly, že přílohou tohoto Dodatku č. 11 bude i aktualizovaná Příloha č. 2 Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele reflektující změny personálu, které byly v průběhu stavby v souladu se Smluvními podmínkami řádně oznámeny včetně doložení potřebných dokladů. **Došlo ke změně na pozici specialisty (vedoucího) prací na**

železniční svršek, zástupce specialisty (vedoucího) prací na železniční svršek, osoby odpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a osoby odpovědné za odpadové hospodářství.

Změna Přílohy č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele

Příloha č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele dle Dodatku č. 11, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 11.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 11

3.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 11 tvoří :

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č. 11;
- Příloha č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele dle Dodatku č. 11.

3.2. Soupisy změn Díla v rozsahu dle ZL jsou součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.

3.3 Tento Dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatků č. 1-10, nedotčená tímto Dodatkem č. 11 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

3.5 Tento Dodatek č. 11 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

20.10.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

14.10.2025

.....
Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady
EUROVIA CZ a.s.

13.10.2025

.....
Ing. Pavel Mužík
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

13.10.2025

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

12.10.2025

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

13.10.2025

.....
Ing. Petr Jakubec
Jednatel ve funkci generálního
ředitele
GJW Praha spol. s r.o.

14.10.2025

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.

Lipník n. B. – Drahotuše, BC		Původní nabídka	Cena po posledním dodatku	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8	změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku č.11
PS 50-05-01	ED Přerov, doplnění řídicího systému	1 620 777,79	1 620 777,79					1 620 777,79
PS 50-28-01	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, DOZ	23 679 403,52	23 878 838,88					23 878 838,88
PS 50-28-02	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, úpravy ETCS	37 595 900,80	37 595 900,80					37 595 900,80
PS 50-28-03	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, úpravy AVV	670 234,88	670 672,06					670 672,06
PS 64-05-01	ŽST Lipník nad Bečvou, zařízení DRŽ	1 983 971,70	1 983 971,70					1 983 971,70
PS 64-07-01	ŽST Lipník nad Bečvou, rozvodna nn v trafostanici	9 541 929,79	9 541 929,79					9 541 929,79
PS 64-07-02	ŽST Lipník nad Bečvou, úprava rozvodny nn v RZZ	653 818,97	653 818,97					653 818,97
PS 64-13-01	ŽST Lipník nad Bečvou, trafostanice 22/0,4 kV	8 196 159,82	9 194 117,72					9 194 117,72
PS 64-13-02	ŽST Lipník nad Bečvou, demontáž stávající trafostanice 22/0,4 kV	204 530,91	204 530,91					204 530,91
PS 64-14-01	ŽST Lipník nad Bečvou, PZTS	844 347,79	844 347,79					844 347,79
PS 64-28-01A	ŽST Lipník nad Bečvou, úvazka TZZ část A, definitivní zab. zařízení	19 817 041,40	20 094 942,33					20 094 942,33
PS 64-28-01B	ŽST Lipník nad Bečvou, úvazka TZZ část B, provizorní zab. zařízení	15 596 279,12	15 596 279,12					15 596 279,12
PS 65-05-01	Odbočka Jezernice, zařízení DRŽ	2 171 422,86	2 171 422,86					2 171 422,86
PS 65-07-01	Odbočka Jezernice, rozvodna nn v trafostanici	10 289 652,14	10 289 652,14					10 289 652,14
PS 65-08-01	Odbočka Jezernice, trafostanice 6/0,4 kV	7 194 086,00	7 194 086,00					7 194 086,00
PS 65-08-02	Odbočka Jezernice B, trafostanice 6/0,4 kV	1 249 070,07	2 851 358,85	88 599,39				2 939 958,24
PS 65-13-01	Odbočka Jezernice, trafostanice 22/0,4 kV	6 234 751,22	7 233 352,17					7 233 352,17
PS 65-14-01.1	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, DOK a TK - část SŽ	38 677 400,08	52 191 402,68	576 676,07				52 768 078,75
PS 65-14-02.1	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, ochrana stávajících kabelů TKK, DK a DOK - část SŽ	461 137,54	461 137,54					461 137,54
PS 65-14-03	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, doplnění přenosového zařízení	3 355 166,05	6 185 544,33	190 092,67				6 375 637,00
PS 65-14-04	Odbočka Jezernice, sdělovací zařízení	1 018 815,92	1 018 815,92					1 018 815,92
PS 65-14-05	Odbočka Jezernice, PZTS a ASHS	2 882 359,13	2 882 359,13					2 882 359,13
PS 65-14-06	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, DDTS ŽDC	5 612 681,09	5 612 681,09					5 612 681,09
PS 65-28-01A	Odbočka Jezernice, SZZ část A, definitivní zab. zařízení	64 949 668,57	64 949 668,57					64 949 668,57
PS 65-28-01B	Odbočka Jezernice, SZZ část B, provizorní zab. zařízení	101 749 541,16	132 961 976,28	1 865 263,82				134 827 240,10
PS 65-28-01C	Odbočka Jezernice, SZZ část C, klimatizace	1 659 192,13	1 659 192,13					1 659 192,13
PS 65-28-02A	Lipník nad Bečvou - Jezernice, TZZ část A, definitivní zab. zařízení	7 448 659,30	8 091 984,92					8 091 984,92
PS 65-28-02B	Lipník nad Bečvou - Jezernice, TZZ část B, provizorní zab. zařízení	8 775 761,03	8 912 002,28					8 912 002,28
PS 65-28-03A	Jezernice - Drahotuše, TZZ část A, definitivní zab. zařízení	11 504 041,64	12 277 781,95					12 277 781,95
PS 65-28-03B	Jezernice - Drahotuše, TZZ část B, provizorní zab. zařízení	7 911 891,95	8 096 562,41					8 096 562,41
PS 66-05-01	ŽST Drahotuše, zařízení DRŽ	1 982 874,52	1 982 874,52					1 982 874,52
PS 66-07-01	ŽST Drahotuše, rozvodna nn v trafostanici	9 543 817,39	9 543 817,39					9 543 817,39
PS 66-07-02	ŽST Drahotuše, úprava rozvodny nn v RZZ	642 964,41	642 964,41					642 964,41
PS 66-13-01	ŽST Drahotuše, trafostanice 22/0,4 kV	7 842 208,65	8 840 166,55					8 840 166,55
PS 66-13-02	ŽST Drahotuše, demontáž stávající trafostanice 22/0,4 kV	204 530,91	204 530,91					204 530,91
PS 66-14-01	ŽST Drahotuše, PZTS	841 988,12	841 988,12					841 988,12
PS 66-28-01A	ŽST Drahotuše, TZZ část A, definitivní zab. zařízení	25 417 697,38	25 605 907,13					25 605 907,13
PS 66-28-01B	ŽST Drahotuše, úvazka TZZ část B, provizorní zab. zařízení	17 337 146,94	17 664 499,21					17 664 499,21
SO 50-16-01	Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba	8 925 850,56	29 941 497,20					29 941 497,20
SO 64-06-01	ŽST Lipník nad Bečvou, přeložky silnoproudých rozvodů nn	2 388 515,40	2 434 108,39					2 434 108,39
SO 64-06-02	ŽST Lipník nad Bečvou, přípojka vn	1 592 462,94	1 592 462,94					1 592 462,94
SO 64-06-03	ŽST Lipník nad Bečvou, uzemnění technol. objektu	1 316 956,33	1 334 227,52	2 592,87				1 336 820,39
SO 64-15-01.1.1	ŽST Lipník nad Bečvou, technologický objekt - Architektonicko-stavební řešení	16 153 612,30	17 954 629,64	83 743,84				18 038 373,48
SO 64-15-01.1.5	ŽST Lipník nad Bečvou, technologický objekt - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	418 489,89	437 093,44	6 012,40				443 105,84
SO 64-15-01.1.6	ŽST Lipník n.B., technologický objekt - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	838 605,51	849 369,99	30 670,67				808 040,66
SO 64-15-01.1.7	ŽST Lipník n.B., technologický objekt - Hromosvod	183 069,54	183 069,54	5 349,16				188 418,70
SO 64-15-01.2	ŽST Lipník nad Bečvou, demolice budovy č.p. 1123	4 865 457,71	7 740 256,24					7 740 256,24
SO 65-01-01	Lipník nad Bečvou - Jezernice, trakční vedení, Z2-03-2023	91 982 071,30	91 241 395,24	16 688,85				91 258 084,09
SO 65-01-02	Odbočka Jezernice, trakční vedení, Z2-03-2023	34 634 375,92	34 764 359,80	185 497,31				34 949 857,11
SO 65-01-03	Jezernice - Drahotuše, trakční vedení, Z2-03-2023	132 286 347,96	132 808 695,52	288 232,36				133 096 927,88
SO 65-01-04	Lipník nad Bečvou - Jezernice, ukolejnění, Z2-03-2023	3 250 267,14	3 254 929,84					3 254 929,84
SO 65-01-05	Odbočka Jezernice, ukolejnění, Z2-03-2023	1 288 590,16	1 288 590,16					1 288 590,16
SO 65-01-06	Jezernice - Drahotuše, ukolejnění, Z2-03-2023	4 953 287,42	5 134 381,00					5 134 381,00
SO 65-06-01	Odbočka Jezernice, EOv	3 717 341,08	5 577 419,23	145 490,07				5 722 909,30
SO 65-06-02	Odbočka Jezernice, venkovní osvětlení	7 838 641,80	7 900 924,56	189 686,74				8 090 611,30
SO 65-06-03	Odbočka Jezernice, DOÚ	2 643 622,03	2 643 622,03					2 643 622,03
SO 65-06-04	Odbočka Jezernice, rozvodny nn	686 103,66	686 103,66					686 103,66
SO 65-06-05	Odbočka Jezernice, přípojka vn	2 949 121,04	2 949 121,04	109 250,34				3 058 371,38
SO 65-06-06	Odbočka Jezernice, přeložky kabelu 6kV	20 577 826,10	21 104 315,42	101 115,42				21 205 430,84
SO 65-06-07	Odbočka Jezernice, přípojka pro zabezpečovací zařízení odb. B	1 609 757,72	1 636 290,73					1 636 290,73
SO 65-06-09	Odbočka Jezernice, uzemnění technol. objektu	1 771 700,21	1 817 954,34	3 939,11				1 821 893,45
SO 65-06-10	Odbočka Jezernice B, uzemnění TTS 6kV	904 745,03	920 414,16					920 414,16
SO 65-10-01	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, ochrana stávajících kabelů TK a TOK	18 122 544,55	20 456 455,98					20 456 455,98
SO 65-15-01	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, PHS v km 204,402 - 205,351 vpravo	28 589 234,81	29 758 442,96					29 758 442,96
SO 65-15-02	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, PHS v km 204,598 - 205,152 vlevo	22 097 719,73	22 777 700,95					22 777 700,95
SO 65-15-03.1.1	Odbočka Jezernice, pozemní objekty - technologická budova - Architektonicko-stavební řešení	22 809 654,25	27 820 696,03	287 904,31				28 108 600,34
SO 65-15-03.1.5	Odbočka Jezernice, pozemní objekty - technologická budova - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	481 316,20	488 599,82	22 576,80				511 176,62
SO 65-15-03.1.6	Odbočka Jezernice, poz. obj., Technologická budova - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 483 093,21	1 507 141,64					1 507 141,64
SO 65-15-03.1.7	Odbočka Jezernice, technologická budova - Hromosvod	225 928,13	225 928,13	5 506,98				231 435,11
SO 65-15-03.2.1	Odbočka Jezernice, pozemní objekty - objekt místního ovládní - Architektonicko-stavební řešení	2 041 024,61	2 066 213,06	19 366,59				2 085 579,65
SO 65-15-03.2.2	Odbočka Jezernice, pozemní objekty - obj. míst. ovl. - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	135 117,37	135 117,37					135 117,37
SO 65-15-03.2.3	Odbočka Jezernice, pozemní objekty - objekt místního ovládní - Hromosvod	107 730,80	107 730,80					107 730,80
SO 65-15-03.2.5	Odbočka Jezernice, pozemní objekty - objekt místního ovládní - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	95 635,92	95 635,92					95 635,92
SO 65-16-01	Lipník nad Bečvou - Jezernice, žel. spodek	169 213 783,57	177 249 626,72	116 270,64				177 365 897,36
SO 65-16-02	Odbočka Jezernice, žel. spodek	25 585 100,37	25 899 868,22	100 750,32	54	8 467 585,10		34 468 203,64
SO 65-16-03	Jezernice - Drahotuše, žel. spodek	280 230 572,58	386 710 420,59	803 483,51	51	2 976 873,22	1 131 651,56	389 359 125,76
SO 65-17-01.1	Lipník nad Bečvou - Jezernice, žel. svršek	110 160 295,15	110 302 678,70	234 611,18	4	6 301 649,25		116 838 939,13
SO 65-17-01.2	Realizace GPK - 3.pobití	2 792 464,29	2 792 464,29					2 792 464,29
SO 65-17-02.1	Odbočka Jezernice, žel. svršek	35 688 321,48	35 719 503,30	1 053 680,87	4	556 027,88		37 329 212,05
SO 65-17-02.2	Realizace GPK - 3.pobití	312 897,69	312 897,69					312 897,69
SO 65-17-03.1	Jezernice - Drahotuše, žel. svršek	195 406 104,81	199 268 917,39	1 888 929,53	4	9 007 651,58		210 165 498,50
SO 65-17-03.2	Realizace GPK - 3.pobití	3 996 825,21	3 996 825,21	66 940,03				4 063 765,24
SO 65-18-01	Odbočka Jezernice, příjezdna komunikace	11 869 736,26	12 159 886,48	256 490,98				12 416 077,46
SO 65-18-02	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, úprava silniční komunikace u mostu km 204,703 - Slavič	2 227 860,17	2 227 860,17					2 294 468,42
SO 65-19-01	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, propustek v ev. km 200,519	4 863 092,92	4 863 092,92					4 863 092,92
SO 65-19-02	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 201,171	42 413 513,40	42 413 513,40					42 413 513,40
SO 65-19-03	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 201,960	11 730 264,71	11 730 264,71					11 730 264,71
SO 65-19-04	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, propustek v ev. km 202,762	10 479 856,24	10 601 822,71					10 601 822,71
SO 65-19-05	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 203,000	27 782 844,16	27 894 847,65	203 439,35				28 098 287,00
SO 65-19-06	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 204,032	9 775 708,05	9 775 708,05	463 214,56				10 238 922,61
SO 65-19-07	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, propustek v ev. km 204,487	3 555 978,73	3 848 886,85	4 227,62				3 852 814,47
SO 65-19-08	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 204,703	33 576 467,33	38 163 027,05					38 163 027,05
SO 65-19-09	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, propustek v ev. km 204,726 - zrušení	1 010 542,52	1 048 538,92					1 048 538,92
SO 65-19-10	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 204,876	8 756 567,17	9 212 191,53					9 212 191,53
SO 65-19-11	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 205,004	6 909 137,50	7 161 470,54					7 161 470,54
SO 65-19-12	Lipník nad Bečvou - Drahotu							

2 140 497 101,31	2 372 344 810,07	9 952 029,71		27 383 527,03	1 131 651,56	2 408 548 715,25
------------------	------------------	--------------	--	---------------	--------------	------------------

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY – OPRÁVNĚNÉ OSOBY, ODBORNÝ PERSONÁL ZHOTOVITELE DLE DODATKU Č. 11

Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele

(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

Oprávněné osoby Zhotovitele, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod e. směrnice SŽ SM 105, Změny během výstavby

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Miroslav Trnka, člen správní rady EUROVIA CZ a.s.
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech smluvních a obchodních bez podpisové práva smluvních dokumentů

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Zástupce specialisty (vedoucího prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek**Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby**

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce)

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku**Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci**

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	