



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP

číslo OZ: 3

Zhotovitel: ENESA a.s.

Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Datum: 03.03.2025

Název akce: Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty dopravního podniku hl. m. Prahy v areálech Depo Kačerov, Centrální dispečink, Vozovna Pankrác a Vozovna Střešovice

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Dodatek č.2

Předmět změny:

Změna rozsahu výměny venkovního osvětlení na SO 04 Depo Kačerov.

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci změny dochází k nerealizaci 20 ks svítidel venkovního osvětlení ve zhlaví Depa Kačerov z důvodu havarijního stavu sloupů. Investor si tato svítidla již vyměnil urgentně samostatně. Naopak dojde k navýšení celkového počtu výměny o 8 ks venkovních svítidel v areálu Depa Kačerov.

Počet připojených listů specifikací:

4 x A4

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☒

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00, Praha 9



Stanovisko technického dozoru stavby: **Souhlasí / ~~Nesouhlasí~~**

Building management solutions s.r.o.

BMS ⑤
management solutions s.r.o.
530/23 | 180 00 Praha
999 DIČ: CZ26812959

Stanovisko projektanta stavby: **Souhlasí / ~~Nesouhlasí~~**

Souhlasím se změnami v rozsahu výměny osvětlení realizované dle schválené projektové dokumentace.

ENESA a.s.



ENESA a.s. (17)
Českomoravská 2532/19b
190 00 Praha 9 - Libeň
IČO: 273 82 052
DIČ: CZ27382052


Stanovisko energetického specialisty: **Souhlasí / ~~Nesouhlasí~~**

ENVIROS, s.r.o.

Příloha:

- Návrh na změnu stavby – K – 008 – 3xA4
- Rozpočet – 1xA4



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	ENESA a.s.	
Změnový list vystavil:	ENESA a.s.	
Datum:	03.03.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna rozsahu výměny venkovního osvětlení na SO 04 Depo Kačerov. Popis a zdůvodnění změny: V rámci změny dochází k nerealizaci 20 ks svítidel venkovního osvětlení ve zhlaví Depa Kačerov z důvodu havarijního stavu sloupů. Investor si tato svítidla již vyměnil urgentně samostatně. Naopak dojde k navýšení celkového počtu výměny o 8 ks venkovních svítidel v areálu Depa Kačerov.		
Počet připojených listů specifikací: 4 x A4	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
147.500,- Kč	54.800,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 92.700,- Kč	31.3.2026	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty DPP v areálech Depo Kačerov, Centrální dispečink, Vozovna Pankrác a Vozovna Střešovice

Číslo stavby: 20-0-3379

Pořadové číslo změnového listu:

K - 008

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: SO	Číslo (pod) objektu: 04	Název: Depo Kačerov - Výměna venkovního osvětlení
Popis změny: Změna rozsahu výměny venkovního osvětlení na SO 04 Depo Kačerov.		
Zdůvodnění změny: V rámci změny dochází k nerealizaci 20 ks svítidel venkovního osvětlení ve zhlaví Depa Kačerov z důvodu havarijního stavu sloupů. Investor si tato svítidla již vyměnil urgentně samostatně. Naopak dojde k navýšení celkového počtu výměny o 8 ks venkovních svítidel v areálu Depa Kačerov.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ENESA a.s. - [redacted] Souhlasím se změnami v rozsahu výměny osvětlení realizované dle schválené projektové dokumentace. [redacted]		
		 ENESA a.s. (17) Českomoravská 2532/19b 190 00 Praha 9 - Libeň IČO: 273 82 052 DIČ: CZ27382052

Stavba: Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty DPP v areálech Depo Kačerov, Centrální dispečink, Vozovna Pankrác a Vozovna Střešovice	Číslo smlouvy: 001052 00 23	SO 04	Změnový list č: K - 008
--	--	--------------	--------------------------------

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ANO, dochází k vytvoření nové PD DPS

Do časového plánu stavby: ANO, s dopadem do harmonogramu - je zohledněno v rámci DOD č.2

Do ceny stavby:

zvýšení o:	54 800,00	Kč
snížení o:	147 500,00	Kč
Rozdíl	-92 700,00	Kč

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno
ENESA a.s.



ENESA a.s. (17)
Českomoravská 2532/19b
190 00 Praha 9 - Libeň
IČO: 273 82 052
DIČ: CZ27382052

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	Souhlasím
ENESA a.s.	Podpis:	Building management solutions s.r.o.	Podpis:

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	Souhlasím
ENESA a.s.	Podpis:	Building management solutions s.r.o.	Podpis:

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

ENESA a.s.



ENESA a.s. (17)
Českomoravská 2532/19b
190 00 Praha 9 - Libeň
IČO: 273 82 052
DIČ: CZ27382052

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za Technický dozor investora: Podpis: Building management solutions s.r.o.	Za Objednatel: Ing. Jan Šurovský, Ph.D. Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost technický ředitel - Povrch
Za Objednatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost	Za Objednatel: Podpis:

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Rozpočet	1xA4

	Celkem počet stran návrhu změny stavby	1xA4
--	---	-------------

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

EPC Depo Kačerov, Pankrác, Slšešovice PHA-22-231

Objekt:

ZBV - Změnové listy

Soupis:

ZL SO04 - K - 008 - Depo Kačerov - Změna rozsahu venkovního osvětlení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-92 700,00

D HSV ZL SO04 - K - 008 - Depo Kačerov - Změna rozsahu venkovního osvětlení

-92 700,00

D SO04_PS4.6 Depo Kačerov - Modernizace venkovního systému osvětlení

-92 700,00

4	K	004R	- výměna stávajících světelných zdrojů za nová LED svítidla - změna rozsahu	ks	-20,000	6 874,00	-137 500,00	Smluvní položka
5	K	004R	- výměna stávajících světelných zdrojů za nová LED svítidla - změna rozsahu	ks	8,000	6 874,00	54 800,00	Smluvní položka
6	K	005R	- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení	kpl	-1,000	4 000,00	-4 000,00	Smluvní položka
7	K	006R	- inženýrská činnost, řízení výstavby	kpl	-1,000	6 000,00	-6 000,00	Smluvní položka