

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo SML/56/1130/0139/2025 ze dne 17.07.2025

Dále jen „dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha - Zbraslav
sídlo:	Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav
Osoba oprávněná jednat za objednatele	Mgr. Kateřina Pavlíková – starostka MČ
IČO:	00241857
DIČ:	CZ00241857
ID datové schránky:	zcmap6w
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	
osoba oprávněná jednat ve věcech právních:	

a

Zhotovitel:	ALSTAP s.r.o.
sídlo:	Hvožd'anská 2237/5, 148 00 Praha 4
zastoupený:	Ing. Petrem Vospělem, jednatelem
IČO:	29000238
DIČ:	CZ699004936
zápis v OR:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158986
ID datové schránky:	8iyg392
telefon:	
e-mail:	@alstap.cz
bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:	
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:	
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Výrobní ředitel pozemních staveb telefon: e-mail: @alstap.cz

Uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „**Stavební úpravy objektu Nad Kamínkou 1197, Praha-Zbraslav**“ (dále jen „veřejná zakázka“), tento dodatek Smlouvy o dílo ze dne 17.07.2025.

Článek I. Odůvodnění dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem a to z důvodu, že v průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba provést změny v rozsahu plnění díla, předmětem tohoto dodatku jsou změny v rámci závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Provedené změny jsou obsahem přílohy č. 1 - 6 tohoto dodatku (Příloha č. 1 - položkový rozpočet a změnový list č. 1, Příloha č. 2 - položkový rozpočet a změnový list č. 2, Příloha č. 3 - položkový rozpočet a změnový list č. 3, Příloha č. 4 - položkový rozpočet a změnový list č. 4, Příloha č. 5 - položkový rozpočet a změnový list č. 5 a Příloha č. 6 - položkový rozpočet a změnový list č. 6). Tyto změny jsou dle tohoto dodatku oceněny následovně:

Celková bilance kladné a záporné hodnoty dle položkového rozpočtu č. 1 až 6	2 443 295,39 Kč bez DPH
	513 092,03 Kč - 21% DPH
	2 956 387,42 Kč Celkem

2. Dotčenými stavebním objektem v rámci tohoto dodatku je objekt na adrese Nad Kamínkou 1197, Praha-Zbraslav, k.ú. Zbraslav.

3. Z důvodu navýšení rozsahu prováděných stavebních úprav dle změnových listů a položkových rozpočtů č. 1 až 5 oproti původnímu zadání je třeba provést změny v dokumentaci skutečného provedení stavby a tato skutečnost tedy neumožňuje dodržet původní termín dokončení díla.

Článek II. Předmět dodatku

1. Ustanovení článku IV. Smlouvy (Doba plnění) se mění takto:

Dílo bude dokončeno a předáno Objednateli nejpozději do 383 dnů od převzetí staveniště, tedy o 23 kalendářních dnů oproti původnímu termínu, a to z důvodu navýšení rozsahu prováděných stavebních úprav oproti původnímu zadání a v souladu s aktualizovaným harmonogramem, který tvoří přílohu č. 7 tohoto dodatku.

2. Znění článku VI. Cena díla, bod 1. ve znění:

1. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce zhotovitele, kterou podal do výběrového/zadávacího řízení. Oceněný soupis prací a výkaz výměr je přílohou této smlouvy.

Celková cena díla v Kč bez DPH: 44 010 296,34 Kč

Slovy: čtyřicet čtyři milionů deset tisíc dvě stě devadesát šest korun českých třicet čtyři haléřů

Sazba DPH bude účtována podle právních předpisů v době zdanitelného plnění.

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce zhotovitele, kterou podal do výběrového/zadávacího řízení. Oceněný soupis prací a výkaz výměr je přílohou této smlouvy.

Celková cena díla v Kč bez DPH: 46 453 591,73 Kč

Slovy: čtyřicet šest milionů čtyřista padesát sedm tisíc devět set dvacet dva korun českých dvacet dva haléřů.

Sazba DPH bude účtována podle právních předpisů v době zdanitelného plnění.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel. a účinnosti.

3. Tento dodatek může být vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. V takovém případě každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

Pro případ, že by tato smlouva byla uzavřena v listinné podobě platí, že smlouva bude vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, kdy dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Každý stejnopis Smlouvy bude obsahovat pevně připojené přílohy nebo volné – na technickém nosiči dat (bude podepsán permafixem), bude smluvními stranami parafována každá strana těchto dokumentů s výjimkou poslední strany Smlouvy (bez příloh), kde bude Smlouva podepsána osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.

4. Nedílnou součástí dodatku č. 2 je nebo se stane:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet a změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet a změnový list č. 2
Příloha č. 3 – Položkový rozpočet a změnový list č. 3
Příloha č. 4 – Položkový rozpočet a změnový list č. 4
Příloha č. 5 – Položkový rozpočet a změnový list č. 5
Příloha č. 6 – Položkový rozpočet a změnový list č. 6

5. Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy.

8. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městské části Praha – Zbraslav na svém jednání dne 22.10.2025 usnesením č. R 39 368 25.

Objednatel
Praha – Zbraslav, dne

Zhotovitel
V Praze, dne

.....
Mgr. Kateřina Pavlíková
starostka městské části

.....
Ing. Petrem Vospělem
Jednatel společnosti

Tabulka ZL stavba " Stavební úpravy objektu Nad Kamínkou 1197, Praha - Zbraslav

Tabulka ZL stavba " Stavební úpravy objektu Nad Kamínkou 1197, Praha - Zbraslav		Ceny bez DPH		
číslo ZL	Předmět ZL	odpočty	přípočty	Celkem hodnota ZL
1	Vybourání kompletních skladeb podlah na úrovni 2.NP a jejich nahrazení novou skladbou podlahy.	-44 091,21 Kč	1 128 212,60 Kč	1 084 121,39 Kč
2	Vybourání kompletních skladeb předstěn a jejich nové omítnutí. Vybourání základové desky v místě stávajících rozvodů ZTI a jejich nahrazení KG potrubím. Vybourání příček z dutých cihel na WC a jejich znovu vyzdění		377 140,69 Kč	377 140,69 Kč
3	Provizorní statické zajištění objektu 3ks		33 600,00 Kč	33 600,00 Kč
4	Statické zajištění objektu		894 635,65 Kč	894 635,65 Kč
5	Změna množství uloženého materiálu kontaminovaného Azbestem		34 477,39 Kč	34 477,39 Kč
6	VRN prodloužení díla		19 320,26 Kč	19 320,26 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
	Celkem ZL	-44 091,21 Kč	2 487 386,60 Kč	2 443 295,39 Kč

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL: 01
Projekt: Stavební úpravy objektu Nad Kamínkou 1197, Praha Zbraslav		
Objednatel: Městská část Praha – Zbraslav, IČO: 00241857 Zbraslavské náměstí 464 156 00 Praha Zbraslav	Zhotovitel: Společnost ZŠ Sulice zastoupená ALSTAP s.r.o., IČO: 29000238 Hvoždanská 2237/5 148 00 Praha 4	
Název ZL: Podlahy změna skladeb		
Stávající stav: Návrh odstranění pouze vrstvy dlažeb dle DPS		
Navrhovaný stav: Vybourání kompletních skladeb podlah na úrovni 2.NP a jejich nahrazení novou skladbou podlahy.		
Důvod změny: Na základě zjištění stavu podlah na stavbě. Různé výškové úrovně a různé použité materiály bylo rozhodnuto, že dojde k vybourání sklady podlahy na úrovni 2.NP a její nahrazení novou skladbou podlahy s doplněním kročejové izolace.		
Změna je provedená v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.		
Cena odpočtu: - 44.091,2 Kč bez DPH Cena přípočtu: 1.128.212,60 Kč bez DPH Výsledná cena: Dojde ke zvýšení ceny díla o 1.084.121.39 Kč bez DPH		
Doba prodloužení realizace díla: bez dopadu		
Přílohy ZL: • Změnový rozpočet		
Za Technický dozor: Datum: Podpis a razítko:	Za Autorský dozor: Datum: Podpis a razítko:	
Za Zhotovitele: Datum: Podpis a razítko:	Za Objednatele: Datum: Podpis a razítko:	

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL: 02
Projekt: Stavební úpravy objektu Nad Kamínkou 1197, Praha Zbraslav		
Objednatel: Městská část Praha – Zbraslav, IČO: 00241857 Zbraslavské náměstí 464 156 00 Praha Zbraslav		Zhotovitel: Společnost ZŠ Sulice zastoupená ALSTAP s.r.o., IČO: 29000238 Hvoždanská 2237/5 148 00 Praha 4
Název ZL: Bourání předstěn v m.č. 1.12, 1.05 a 1.06; Výměna dešťové kanalizace pod základovou deskou a vybourání příček na stávajícím WC po odstranění rozvodů ZTI		
Stávající stav: Stávající obvodové zdivo a omítky, rozvody dešťové kanalizace má dle DSP zůstat		
Navrhovaný stav: Vybourání kompletních skladeb předstěn a jejich nové omítnutí. Vybourání základové desky v místě stávajících rozvodů ZTI a jejich nahrazení KG potrubím. Vybourání příček z dutých cihel na WC a jejich znovu vyzdění.		
Důvod změny: Nevyhovující stav stěn z dutých cihel narušených rozvody ZTI, Nevyhovující stav dešťové kanalizace ZTI pod základovou deskou. Zjištění omítnutých interiérových předstěn na obvodové zdivu.		
Změna je provedená v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.		
Cena odpočtu - Kč bez DPH Cena přípočtu: 377.140,69 Kč bez DPH Výsledná cena: Dojde ke zvýšení ceny díla o 377.140,69 Kč bez DPH		
Doba prodloužení realizace díla: 0 dny		
Přílohy ZL: Změnový rozpočet		
Za Technický dozor:  Datum: Podpis a razítko:		Za Autorský dozor:  Datum: Podpis a razítko:
Za Zhotovitele:  Datum: Podpis a razítko:		Za Objednatele:  Datum: Podpis a razítko:

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL: 03
Projekt: Stavební úpravy objektu Nad Kamínkou 1197, Praha Zbraslav		
Objednatel: Městská část Praha – Zbraslav, IČO: 00241857 Zbraslavské náměstí 464 156 00 Praha Zbraslav	Zhotovitel: Společnost ZŠ Sulice zastoupená ALSTAP s.r.o., IČO: 29000238 Hvoždanská 2237/5 148 00 Praha 4	
Název ZL: Provizorní statické zajištění objektu		
Stávající stav: Staticky nestabilní objekt		
Navrhovaný stav: Provizorní statické zajištění objektu.		
Důvod změny: Při bouracích pracích byl zjištěn nevyhovující statický stav stávajícího objektu. Autorským dozorem bylo navrženo provizorní statické zajištění objektu, které bude funkční do dokončení realizace definitivního statického zajištění objektu.		
Změna je provedená v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.		
Cena odpočtu - Kč bez DPH Cena přípočtu: 33.600,- Kč bez DPH Výsledná cena: Dojde ke zvýšení ceny díla o 33.600,- Kč bez DPH		
Doba prodloužení realizace díla: Po vybourání příček v objektu byl na stavbu přizván zástupce AD na ověření stavu stávajících nosných konstrukcí. Na základě posouzení stavu nosných konstrukcí při prohlídce stavby AD (statikem) byla následně zpracována PD na zajištění za 10 dní, zpracována CN za 2 dny, odsouhlasena cena, provedena příprava a realizace opatření dle CN v době 5 dní, celková délka prodloužení díla v rámci realizace ZL 03 je 17 dní. Z důvodu ohrožení pracovníků na stavbě do doby realizace nutné stabilizace objektu byly bourací práce přerušeny.		
Přílohy ZL: Změnový rozpočet		
Za Technický dozor: Datum: Podpis a razítko:	Za Autorský dozor: Datum: Podpis a razítko:	
Za Zhotovitele: Datum: Podpis a razítko:	Za Objednatele: Datum: Podpis a razítko:	

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL: 04
Projekt: Stavební úpravy objektu Nad Kamínkou 1197, Praha Zbraslav		
Objednatel: Městská část Praha – Zbraslav, IČO: 00241857 Zbraslavské náměstí 464 156 00 Praha Zbraslav	Zhotovitel: Společnost ZŠ Sulice zastoupená ALSTAP s.r.o., IČO: 29000238 Hvoždanská 2237/5 148 00 Praha 4	
Název ZL: Statické zajištění objektu		
Stávající stav: Staticky nestabilní objekt		
Navrhovaný stav: Statické zajištění objektu		
Důvod změny: Při bouracích pracích byl zjištěn nevyhovující statický stav stávajícího objektu. Autorským dozorem bylo navrženo statické zajištění objektu.		
Změna je provedená v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.		
Cena odpočtu - Kč bez DPH Cena přípočtu: 894.635,65 Kč bez DPH Výsledná cena: Dojde ke zvýšení ceny díla o 894.635,65 Kč bez DPH		
Doba prodloužení realizace díla: Na základě technologie realizace definitivních opatření statického zajištění objektu určeného AD se před pokračováním prací v objektu po vyzdění obvodového zdiva musí realizovat zesílení stropní kce doba realizace 5 dní a vyzdění stěny ze ztraceného bednění doba realizace 5 dní. Tyto práce nebyly v harmonogramu realizace díla dle přílohy SOD. Tyto práce mohou probíhat v částečném souběhu tz., že celkový dopad do prodloužení realizace díla je 6 dní.		
Přílohy ZL: • Změnový rozpočet		
Za Technický dozor: Datum: Podpis a razítko:	Za Autorský dozor: Datum: Podpis a razítko:	

Za Zhotovitele:

[Redacted]

Datum:

Podpis a razítko:

Za Objednatele:

[Redacted]

Datum:

Podpis a razítko:

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL: 05
Projekt: Stavební úpravy objektu Nad Kamínkou 1197, Praha Zbraslav		
Objednatel: Městská část Praha – Zbraslav, IČO: 00241857 Zbraslavské náměstí 464 156 00 Praha Zbraslav	Zhotovitel: Společnost ZŠ Sulice zastoupená ALSTAP s.r.o., IČO: 29000238 Hvoždanská 2237/5 148 00 Praha 4	
Název ZL: Změna množství materiálu uloženého na skládku jako materiál s podílem azbestu		
Stávající stav: Předpokládané množství materiálu kontaminovaného Azbestem		
Navrhovaný stav: Skutečné množství materiálu kontaminovaného Azbestem-.		
Důvod změny: Při bouracích pracích bylo zjištěno jiné množství materiálu kontaminovaného Azbestem a to ve skladbě střechy, kde bylo laboratorním rozbořem zjištěna přítomnost azbestu i v jiných vrstvách střechy oproti původnímu předpokladu.		
Změna je provedená v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.		
Cena odpočtu - Kč bez DPH Cena přípočtu: 34.477,39 Kč bez DPH Výsledná cena: Dojde ke zvýšení ceny díla o 34.477,39 Kč bez DPH		
Doba prodloužení realizace díla: bez dopadu		
Přílohy ZL: • Změnový rozpočet		
Za Technický dozor: Datum: Podpis a razítko:	Za Autorský dozor: Datum: Podpis a razítko:	
Za Zhotovitele: Datum: Podpis a razítko:	Za Objednatele: Datum: Podpis a razítko:	

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL: 06
Projekt: Stavební úpravy objektu Nad Kamínkou 1197, Praha Zbraslav		
Objednatel: Městská část Praha – Zbraslav, IČO: 00241857 Zbraslavské náměstí 464 156 00 Praha Zbraslav	Zhotovitel: Společnost ZŠ Sulice zastoupená ALSTAP s.r.o., IČO: 29000238 Hvoždanská 2237/5 148 00 Praha 4	
Název ZL: VRN		
Stávající stav: VRN spočítané na dobu realizace 365 dní dle SOD.		
Navrhovaný stav: VRN navýšené v položkách na zařízení staveniště a doplnění DSP.		
Důvod změny: Prodloužení díla dle ZL 3 a ZL4 o celkem 23 dní. Náklady na zpracování změn z ZL 1-5 do DSP.		
Změna je provedená v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.		
Cena odpočtu - Kč bez DPH Cena přípočtu: 19.320,26 Kč bez DPH Výsledná cena: Dojde ke zvýšení ceny díla o 19.320,26 Kč bez DPH		
Doba prodloužení realizace díla: bez dopadu		
Přílohy ZL: • Změnový rozpočet		
Za Technický dozor: Datum: Podpis a razítko:	Za Autorský dozor: Datum: Podpis a razítko:	
Za Zhotovitele: Datum: Podpis a razítko:	Za Objednatele: Datum: Podpis a razítko:	

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument Dodatek c. 1_Zbraslav - Nad Kamínkou s přílohami.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 175518635-474964-251029140711. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 12

Vstupní dokument byl:


- podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 29.10.2025 14:07:35. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 29.10.2025 13:32:09. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 67 0F 3B, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p. pro podepisující osobu **Mgr. Kateřina Pavlíková, 61, Městská část Praha-Zbraslav**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
- podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 29.10.2025 14:07:35. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 29.10.2025 13:57:04. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis BD F4 84, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022, První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu **Ing. Petr Vospěl**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1, 2.


Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha-Zbraslav, IČ: 00241857

Pracoviště: Městská část Praha-Zbraslav

Datum vyhotovení: 29.10.2025

Jméno, příjmení a podpis úředníka: 

Otisk úředního razítka:



175518635-474964-251029140711

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu BD F4 84, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 67 0F 3B, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaci-dolozky>.