

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu s Doprovodnou dokumentací, Projektové dokumentace pro povolení stavby a výkon Dozoru projektanta

Název zakázky:

„Prostá elektrizace trati Lichkov – Dolní Lipka - Králíky“

Smluvní strany

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-6234/2024**

číslo jednací: 10743/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5533520047

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 449 60 417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 3803

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Kamil Chmela, jednatel

Ing. Radomír Hanák, jednatel

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **24093**

I. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

- 1.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 7.10.2025 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění Díla.

V průběhu zpracování dokumentace došlo dopisem Objednatele č.j. 9826/2025-SŽ-SSV k přerušení a následně k obnovení prací na Díle dopisem č.j. 10628/2025-SŽ-SSV. Důvodem pro přerušení prací na Díle bylo probíhající jednání ve věci možného napájení přes stávající SpD Lichkov z polské strany systémem 3 kV DC do doby konverze TNS v Jablonném nad Orlicí. Vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě ohledně způsobu napájení, bylo rozhodnuto o změně způsobu navrhovaného napájení, a to na dopracování jednoho z variantních řešení – napájení trati podpůrnou trakční napájecí stanicí v dopravně D3 Červená Voda.

Z důvodu úpravy předmětu plnění Díla, přerušení a obnovení prací na Díle se smluvní strany dohodly na úpravě termínů obsažených v Příloze č. 5 Harmonogram plnění, kdy 2a. a 2b. dílčí etapy budou nově dokončeny a předány do 15.12.2025 a 3a. a 3b. dílčí etapy budou nově dokončeny a předány do 15.4.2026.

- 1.2 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 Harmonogram plnění, kdy aktualizovaný Harmonogram plnění je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 5.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
 - aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění Dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy o dílo.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze 29.10.2025

V Brně 0.10.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy (9.12.2024)	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (fakturace 15 % z ceny ZP s DD) (Příloha č. 4, část 1. - položky č. 1,2,5,6)	Koncept technického řešení k úvodnímu projednání	Předávací protokol k 1. dílčí etapě podepsaný zástupcem Objednatele
2a. Dílčí etapa	do 15.12.2025 (fakturace 25 % z ceny ZP s DD) (Příloha č. 4, část 1. - položky č. 1,2,5,6)	Předmět díla v rozsahu odevzdání kompletního Záměru projektu s Doprovodnou dokumentací a hodnocením ekonomické efektivity k připomínkám objednatel.	Předávací protokol k 2a. dílčí etapě podepsaný zástupcem Objednatele
2b. Dílčí etapa	do 15.12.2025 (fakturace 40 % z ceny IGP) (Příloha č. 4, část 1. - položka č. 3)	Předmět díla v rozsahu odevzdání projektu IGP k připomínkám objednatel.	Předávací protokol k 2b. dílčí etapě podepsaný zástupcem Objednatele
3a. Dílčí etapa	do 15.4.2026 (fakturace 50 % z ceny ZP s DD) (Příloha č. 4, část 1. - položky č. 1,2,5,6)	Předmět díla v rozsahu Záměru projektu s Doprovodnou dokumentací a hodnocením ekonomické efektivity	Předávací protokol k 3a. dílčí etapě podepsaný zástupcem Objednatele

		včetně zpracování připomínek objednatele.	
3b. Dílčí etapa	do 15.4.2026 (fakturace 60 % z ceny IGP) (Příloha č. 4, část 1. - položky č. 3)	Předmět díla v rozsahu odevzdání projektu IGP včetně zpracování připomínek objednatele.	Předávací protokol k 3b. dílčí etapě podepsaný zástupcem Objednatele
4. Dílčí etapa	do 1 měsíce od vydání pokynu Objednatelem k zahájení této etapy (fakturace 10 % z ceny ZP s DD) (Příloha č. 4, část 1. - položky č. 1,2,5,6)	Zpracovávání vícekolových připomínek z CK MD do Záměru projektu.	Předávací protokol k 4. dílčí etapě podepsaný zástupcem Objednatele
5. Dílčí etapa	do 4 měsíců od vydání pokynu Objednatelem k zahájení této etapy (předpoklad vydání pokynu po schválení ZP v CK MD) (fakturace 30 % z ceny DPS) (Příloha č. 4, část 1. a 2. bez položek č. 1,2,3,5,6, 16)	Návrh technického řešení, dokončené průzkumy	Předávací protokol k 5. dílčí etapě podepsaný zástupcem Objednatele
6. Dílčí etapa	do 10 měsíců od vydání pokynu Objednatelem k zahájení této etapy (předpoklad vydání pokynu po schválení ZP v CK MD) (fakturace 30 % z ceny DPS)	DPS k připomínkám včetně nákladové části Ukončené zjišťovací řízení EIA Bezpečnostní projekt	Předávací protokol k 6. dílčí etapě podepsaný zástupcem Objednatele

	(Příloha č. 4, část 1. a 2. bez položek č. 1,2,3, 5,6, 16)		
7. Dílčí etapa	do 5 měsíců od pokynu objednatele (předpoklad po vydání závěru zjišťovacího řízení EIA) (fakturace 100 % z Přílohy č. 4, část 2. položka č. 16)	Vyhrazená změna závazků – zpracování a podání kompletní a úplné dokumentace EIA v rozsahu dle přílohy č. 4, zák. 100/2001 Sb.	Předávací protokol k 7. dílčí etapě podepsaný zástupcem Objednatele
8. dílčí etapa	do 15 měsíců od vydání pokynu Objednatelům k zahájení této etapy (předpoklad vydání pokynu po schválení ZP v CK MD)(fakturace 30 % z ceny DPS) (Příloha č. 4, část 1. a 2. bez položek č. 1,2,3,5,6, 16)	DPS po připomínkách včetně nákladové části a návrhu záborového elaborátu.	Předávací protokol k 8. dílčí etapě podepsaný zástupcem Objednatele
9. dílčí etapa	Do 18 měsíců od vydání pokynu Objednatele k zahájení této etapy (fakturace 10 % z ceny DPS) (Příloha č. 4, část 1. a 2. bez položek č. 1,2,3,5,6, 16) (předpoklad ukončení etapy v lednu 2028, v závislosti na schválení ZP v CK MD)	Definitivní odevzdání DPS včetně kompletní dokladové části, nákladů, soupisu prací, předání vizualizací. Vyplněná žádost o povolení záměru. Podklady pro stupeň D+B (požadavky na výkon a funkci). Podklady pro zpracování ZTP pro stupeň D+B.	Předávací protokol k 9.dílčí etapě podepsaný zástupcem Objednatele Protokol o provedení Díla

10. dílčí etapa	Předpoklad do 8 měsíců od zahájení projekční činnosti v návazném stupni dokumentace (fakturace 100 % položky č. 17 Přílohy č. 4, část 3.)	Součinnost Dozoru projektanta při zpracování návazného stupně dokumentace (účast při projednání a připomínkování Dokumentace)	Vydání stanoviska Dozoru projektanta při zhotovení návazného stupně dokumentace k souladu s návrhem technického řešení DPS
Termín dokončení Díla	předpoklad do ledna 2028 (v závislosti na schválení ZP v CK MD)		