



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele: 161116

„Most ev. č. 43415 - 3 Prosenice“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
Zastoupena:

Ing. Drahomírem BABNIČEM, ředitelem

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení

číslo účtu:

Tel:

a

Z h o t o v i t e l: **REPONT s.r.o.**

se sídlem: **Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou**

kontaktní adresa: **Hrachovec 245, 75701 Valašské Meziříčí**

Zápis v **OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640**

IČO: 26863057

DIČ: CZ26863057

Telefon:

e-mail

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 75701 Valašské Meziříčí

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. David Baroš, MBA

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

Smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2016 smlouvu o dílo.

Z důvodu změn vyvolaných odlišným skutečným stavem oproti předpokladům, ze kterých vycházel projektant při zpracování projektové dokumentace, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1, kterým se upravuje čl. 3, bod 2.

3. Cena díla

Cena díla se mění následovně:

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH	5 594 737,35 Kč
DPH 21%	1 174 894,84 Kč
Celková cena díla vč. DPH	6 769 632,19 Kč

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.

V Olomouci dne 15. 01. 2017
Za objednatele

Správa silniční dopravy
Ing. Drahoš
ředitel

Příloha: Sc

V Olomouci
Za zhotovitele

REPONT s.r.o.
Ing. David Baroš, MBA
jednatel společnosti

Aspe

Firma: REPONT s.r.o.

Soupis objektů s DPH


Stavba: 161116-VCP - Most ev.č. 43415-3 Prosenice Vícepráce - méněpráce

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 161 679,01

OC+DPH: 195 631,60

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
01	Méněpráce	- 4 644,51	- 975,35	- 5 619,86
02	Vícepráce	166 323,52	34 927,94	201 251,46



Aspe

Firma: REPONT s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 161116-VCP Most ev.č. 43415 - 3 Prosenice Vícepráce - méněpráce
číslo a název SO 01 Méněpráce
číslo a název rozpočtu: 01 Méněpráce

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
2	17610		VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT "za OP1" $0 - ((0,25 \cdot 0,8) + (0,45 \cdot 0,9) + (0,6 \cdot 0,35)) \cdot 9,0 = -7,335$ [A] "za OP2" $0 - ((0,25 \cdot 0,8) + (0,5 \cdot 1,0) + (0,6 \cdot 0,45)) \cdot 9,6 = -9,312$ [B] Celkem: A+B = -16,647 [C]	M3	- 16,647	279,00	- 4 644,51
		1	Zemní práce				- 4 644,51
			Celkem				- 4 644,51

Aspe

Firma: REPONT s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 161116-VCP Most ev.č. 43415 - 3 Prosenice Vícepráce - méněpráce
 číslo a název SO 02 Vícepráce
 číslo a název rozpočtu: 02 Vícepráce

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti "dle pol. 17120, uložení na skládku" 99,435*1,9=188,927 [A]	T	188,927	150,00	28 339,05
2	014130		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 03 02 Vybouraný asfaltový beton bez dehtu 4,64*2,2=10,208 [A]	T	10,208	200,00	2 041,60
3	014140		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolic objektů, základů TV "dle pol. 966168" 2,7*2,40=6,480 [C]	T	6,480	150,00	972,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				31 352,65
1			Zemní práce				
4	113338		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	4,640	775,00	3 596,00
5	12996.R		ČIŠTĚNÍ TROUBY KANALIZACE MOBILNÍ VYSOKOTLAKOU SOUPRAVOU	M	8,000	1 070,00	8 560,00
6	13173B		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA "za OP1" $((0,25*0,8)+(0,45*0,9)+(0,6*0,35))*9,0=7,335$ [A] "za OP2" $((0,25*0,8)+(0,5*1,0)+(0,6*0,45))*9,6=9,312$ [B] Celkem: $(A+B)*20=332,940$ [C]	M3KM	332,940	14,00	4 661,16
7	13393B		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III - DOPRAVA "vývrt z pilot" $(3,14*0,45*0,45*130,2)*20=1 655,753$ [A]	M3KM	1 655,753	20,00	33 115,06
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ "vývrt z pilot" $3,14*0,45*0,45*130,2=82,788$ [A] "za OP1" $((0,25*0,8)+(0,45*0,9)+(0,6*0,35))*9,0=7,335$ [B] "za OP2" $((0,25*0,8)+(0,5*1,0)+(0,6*0,45))*9,6=9,312$ [C] Celkem: $A+B+C=99,435$ [D]	M3	99,435	19,00	1 889,27
1			Zemní práce				51 821,49
2			Základy				
9	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) "za OP1" $((0,25*0,8)+(0,45*0,9)+(0,6*0,35))*9,0=7,335$ [A] "za OP2" $((0,25*0,8)+(0,5*1,0)+(0,6*0,45))*9,6=9,312$ [B] Celkem: $A+B=16,647$ [C]	M3	16,647	3 740,00	62 259,78
2			Základy				62 259,78

9

Ostatní konstrukce a práce

10	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	2,700	5 520,00	14 904,00
11	96695		ODSTRANĚNÍ KARI SÍŤE Z ŽIVIČNÉ VOZOVKY	M3	4,640	1 290,00	5 985,60
			Ostatní konstrukce a práce				20 889,60

celkem

166 323,52

