

PŘÍLOHA a)

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-238/1073/200/20/2024

evidenční znak: OV2-1001/2024

číslo smlouvy zhotovitele:

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: [REDACTED], náměstek technicko-správního úseku

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
[REDACTED] 1. zástupce statutárního orgánu organizace na
základě pověření
[REDACTED] - 2. zástupce statutárního orgánu
organizace na základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

II. M – SILNICE a.s.

Zastoupena: Ing. Janem Kroupou, FEng., místopředsdou představenstva dle
písemného pověření představenstva

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka č. 430

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: stred@msilnice.cz
Zástupce zhotovitele: [REDACTED] – ředitel OZ STŘED na základě pověření

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „smluvní strany“).

Tento DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) byl uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl.,
zákona č. 89/2012, občanský zákoník.

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 27.08.2024 Smlouvu o dílo č. **SMLO-238/1073/200/20/2024** na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce chodníků a komunikace III/3057, ul. Husova – Holice, II. Etapa**“ (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
4. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna – smluvní částky

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění odst. 2., a to takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
10 228 825,41	2 148 053,34	12 376 878,75

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Odůvodnění

Změna smluvní částky se zvýšila celkem o 3 133 238,89 Kč bez DPH na základě vypuštěných a dodatečných prací. Jednotlivé důvody navýšení smluvní částky jsou popsány ve změnových listech (ZBV 01 až ZBV 04), které tvoří přílohu tohoto Dodatku.

	Kč bez DPH	
SOD	7 095 586,52	
ZBV 01	1 942 664,88	§ 222 odst. 6
ZBV 02	138 521,13	§ 222 odst. 6
ZBV 03	935 052,88	§ 222 odst. 4
ZBV 04	117 000,00	§ 222 odst. 4
celkem ZBV 01-04	3 133 238,89	
Dodatek č. 1	10 228 825,41	

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně příloh a případných metadat byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zveřejní Objednavatel.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

Č. 1 - ZBV 01 ve formátu PDF ze dne 7.10.2025

Č. 2 - ZBV 02 ve formátu PDF ze dne 7.10.2025

Č. 3 - ZBV 03 ve formátu PDF ze dne 7.10.2025

Č. 4 - ZBV 04 ve formátu PDF ze dne 7.10.2025

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



**Ing. Zdeněk
Vašák**
Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2025.10.24
20:38:42 +02'00'

Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje


**Ing. Jan
Kroupa, FEng.**
Digitálně podepsal
Ing. Jan Kroupa, FEng.
Datum: 2025.10.23
11:46:46 +02'00'

Ing. Jan Kroupa, FEng.
místopředseda představenstva
dle písemného pověření představenstva
M – SILNICE a.s.

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce chodníků a komunikace III/3057, ul. Husova - Holice, II. Etapa - OV2-1001/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace III/3057etapa II.		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101 / 01	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: V rámci projektové dokumentace (dále jen "PDPS") bylo uvažováno provedení kompletní rekonstrukce silnice III/3057, která zahrnuje odstranění všech stávajících konstrukčních vrstev vozovky včetně podkladních vrstev. Zemní plán měla být následně zhutněna na minimální únosnost Edef2 = 45 MPa. Spodní podkladní vrstvy měly být zhutněny na požadovanou úroveň, přičemž kvalita zhutnění měla být ověřena pomocí statických zatěžovacích zkoušek (dále jen "SZZ"). V souladu s předpokladem PDPS byly po odstranění všech stávajících konstrukčních vrstev vozovky včetně podkladních vrstev provedeny na úrovni zemní pláně SZZ s nevyhovujícím výsledkem. Hodnoty byly lokálně neměřitelné, v maximu dosahovaly nedostatečných hodnot Edef2 cca 20 MPa. Na základě nevyhovujících výsledků byl dne 24.09.2024 přizván na stavbu geolog pro provedení posouzení charakteru a stavu aktivní zóny a zemní pláně. Průzkumem bylo zjištěno, že aktivní zóna a zemní plán jsou tvořeny nevhodnými deluviálními a deluviofluviálními sedimenty. Tyto zeminy mají charakter jemnozrnných jílovitých až jílovitopísčitých zemín, které se vyznačují proměnlivým složením, barvou i konzistencí, což má zásadní vliv na únosnost podloží. Na základě laboratorní klasifikace byly identifikovány zeminy tříd F8 CH / siCL, F4 CS / sasiCL a S5 SC / siCLs dle ČSN 73 6133, což odpovídá zeminám nevhodným až podmíněně vhodným pro aktivní zónu komunikace. Z tohoto důvodu nebylo možné tyto zeminy v aktivní zóně ponechat bez dalších úprav. Geologem bylo navrženo provedení stabilizace chemickým pojivem (vápno, případně cement). Použití tohoto způsobu je však omezeno potřebnou hloubkou zamýšlené sanace vzhledem k přítomnosti mělce uložených inženýrských sítí a riziku jejich narušení při zapravování pojiva zemní frézou do podloží. Alternativně bylo geologem navrženo a Autorským dozorem schváleno provedení mechanické sanace, spočívající v odebrání 0,3 m nevhodných zemín a jejich nahrazení štěrkopískem frakce 0/125. Pro omezení pronikání jemných částic z podloží byla mezi původní zeminu a novou štěrkovou vrstvou navržena separační geotextilie o plošné hmotnosti 300 g/m². Vzhledem k předpokládanému nižšímu nárůstu přetvárných modulu Edef po sanaci byla podkladní vrstva provedena štěrkodrtí frakce 0/63. Vrchní 0,2 m této vrstvy bylo příměsí cementu homogenizováno a recyklováno za studena. Provedením výše popsané sanace bylo dosaženo požadovaných hodnot na únosnost zemní pláně. Tato skutečnost byla potvrzena výsledky opakovaných SZZ. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 119001204, č. 58530160, č. 122202201, č. 162701105, č. 162701109, č. 171201201, č. 171201211 a č. 181951102. Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 213141111.N, č. 462512270.N, č. 567521111.N, č. 585221500.N a č. 69311068.N. Předpoklad prováděných prací byl v rámci PDPS navržen s ohledem na výsledky provedeného měření průhybů a diagnostického průzkumu konstrukce vozovky. Nutné provedení sanací a změnu technologie opravy vozovky bylo možné zjistit až v rámci provádění stavebních prací, konkrétně po odhalení stávajících podkladních vrstev a provedení SZZ. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci PDPS předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 416 646,15 Kč	2 359 311,03 Kč	1 942 664,88 Kč



Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce chodníků a komunikace III/3057, ul. Husova - Holice, II. Etapa - OV2-1001/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace III/3057etapa II.		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101 / 01	Číslo ZBV: 01	
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:				
Zástupce Objednatele (TDS)	jméno: Ing. Radim Malát	datum	podpis	 Ing. Radim Malát Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2025.10.07 07:21:15 +02'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Radim Malát	datum	podpis	 Ing. Radim Malát Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2025.10.07 07:21:32 +02'00'
Projektant	jméno: Ing. Ondřej Kvaček	datum	podpis	 Ing. Ondřej Kvaček Digitálně podepsal Ing. Ondřej Kvaček Datum: 2025.10.07 07:21:32 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum	podpis	 Ing. Jiří Synek Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2025.10.07 07:49:32 +02'00'
Zhotovitel	jméno: Ing. Lukáš Horčík	datum	podpis	 Ing. Lukáš Horčík Digitálně podepsal Ing. Lukáš Horčík Datum: 2025.10.03 17:00:33 +02'00'
				Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce chodníků a komunikace III/3057, ul. Husova - Holice, II. Etapa - OV2-1001/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Všeobecné plošky		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 001 / 01	Číslo ZBV: 02
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: V rámci projektové dokumentace (dále jen "PDPS") bylo uvažováno provedení kompletní rekonstrukce silnice III/3057, která zahrnuje odstranění všech stávajících konstrukčních vrstev vozovky včetně podkladních vrstev. Zemní plán měla být následně zhutněna na minimální únosnost Edef2 = 45 MPa. Spodní podkladní vrstvy měly být zhutněny na požadovanou úroveň, přičemž kvalita zhutnění měla být ověřena pomocí statických zatěžovacích zkoušek (dále jen "SZZ"). V předchozí ZBV 01 stavebního objektu SO 101 (Komunikace III/3057 etapa II.) byla administrována Změna, spočívající v nutném provedení mechanické sanace zemní pláně s ohledem na nevyhovující výsledky statických zatěžovacích zkoušek (dále jen "SZZ"). Sanace konkrétně spočívala v odebrání 0,3 m nevhodných zemin a jejich nahrazení štěrkopískem frakce 0/125. Pro omezení pronikání jemných částic z podloží byla mezi původní zeminu a novou štěrkovou vrstvou navržena separační geotextilie o plošné hmotnosti 300 g/m². Vzhledem k předpokládanému nižšímu nárůstu přetvárných modulu Edef po sanaci byla podkladní vrstva provedena štěrkodrtí frakce 0/63. Vrchní 0,2 m této vrstvy bylo příměsí cementu homogenizováno a recyklováno za studena. Provedením výše popsané sanace bylo dosaženo požadovaných hodnot na únosnost zemní pláně. Tato skutečnost byla potvrzena výsledky opakovaných SZZ. V rámci této ZBV 02 stavebního objektu SO 001 (Všeobecné plošky) je administrována Změna přímo související s provedením mechanické sanace dle výše uvedené specifikace. Konkrétně bylo nutné zajistit navýšení geodetických prací a provedení SZZ nad rámec původního předpokladu PDPS. Dále bylo s ohledem na prodloužení délky trvání stavebních prací nutné využít delší dobu zařízení staveniště a zajištění stavby z hlediska BOZP. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 012103001, č. 030001000, č. 041403001 a č. 043002001. Předpoklad prováděných prací byl v rámci PDPS navržen s ohledem na výsledky provedeného měření průhybů a diagnostického průzkumu konstrukce vozovky. Nutné provedení sanací a změnu technologie opravy vozovky bylo možné zjistit až v rámci provádění stavebních prací, konkrétně po odhalení stávajících podkladních vrstev a provedení SZZ. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci PDPS předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací 0,00 Kč	Cena dodatečných prací 138 521,13 Kč	Cena navrhovaných změn celkem 138 521,13 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatele (TDS)	jméno: Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2025.10.07 07:23:21 +02'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2025.10.07 07:23:35 +02'00'

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce chodníků a komunikace III/3057, ul. Husova - Holice, II. Etapa - OV2-1001/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Všeobecné plošky		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 001 / 01	Číslo ZBV: 02
Projektant	jméno: Ing. Ondřej Kvaček	datum	podpis  Ing. Ondřej Kvaček
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum	podpis  Ing. Jiří Synek
Zhotovitel	jméno: Ing. Lukáš Horčík	datum	podpis  Ing. Lukáš Horčík
			Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce chodníků a komunikace III/3057, ul. Husova - Holice, II. Etapa - OV2-1001/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace III/3057etapa II.		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101 / 02	Číslo ZBV: 03
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis Změny: Dle předpokladu projektové dokumentace (dále jen "PDPS") bylo v rámci zemních prací plánováno provedení podélné odvodňovací drenáže, úprava stávajících vpustí, případně jejich výměna nebo umístění nových vpustí s napojením na kanalizaci. Dále bylo v plánu napojení liniových žlabů přes uliční vpusti do kanalizace ve druhé části komunikace. V průběhu provádění zemních prací společnost VAK realizovala nový vodovod. Pro tyto práce bylo nutné zajistit potřebnou koordinaci. Vzhledem k charakteru prováděných prací a s cílem minimalizovat negativní vlivy na dopravní obslužnost byla dodatečně Objednatelem požadována úprava plánovaných zemních prací tak, aby umožnily rovněž realizaci vodovodních domovních přípojek. Tento dodatečný požadavek vedl k potřebě rozšíření a přizpůsobení původně uvažovaného rozsahu zemních i souvisejících prací nad rámec původního předpokladu PDPS. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 132201101, č. 132201201, č. 162701105, č. 162701109, č. 171201201, č. 171201211, č. 175101201 a č. 583336500. Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna. Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	935 052,88 Kč	935 052,88 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatele (TDS)	jméno: Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2025.10.07 07:25:24 +02'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2025.10.07 07:25:38 +02'00'
Projektant	jméno: Ing. Ondřej Kvaček	datum	podpis Ing. Ondřej Kvaček Digitálně podepsal Ing. Ondřej Kvaček Datum: 2025.10.07 07:25:38 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum	podpis Ing. Jiří Synek Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2025.10.07 07:50:39 +02'00'

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce chodníků a komunikace III/3057, ul. Husova - Holice, II. Etapa - OV2-1001/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace III/3057etapa II.		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101 / 02	Číslo ZBV: 03
Zhotovitel	jméno: Ing. Lukáš Horčík	datum	podpis
			 Digitálně podepsal Ing. Lukáš Horčík Datum: 2025.10.03 17:03:07 +02'00'
			Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce chodníků a komunikace III/3057, ul. Husova - Holice, II. Etapa - OV2-1001/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Všeobecné plošky		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 001 / 02	Číslo ZBV: 04
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice			
Přílohy změnového listu: 		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis Změny: Dle předpokladu projektové dokumentace (dále jen "PDPS") bylo v rámci zemních prací plánováno provedení podélné odvodňovací drenáže, úprava stávajících vpustí, případně jejich výměna nebo umístění nových vpustí s napojením na kanalizaci. Dále bylo v plánu napojení liniových žlabů přes uliční vpusti do kanalizace ve druhé části komunikace. V průběhu provádění zemních prací společnost VAK realizovala nový vodovod. Pro tyto práce bylo nutné zajistit potřebnou koordinaci. Vzhledem k charakteru prováděných prací a s cílem minimalizovat negativní vlivy na dopravní obslužnost byla dodatečně Objednatelem požadována úprava plánovaných zemních prací tak, aby umožnily rovněž realizaci vodovodních domovních přípojek. Tento dodatečný požadavek vedl k potřebě rozšíření a přizpůsobení původně uvažovaného rozsahu zemních i souvisejících prací nad rámec původního předpokladu PDPS. Výše popsaná Změna byla administrována v předchozí ZBV 03 stavebního objektu SO 101 (Komunikace III/3057 etapa II.). V rámci této ZBV 04 stavebního objektu SO 001 (Všeobecné položky) je administrována Změna přímo související s provedením výše popsaných prací nad rámec předpokladu PDPS. Konkrétně bylo nutné využít delší dobu zařízení staveniště s ohledem na prodloužení délky trvání stavebních prací. Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 030001001. Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna. Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací 0,00 Kč	Cena dodatečných prací 117 000,00 Kč	Cena navrhovaných změn celkem 117 000,00 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatele (TDS)	jméno: Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát  Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2025.10.07 07:26:55 +02'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát  Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2025.10.07 07:27:09 +02'00'
Projektant	jméno: Ing. Ondřej Kvaček	datum	podpis Ing. Ondřej Kvaček  Digitálně podepsal Ing. Ondřej Kvaček Datum: 2025.10.07 07:27:10 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce chodníků a komunikace III/3057, ul. Husova - Holice, II. Etapa - OV2-1001/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Všeobecné plošky		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 1 / 02	Číslo ZBV: 04
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum	podpis Ing. Jiří Synek Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2025.10.07 07:51:30 +02'00'
Zhotovitel	jméno: Ing. Lukáš Horčík	datum	podpis  Digitálně podepsal Ing. Lukáš Horčík Datum: 2025.10.03 17:03:46 +02'00'
			Číslo paré: