

DODATEK č. 1

č. zhotovitele: 23-SOD-2025-087

č. objednatele: CES 2025/1687

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 426511/0100
Kontakt: Ing. Michal Jandík, vedoucí investičního odboru
Tel.: 495 707 680, 725 644 264
e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Leoš Novotný, investiční technik
Tel. 495 707 684
e-mail: leos.novotny@mmhk.cz

a
- 2. Zhotovitel (právnícká osoba):** **M - SILNICE a.s.**
Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
kontaktní adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,
Hradecká 415, 506 01 Jičín
Zastoupený: Ing. Janem Kroupou, FEng., místopředsedou představenstva
na základě písemného pověření představenstvem
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
Spisová značka: B 430 vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Hradci Králové
Bankovní spojení:
č. účtu:
Kontakt:
tel.
e-mail:
tel. ,

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 08. 2025 (dále též jen „smlouva“)

„Stezka Zděná bouda – Lesní hřbitov II“

I.

Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II odst. 7 smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na provedení těchto víceprací a nerealizaci méněprací takto:

ZL č. 1 Vypuštění pamětní desky (01)

- Zpracovatel projektové dokumentace předpokládal potřebnost osazení pamětní desky, tak jako to je obvyklé u obdobných projektů spolufinancovaných dotačním titulem.
- Tento dotační titul osazení nepožaduje, tudíž je osazení nadbytečné. Deska nebude osazena.

ZL č. 2 Doplnění KARI sítí (SO 101 02.1)

- V projektové dokumentaci je podklad pod trubním propustkem tvořen prostým betonem. S hledem na stálé zavodňování a plasticitu podloží, navrhl zhotovitel z preventivních důvodů doplnit podkladní beton o KARI síť.
- Po dohodě s Technickým dozorem stavby bude podkladní beton doplněn o KARI síť

Změny jsou popsány ve změnových listech č. 1, č. 2 a v položkovém rozpočtu.

Změnu závazku dle tohoto odst. 1 posoudil objednatel podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ jako nepodstatnou. Částka víceprací, které jsou realizovány tímto dodatkem podle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 10.388,00 Kč bez DPH, což představuje $\approx 0,06$ % původní hodnoty závazku, hodnota méněprací činí - 62.500,00 Kč bez DPH, což představuje $\approx 0,37$ % původní hodnoty závazku.

Celková hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ tedy činí 72.888,00 Kč bez DPH, což představuje $\approx 0,43$ % původní hodnoty závazku. Změna není považována za podstatnou, když hodnota změny je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Jak vyplývá z předchozích ustanovení tohoto článku dodatku, změna ceny nemění ani celkovou povahu veřejné zakázky

2. Smluvní strany se dále dohodly na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na provedení těchto víceprací a nerealizaci méněprací takto:

ZL č. 3 Zlepšení odvodnění podloží (SO 101 01.1)

- V průběhu projektové přípravy bylo provedeno několik průzkumů, posudků apod., které analyzovaly úroveň ustálené hladiny podzemní vody, složení podloží apod. v dané lokalitě. Zjištěné skutečnosti byly zapracovány do projektové dokumentace.
- Při provádění stavebních prací (skrytí zeminy na úroveň pláně) bylo zjištěno neúnosné/plastické podloží, které není možné zhutnit na normové požadavky (staničení km 0,420 – km 0,470). Toto nebylo zjištěno při průzkumech.
- Pro umožnění zhutnění podloží, a dále s ohledem na riziko vyplavování malých (prachových) částic kameniva, bude v tomto úseku doplněno podloží o lomový kámen do hmotnosti 200 kg. Pro zajištění ochrany a odvodnění spodní stavby, zde bude doplněn trativod pro odvádění spodní vody.

Změny jsou popsány ve změnovém listu č. 3 a v položkovém rozpočtu.

Změnu závazku dle tohoto odst. 2 posoudil objednatel podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jako nepodstatnou. Změny realizuje objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť jde o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a (i) jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (ii) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a (iii) hodnota dodatečných stavebních prací při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku.

Hodnota víceprací činí 278.916,86 Kč bez DPH, což představuje $\approx 1,65$ % původní hodnoty závazku, méněpráce provedeny nebyly.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 222 odst. 8 ZZVZ bude odesláno oznámení o změně způsobem dle § 212 ZZVZ.

II.

Předmět dodatku

1. V důsledku výše uvedeného se strany dohodly na zrušení odst. 1 v čl. V. smlouvy o dílo „Cena za dílo“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

„1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH

17.105.431,50 Kč

(slovy: sedmnáct milionů sto pět tisíc čtyři sta třicet jedna koruna česká a padesát haléřů) bez DPH

DPH 21 %

3.592.140,62 Kč

Cena celkem za dílo:

20 697 572,12 Kč

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.“

2. Rekapitulace smluvní ceny:

	přípočty v Kč bez DPH	odpočty v Kč bez DPH	zohlednění inflace v Kč bez DPH	celkem v Kč bez DPH	celkem v Kč s DPH
Smlouva o dílo				16.878.626,64	20.423.138,23
Dodatek č. 1	289.304,86	-62.500,00		226.804,86	274.433,88
Celkem				17.105.431,50	20.697.572,12

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 07. 10. 2025 číslo usnesení RM/2025/1150.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „zákon o registru smluv“), přičemž objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Strany se dohodly, že se tento dodatek a vztahy z něho vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh).
9. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
10. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

statutární město Hradec Králové,

Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové, CZ

IČO: 002 68 810

DS: bebb2in

a

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

kontaktní adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,

Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČO: 421 96 868

DS: jwtq7ju

vymezení předmětu smlouvy: Dodatek č. 1 – Smlouva o dílo na akci: „Výstavba společné stezky pro chodce a cyklisty podél ulice s názvem Hradečnice v úseku **Zděná bouda – Lesní hřbitov II**“.

cena: 226.804,86 Kč bez DPH

datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona
o registru smluv.

11. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

29. 10. 2025


V Hradci Králové dne



za zhotovitele
Ing. Jan Kroupa, FEng.,
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

**29. 10. 2025**

V Hradci Králové dne



za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.,
primátorka města

