

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 19.8.2025

I. Smluvní strany

1. **Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace**

se sídlem: El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: Ing. Ivou Kajfoszovou, MBA, ředitelkou
IČO: 00534188
DIČ: CZ00534188
bankovní spojení: 174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Bc. Běhunčíková Martina, tel.: 558 415 171

Ing. Kaňok Martin, tel. 558 415 175

(dále jen „objednatel“)

2. **Liftmont CZ s.r.o.**

se sídlem: Šternberk, Nádražní 2459/35, PSČ 78501
zastoupena: Ing. Jiřím Kvapilem, jednatelem
IČO: 26845687
DIČ: CZ26845687
Číslo účtu: 5961062/0800
Datová schránka: q9siy8

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. C40382

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o úpravě doby plnění díla uvedené v čl. V. Smlouvy o dílo „Výměna výtahu v budově V“. Dle čl. V. bodu č. 2 měl zhotovitel provést dílo do 31. 10. 2025. Z důvodu mimořádné poruchy výtahu č. 15 v budově V, který musí být v době odstávky výtahu č. 16 funkční, došlo k přerušení stavebních prací.
2. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na posunu termínu realizace dokončení díla. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Text v čl. V bod č. 2 se mění takto:
Zhotovitel je povinen provést dílo do 8. 11. 2025.

IV. Závěrečné ujednání

1. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Je-li tato smlouva uzavírána elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Frýdku-Místku, dne

V Šternberku, dne

.....
za objednatele
Ing. Iva Kajfoszová, MBA,
ředitelka

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Kvapil, jednatel