

Dodatek č. 6
ke Smlouvě o dílo „REKONSTRUKCE RADNICE V MOHELNICI“
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.

Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČ:

Město Mohelnice

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Ing. Pavlem Kubou, starostou

00303038

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČ:

Elektropráce Spáčil s.r.o.

I. P. Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc 9 - Nová Ulice

Tomášem Spáčillem, Jednatel

26853639

2.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely dne 30.09.2024 smlouvu o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, k jehož uzavření vedly okolnosti, které vyvstaly po uzavření smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 6 je uzavřen z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v posunutí termínu provedení díla. Objednatel se rozhodl pro výměnu vstupního portálu vrat hlavního vstupu do budovy radnice. Objednatel se rozhodl provést zrestaurování portálu a zároveň do tohoto portálu vyrobit i nová vstupní vrata do budovy radnice. Obnova portálu je vysoce kvalifikovanou restaurátorskou prací, která je na stavebním trhu dlouhodobě nedostatkovým artiklem. Z důvodu zpoždění obnovy portálu restaurátorskou společností s předpokládaným dokončením do 31.10.2025, nemohou být dokončeny stavební práce zhotovitele na opravě vnější fasády a její výmalby včetně zapravení ostění a výmalby interiéru.
3. S ohledem na skutečnosti uvedené v článku 2 odst. 2, se smluvní strany dohodly tímto dodatkem č. 6 změnit článek III. odst. 1 smlouvy o dílo takto:

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech

Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 01. 11. 2024

Termín provedení díla nejpozději do: 14. 11. 2025


Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme provedené dílo i před ukončeným termínem.

**3.
Závěrečné ujednání**


1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku č. 6 bylo schváleno na zasedání rady města dne 22.10.2025 usnesením č. 251/196/RM/2025.

Příloha č. 1: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla.

V Mohelnici dne 30.10.2025



za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta



za zhotovitele
Tomáš Spáčil
jednatel společnosti