

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP</b>		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	HAS STAVBY s.r.o.		
Investor:	Město Trutnov	Datum: 23.07.2025	
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkova 465, Trutnov			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	D.1.1.14 Skladby konstrukcí	
	na výkresy:	D.1.1.09 Řez A-A, D.1.1.02. Původní stav, D.1.1.14 Skladby konstrukcí	
	na rozpočtové podklady:	konstrukcí	
	na jinou část smlouvy:	1 - Zemní práce: pol. 1 a 3	
	<b>Dodatek 01</b>		
<b>Předmět změny: Vybourání venkovní terasy na úrovni 1. NP</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Nedostatečné sondování stávajícího stavu terasy, nedostatečný návrh bouracích prací terasy. Chybějící položky v soupisu prací. Chyba PD			
Počet připojených listů specifikací:		4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Technický dozor stavebníka - Karel Rychetský			



**Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlas**

**Stanovisko projektanta stavby: Souhlas**

**Stanovisko energetického specialisty: Souhlas**

**Příloha: REKAPITULACE STAVBY - Soupis provedených prací**





<b>ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP</b>		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	HAS STAVBY s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Karel Rychetský	
Datum:	23.07.2025	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Vybourání venkovní terasy na úrovni 1. NP</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Nedostatečné sondování stávajícího stavu terasy, nedostatečný návrh bouracích prací terasy. Chybějící položky v soupisu prací. Chyba PD</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-24 165,31 Kč	394 574,38 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
370 409,07 Kč	<u>Bez změny</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	<p>HAS STAVBY s.r.o. Křižnická 226 4 Svoboda nad Úpou Tel: 448 681 603 103 985 6 556 DIČ: CZ28786556</p>	
Datum: 15.10.25	Datum: 15.10.25	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2349H  
Stavba: Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vípráce

KSO:  
Místo: Trutnov

CC-CZ:  
Datum: 21. 6. 2025

Zadavatel:  
Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
HAS STAVBY s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>370 409,07</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>370 409,07</b>	<b>77 785,90</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>448 194,97</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2349H

**Stavba:** Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vípráce

Místo: Trutnov

Datum: 21. 6. 2025

Zadavatel: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel: HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>370 409,07</b>	<b>448 194,97</b>
001	Bourání terasy	370 409,07	448 194,97

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vípráce

Objekt:

**001 - Bourání terasy**

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**370 409,07**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	370 409,07	21,00%	77 785,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**448 194,97**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vípráce

Objekt:

**001 - Bourání terasy**

Místo:

Trutnov

Datum:

21. 6. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**370 409,07**

HSV - Práce a dodávky HSV

**370 409,07**

1 - Zemní práce

-24 165,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

156 468,00

997 - Přesun sutě

238 106,38

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vípráce

Objekt:

**001 - Bourání terasy**

Místo:

Trutnov

Datum:

21. 6. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>370 409,07</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				370 409,07
D	1		Zemní práce				-24 165,31
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-20,540	260,00	-5 340,40
2	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-20,540	279,00	-5 730,66
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-36,972	342,00	-12 644,42
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-20,540	21,90	-449,83
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				156 468,00
5	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	30,680	3 240,00	99 403,20
6	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	30,680	1 860,00	57 064,80
D	997		Přesun sutě				238 106,38
7	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	68,386	806,00	55 119,12
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	68,386	301,00	20 584,19
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	547,088	13,10	7 166,85
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	68,386	2 270,00	155 236,22





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP</b>		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	HAS STAVBY s.r.o.		
Investor:	Město Trutnov	Datum: 23.07.2025	
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkova 465, Trutnov			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	D.1.1. Architektonicko stavební řešení	
	na výkresy:	D.1.1.04 Půdorys 1.NP, D.1.1.15 Výpis nových otvorů, D.1.1.16 Detaily soklu, D.1.1.02. současný stav, D.1.4.EL Technická prostředí staveb-silnoproudá elektrotechnika	
	na rozpočtové podklady:	776 – Konstrukce truhlářské, 1 - Zemní práce, 2 – Zakládání, 3 - Svislé a kompletní konstrukce, 4 - Vodorovné konstrukce, 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní, 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání, 997 - Přesun sutě, 998 - Přesun hmot, 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
	na jinou část smlouvy:	Dodatek 01	
<p><b>Předmět změny:</b> Instalace nových dveří do výměníku, Oprava zídky a schodů u výměníku, doplnění nefunkčního zemního pásu a svodů</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <b>Nedostatečné zaměření původního stavu místa vchodových dveří do výměníku a změření stávajícího hromosvodu – z 8 svodu 6 nevyhovujících. Chybějící položky v soupisu prací. Chyba PD</b></p>			
Počet připojených listů specifikací:	7		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Technický dozor stavebníka - Karel Rychetský			







**Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlas**

**Stanovisko projektanta stavby: Souhlas**

**Stanovisko energetického specialisty: Souhlas**

**Příloha: REKAPITULACE STAVBY - Soupis provedených prací**



<b>ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP</b>		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	HAS STAVBY s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Karel Rychetský	
Datum:	23.07.2025	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Instalace nových dveří do výměníku, Oprava zídky a schodů u výměníku, doplnění nefunkčního zemního pásu a svodů</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Nedostatečné zaměření původního stavu místa vchodových dveří do výměníku a změření stávajícího hromosvodu – z 8 svodu 6 nevyhovujících. Chybějící položky v soupisu prací. Chyba PD</p>		
Počet připojených listů specifikací: 6	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	151 029,99 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
151 029,99Kč	<u>Bez změny</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 15. 10. 25	 Datum: 15. 10. 25	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2349H1  
Stavba: Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 2

KSO:  
Místo: Trutnov

CC-CZ:  
Datum: 27. 6. 2025

Zadavatel:  
Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
HAS STAVBY s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **151 029,99**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	151 029,99	31 716,30
	12,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **182 746,29**  
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2349H1

**Stavba:** Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 2

Místo: Trutnov

Datum: 27. 6. 2025

Zadavatel: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel: HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>151 029,99</b>	<b>182 746,29</b>
002	Vchodové dveře výměník	46 623,47	56 414,40
003	Zídka a schody u výměníku	61 125,52	73 961,88
006	Hromosvod	43 281,00	52 370,01



# KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 2

Objekt:

**002 - Vchodové dveře výměník**

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>46 623,47</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 623,47	21,00%	9 790,93
snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>56 414,40</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 2

Objekt: **002 - Vchodové dveře výměník**

Místo: Trutnov  
Zadavatel: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov  
Zhotovitel: HAS STAVBY s.r.o.

Datum: 27. 6. 2025

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**46 623,47**

PSV - Práce a dodávky PSV

**46 623,47**

---

766 - Konstrukce truhlářské

**46 623,47**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 2

Objekt: **002 - Vchodové dveře výměník**

Místo: Trutnov

Datum: 27. 6. 2025

Zadavatel: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel: HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**46 623,47**

D PSV Práce a dodávky PSV

**46 623,47**

D 766 Konstrukce truhlářské

**46 623,47**

1	K	766641822R	Demontáž vstupních dveří dveří	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
2	K	766660002R	Kompl. dod. + mtž. nové dveře vč. kování BHB	kus	1,000	44 850,00	44 850,00
4	K	766660002Rb	Kompl. dod. + mtž. nové dveře vč. kování Svět Oken	kus	0,000	0,00	0,00
3	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	463,500	0,59	273,47

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 2

Objekt:

**003 - Zídka a schody u výměníku**

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>61 125,52</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	61 125,52	21,00%	12 836,36	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>73 961,88</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 2

Objekt:

**003 - Zídka a schody u výměníku**

Místo:

Trutnov

Datum:

27. 6. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**61 125,52**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**61 100,65**

1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 907,20
4 - Vodorovné konstrukce	6 256,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 903,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 489,80
997 - Přesun sutě	7 353,56
998 - Přesun hmot	2 190,66
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>24,87</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	24,87



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 2

Objekt:

**003 - Zídka a schody u výměníku**

Místo: Trutnov

Datum: 27. 6. 2025

Zadavatel: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel: HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**61 125,52**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				61 100,65
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				27 907,20
8	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	8,000	1 004,40	8 035,20
9	M	59228413	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 800mm přírodní	kus	24,000	463,20	11 116,80
10	M	59228412	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 600mm přírodní	kus	24,000	364,80	8 755,20
D	4		Vodorovné konstrukce				6 256,20
30	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,435	4 800,00	2 088,00
31	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	1,740	777,00	1 351,98
32	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	1,740	153,00	266,22
33	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,010	55 000,00	550,00
34	K	4179001	Kotvení nových věnců ke stáv. konstrukcím	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 903,23
11	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	3,000	337,20	1 011,60
12	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	3,000	74,88	224,64
27	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	2,952	844,00	2 491,49
28	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	3,100	201,00	623,10
29	M	28376418	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	0,000	241,00	0,00
13	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	3,000	850,80	2 552,40
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 489,80
14	K	953961213R	Kotva chemickou patronou M 12 do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	18,000	338,00	6 084,00
15	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,005	36 360,00	181,80
16	K	3,46	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,880	4 800,00	4 224,00
D	997		Přesun sutě				7 353,56
17	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	1,760	967,20	1 702,27
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,760	361,20	635,71
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,080	15,72	221,34
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,760	2 724,00	4 794,24
D	998		Přesun hmot				2 190,66
21	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	4,084	536,40	2 190,66
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24,87
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				24,87
22	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	0,000	14,64	0,00
23	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,000	98 760,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	0,000	152,40	0,00
25	M	62855002	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm</i>	m2	0,000	345,60	0,00
26	K	0	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	14,053	1,77	24,87

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 2

Objekt:

**006 - Hromosvod**

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>43 281,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 281,00	21,00%	9 089,01
snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>52 370,01</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 2

Objekt:

**006 - Hromosvod**

Místo:

Trutnov

Datum:

27. 6. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**43 281,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

**43 281,00**

741 - Elektroinstalace - silnoproud

**43 281,00**

# SÓUPIS PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 2

Objekt:

**006 - Hromosvod**

Místo: Trutnov

Datum: 27. 6. 2025

Zadavatel: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel: HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**43 281,00**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**43 281,00**

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

**43 281,00**

1	M	741001	Hromosvod - materiál střecha 1	soub	1,000	3 429,00	3 429,00
2	M	741002	Hromosvod - materiál střecha 2	soub	1,000	3 577,50	3 577,50
3	M	741003	Hromosvod - materiál zemnicí soustava	soub	1,000	9 949,50	9 949,50
4	K	741004	Montážní práce	kpl	1,000	26 325,00	26 325,00
5	K	741005	Revizní zpráva	kpl	1,000	0,00	0,00

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP</b>		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	HAS STAVBY s.r.o.		
Investor:	Město Trutnov	Datum: 23.07.2025	
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkova 465, Trutnov			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy:  na rozpočtové podklady:   na jinou část smlouvy:	D.1.1. Architektonicko stavební řešení		
	D.1.1.03 Půdorys základů, D.1.1.16 Detaily soklu, D.1.1.04 Půdorys 1.NP, D1.1.09 Řez, D.1.1.02.současný stav, D.1.1.07 Půdorys střech, D.1.1.14 Skladby konstrukcí, D.1.1.18 Detaily střechy		
	009	Méněpráce - izolace soklu	
	010	Střešní prvky	
	011	Věnce	
012	Záměna vyrovnávací vrstvy pod oplechování atiky		
016	Sanace trhlin		
	<b>Dodatek 01</b>		
<p><b>Předmět změny:</b> Úprava provedení izolace soklu po zjištění skutečného stavu, doplnění nutných střešních prvků, zjednodušení provedení věnce, náhrada použitého materiálu na vyrovnávací vrstvu pod klempířské prvky, sanace trhlin na stávajících konstrukcích pláště budovy</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Úprava postupu izolací po odkrytí zeminy a zjištění skutečného stavu. Dokumentace neřešila použití střešních prvků zajišťujících správnou funkci a provedení nového střešního pláště. Po odkrytí stávající atiky bylo navrženo jednodušší provedení věnce a záměna vyrovnávací vrstvy pod oplechování atiky. Na fasádě objektu byly zjištěny trhliny v místě jižních rohů stavby a po posouzení statikem navržena jejich sanace. Chyba PD</p>			
Počet připojených listů specifikací:	10		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>



Oznámení vydává: Technický dozor stavebníka - Karel Rychetský

Stanovisko technického dozoru stavby: **Souhlas**

Stanovisko projektanta stavby: **Souhlas**

Stanovisko energetického specialisty: **Souhlas**

Příloha: REKAPITULACE STAVBY - Soupis provedených prací







<b>ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP</b>		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	HAS STAVBY s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Karel Rychetský	
Datum:	23.07.2025	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Úprava provedení izolace soklu po zjištění skutečného stavu, doplnění nutných střešních prvků, zjednodušení provedení věnce, náhrada použitého materiálu na vyrovnávací vrstvu pod klempířské prvky, sanace trhlin na stávajících konstrukcích pláště budovy</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Úprava postupu izolací po odkrytí zeminy a zjištění skutečného stavu. Dokumentace neřešila použití střešních prvků zajišťujících správnou funkci a provedení nového střešního pláště. Po odkrytí stávající atiky bylo navrženo jednodušší provedení věnce a záměna vyrovnávací vrstvy pod oplechování atiky. Na fasádě objektu byly zjištěny trhliny v místě jižních rohů stavby a po posouzení statikem navržena jejich sanace.</p> <p>Chyba PD</p>		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-350 805,76 Kč	468 758,68 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
117 952,92 Kč	<u>Bez změny</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele	
	 HAS STAVBY s.r.o. sídlo: páň 226 274 Svoboda nad Úpou Tel: 725 448 681, 603 103 985 IČ: 287186 556 DIČ: CZ28786556	
Datum: 15.10.25	Datum: 16.10.25	

**Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):





# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2349H2  
Stavba: Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 3

KSO:  
Místo: Trutnov

CC-CZ:  
Datum: 3. 7. 2025

Zadavatel:  
Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
HAS STAVBY s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>117 952,92</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 117 952,92	Výše daně 24 770,11
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>142 723,03</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2349H2

Stavba: **Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 3**

Místo: **Trutnov**

Datum: 3. 7. 2025

Zadavatel: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel: HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>117 952,92</b>	<b>142 723,03</b>
009	Měněpráce - izolace soklu	-30 967,94	-37 471,21
010	Střešní prvky	83 943,07	101 571,11
011	Věnce	-31 601,78	-38 238,15
012	Záměna vyrovnávací vrstvy pod oplechování atiky	-30 452,24	-36 847,21
016	Sanace trhlín	127 031,81	153 708,49

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 3

Objekt:

**009 - Méněpráce - izolace soklu**

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-30 967,94</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	-30 967,94	21,00%		-6 503,27
snížená	0,00	12,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-37 471,21</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 3

Objekt: **009 - Méněpráce - izolace soklu**

Místo: Trutnov

Datum: 3. 7. 2025

Zadavatel: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel: HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-30 967,94**

PSV - Práce a dodávky PSV

-30 967,94

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-30 967,94

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 3

Objekt:

**009 - Méněpráce - izolace soklu**

Místo:

Trutnov

Datum:

3. 7. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-30 967,94</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-30 967,94
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-30 967,94
1	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-54,120	29,50	-1 596,54
2	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	-0,019	67 100,00	-1 274,90
3	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	-54,120	160,00	-8 659,20
4	M	62855002	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm</i>	m2	-64,944	291,00	-18 898,70
5	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	-304,293	1,77	-538,60

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 3

Objekt:

**010 - Střešní prvky**

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**83 943,07**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 943,07	21,00%	17 628,04
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**101 571,11**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 3

Objekt: **010 - Střešní prvky**

Místo: Trutnov

Datum: 3. 7. 2025

Zadavatel: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel: HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**83 943,07**

PSV - Práce a dodávky PSV

83 943,07

---

712 - Powlakové krytiny

83 943,07

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 3

Objekt:

**010 - Střešní prvky**

Místo:

Trutnov

Datum:

3. 7. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**83 943,07**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**83 943,07**

D 712

Povlakové krytiny

83 943,07

1	K	712363115R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° - detail prostupů závitové tyče	kus	180,000	99,00	17 820,00
2	M	283420611	prostup s integrovanou manžetou z PVC - pro závitové tyče	kus	180,000	228,85	41 193,00
3	K	712363116	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D přes 300 do 500 mm	kus	3,000	891,25	2 673,75
4	M	7129003	materiál pro opracování prostupů VZT	ks	3,000	690,00	2 070,00
5	K	7129001	Montáž odvětrávací komínek	ks	8,000	402,50	3 220,00
6	M	283420531	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 110	kus	8,000	1 373,10	10 984,80
7	K	7129002	Kompl. dod. + mtž. vnitřní roh90 st (kužel)	ks	24,000	189,75	4 554,00
8	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	825,156	1,73	1 427,52



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 3

Objekt:

**011 - Věnce**

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-31 601,78**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-31 601,78	21,00%	-6 636,37
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-38 238,15**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 3

Objekt: **011 - Věnce**

Místo: Trutnov

Datum: 3. 7. 2025

Zadavatel: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel: HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-31 601,78**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-31 601,78**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

77 567,00

4 - Vodorovné konstrukce

-155 734,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 432,00

998 - Přesun hmot

-865,88

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 3

Objekt:

011 - Věnce

Místo: Trutnov

Datum: 3. 7. 2025

Zadavatel: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel: HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-31 601,78</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-31 601,78
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				77 567,00
1	K	311113144	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	39,575	1 960,00	77 567,00
D	4		Vodorovné konstrukce				-155 734,90
2	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	-11,873	4 800,00	-56 990,40
3	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	-79,150	777,00	-61 499,55
4	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	-79,150	153,00	-12 109,95
5	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	-0,457	55 000,00	-25 135,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 432,00
8	K	30	Kotva chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	-308,000	154,00	-47 432,00
7	K	953961214	Kotva chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	616,000	154,00	94 864,00
D	998		Přesun hmot				-865,88
6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-2,009	431,00	-865,88

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 3

Objekt:

**012 - Záměna vyrovnávací vrstvy pod oplechování atiky**

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-30 452,24</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	-30 452,24	21,00%		-6 394,97
snížená	0,00	12,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-36 847,21</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 3

Objekt: **012 - Záměna vyrovnávací vrstvy pod oplechování atiky**

Místo: Trutnov

Datum: 3. 7. 2025

Zadavatel: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel: HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-30 452,24**

PSV - Práce a dodávky PSV

-30 452,24

---

762 - Konstrukce tesařské

-30 452,24

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 3

Objekt:

**012 - Záměna vyrovnávací vrstvy pod oplechování atiky**

Místo: Trutnov

Datum: 3. 7. 2025

Zadavatel: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel: HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-30 452,24**

D PSV Práce a dodávky PSV

**-30 452,24**

D 762 Konstrukce tesařské

**-30 452,24**

1	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm( materiál-rozdíl překližka/osb)	m2	82,070	1 040,00	85 352,80
2	K	762361312R	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z překližky tl 21 mm	m2	-82,070	1 400,00	-114 898,00
3	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	-295,452	3,07	-907,04

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 3

Objekt:

**016 - Sanace trhlin**

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**127 031,81**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 031,81	21,00%	26 676,68
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**153 708,49**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 3

Objekt:

**016 - Sanace trhlin**

Místo:

Trutnov

Datum:

3. 7. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**127 031,81**

HSV - Práce a dodávky HSV

127 031,81

1 - Zemní práce

3 979,80

2 - Zakládání

8 332,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

112 603,00

998 - Přesun hmot

2 116,21



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 3

Objekt:

**016 - Sanace trhlin**

Místo:

Trutnov

Datum:

3. 7. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>127 031,81</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				127 031,81
D	1		Zemní práce				3 979,80
1	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup> ručně	m <sup>3</sup>	1,200	2 400,00	2 880,00
2	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	1,200	279,00	334,80
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,160	342,00	738,72
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m <sup>3</sup>	1,200	21,90	26,28
D	2		Zakládání				8 332,80
5	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m <sup>3</sup>	1,920	4 340,00	8 332,80
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				112 603,00
6	K	953961214R	Kotva chemickou patronou M 14 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	48,000	147,00	7 056,00
7	M	13021014	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14-16mm	t	0,022	30 000,00	660,00
12	K	953965131R	Weberrep 766 chem. malta pro vlepení helikální výztuže	kg	8,600	752,00	6 467,20
13	K	953965132	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm	kus	40,000	180,00	7 200,00
11	K	977332112	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 50x50 mm	m	42,000	98,40	4 132,80
8	K	985131311R	Ruční dočištění ploch ocelových kartáči	m <sup>2</sup>	3,000	189,00	567,00
9	K	985441123	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 2 táhla D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	42,000	2 060,00	86 520,00
D	998		Přesun hmot				2 116,21
10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	4,910	431,00	2 116,21



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP</b>		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	HAS STAVBY s.r.o.		
Investor:	Město Trutnov	Datum: 23.07.2025	
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkova 465, Trutnov			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady:	D.1.1. Architektonicko stavební řešení		
	D.1.1.14 Skladby konstrukcí, C.3 situace koordinační		
	014	Záměna povrchu terasy za umělý povrch	
na jinou část smlouvy:	<b>Dodatek 01</b>		
<p><b>Předmět změny:</b> Změna materiálu na podlaze terasy z terasových prken na ručně litý pryžový povrch z důvodu větší vhodnosti pro pohyb dětí a úspory finančních prostředků</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Po posouzení plánovaného povrchu došlo k úpravě na vhodnější variantu jak pro pohyb dětí, tak i úspory fin.prostředků. Požadavek Investora</p>			
Počet připojených listů specifikací:	4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<p>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</p>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Technický dozor stavebníka - Karel Rychetský			



**Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlas**

**Stanovisko projektanta stavby: Souhlas**

**Stanovisko energetického specialisty: Souhlas**

**Příloha: REKAPITULACE STAVBY - Soupis provedených prací**





<b>ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP</b>		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	HAS STAVBY s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Karel Rychetský	
Datum:	23.07.2025	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Změna materiálu na podlaze terasy z terasových prken na ručně litý pryžový povrch z důvodu větší vhodnosti pro pohyb dětí a úspory finančních prostředků</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Po posouzení plánovaného povrchu došlo k úpravě na vhodnější variantu jak pro pohyb dětí, tak i úspory fin. prostředků. Požadavek Investora</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-348 174,58 Kč	317 032,45 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-31 142,13 Kč	<u>Bez změny</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 15. 10. 25	Datum: 15. 10. 25	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):





# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2349H4

**Stavba:** Mateřská školka Dráček - energetická opatření - terasa var. umělý povrch

KSO:  
Místo: Trutnov

CC-CZ:  
Datum: 3. 7. 2025

Zadavatel:  
Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
HAS STAVBY s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-31 142,13</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-31 142,13	-6 539,85
	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>-37 681,98</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2349H4

**Stavba:** Mateřská školka Dráček - energetická opatření - terasa var. umělý povrch

Místo: Trutnov

Datum: 3. 7. 2025

Zadavatel: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel: HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-31 142,13</b>	<b>-37 681,98</b>
014	Záměna povrchu terasy za umělý povrch	-31 142,13	-37 681,98

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - terasa var. umělý povrch

Objekt:

**014 - Záměna povrchu terasy za umělý povrch**

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-31 142,13**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-31 142,13	21,00%	-6 539,85
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-37 681,98**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - terasa var. umělý povrch

Objekt:

**014 - Záměna povrchu terasy za umělý povrch**

Místo: Trutnov

Datum: 3. 7. 2025

Zadavatel: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel: HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-31 142,13**

HSV - Práce a dodávky HSV

317 032,45

5 - Komunikace pozemní

215 670,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

34 507,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

59 243,73

998 - Přesun hmot

7 611,52

PSV - Práce a dodávky PSV

**-348 174,58**

762 - Konstrukce tesařské

-348 174,58

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - terasa var. umělý povrch

Objekt:

**014 - Záměna povrchu terasy za umělý povrch**

Místo: Trutnov

Datum: 3. 7. 2025

Zadavatel: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel: HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-31 142,13**

D HSV Práce a dodávky HSV 317 032,45

D 5 Komunikace pozemní 215 670,00

1	K	579211111	Ručně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 20 mm 4x základní barva s impregnací na beton do 300 m2	m2	79,000	2 730,00	215 670,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 507,20

2	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,320	5 460,00	34 507,20
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 243,73

9	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	44,200	334,00	14 762,80
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

10	M	59217019	obrubník betonový chodnikový 1000x100x200mm	m	46,410	160,00	7 425,60
----	---	----------	---	---	--------	--------	----------

11	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,830	4 220,00	7 722,60
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

12	K	99001R	Montáž a dodávka ukončovací lišty na okraj terasy-ukončení tartanového povrchu 15-30mm	soub	32,030	691,00	22 132,73
----	---	--------	--	------	--------	--------	-----------

13	K	99004	Oststní drobné konstrukce a práce )sekání, průrazy, začištění apod.)- vyřezání žlábků pro odvod vody	HZS	16,000	450,00	7 200,00
----	---	-------	--	-----	--------	--------	----------

D 998 Přesun hmot 7 611,52

3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	17,028	447,00	7 611,52
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV -348 174,58

D 762 Konstrukce tesařské -348 174,58

4	K	762951013	Montáž podkladního roštu terasy ze šroubovaných dřevoplastových profilů osově vzdálenosti podpěr do 500 mm	m2	-79,000	188,00	-14 852,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

5	M	60791138	profil podkladový dřevoplastový pro terasová dřevoplastová prkna 50x50mm	m	-229,100	210,00	-48 111,00
---	---	----------	--	---	----------	--------	------------

6	K	762952044	Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu skrytým spojem na podkladní dřevoplastový rošt	m2	-79,000	556,00	-43 924,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

7	M	607911101	prkno terasové dřevoplastové š 140 mm tl 26mm	m	-624,100	370,00	-230 917,00
---	---	-----------	---	---	----------	--------	-------------

8	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	-3 378,040	3,07	-10 370,58
---	---	-----------	---	---	------------	------	------------



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP</b>		číslo OZ: 05	
Zhotovitel:	HAS STAVBY s.r.o.		
Investor:	Město Trutnov	Datum: 23.07.2025	
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkova 465, Trutnov			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady:	D.1.1. Architektonicko stavební řešení		
	D.1.1.03 Půdorys základů, D.1.1.15 Výpis nových otvorů		
	004a	Okna do sklepa - zazdění	
na jinou část smlouvy:	<b>Dodatek 01</b>		
<p><b>Předmět změny:</b> Změna řešení odvětrání sklepního prostoru a výměníku</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Zpracovaná PD řeší , že stávající okna jsou plastová dvojskla, ale ve skutečnosti jde o dožitá dvojitá dřevěná okna. Po posouzení potřeb funkčnosti těchto oken bylo navrženo jejich zazdění s tím, že větrání bude případně zajištěno nově vybudovaným nuceným odtahem v místě stávajících oken. Chyba PD</p>			
Počet připojených listů specifikací:	4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<p>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</p>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Technický dozor stavebníka - Karel Rychetský			







**Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlas**

**Stanovisko projektanta stavby: Souhlas**

**Stanovisko energetického specialisty: Souhlas**

**Příloha: REKAPITULACE STAVBY - Soupis provedených prací**



<b>ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP</b>		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	HAS STAVBY s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Karel Rychetský	
Datum:	23.07.2025	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Změna řešení odvětrání sklepního prostoru a výměniku</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Zpracovaná PD řeší, že stávající okna jsou plastová dvojskla, ale ve skutečnosti jde o dožitá dvojitá dřevěná okna. Po posouzení potřeb funkčnosti těchto oken bylo navrženo jejich zazdění s tím, že větrání bude případně zajištěno nově vybudovaným nuceným odtahem v místě stávajících oken. Chyba PD</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>28 468,09 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>28 468,09 Kč</b>	<u>Bez změny</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 15. 10. 25	Datum: 15. 10. 25	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2349H5  
Stavba: **Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 4**

KSO:  
Místo: Trutnov

CC-CZ:  
Datum: 10. 7. 2025

Zadavatel:  
Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
HAS STAVBY s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>28 468,09</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>28 468,09</b>	<b>5 978,30</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>34 446,39</b>
	<b>v</b>	<b>CZK</b>	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2349H5

**Stavba:** **Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 4**

Místo: **Trutnov**

Datum: 10. 7. 2025

Zadavatel: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel: HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>28 468,09</b>	<b>34 446,39</b>
<b>004a</b>	<b>Okna do sklepa - zazdění</b>	28 468,09	34 446,39

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 4

Objekt:

**004a - Okna do sklepa - zazdění**

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 10. 7. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**28 468,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 468,09	21,00%	5 978,30
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**34 446,39**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 4

Objekt:

**004a - Okna do sklepa - zazdění**

Místo:

Trutnov

Datum:

10. 7. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**28 468,09**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**10 549,64**

1 - Zemní práce

471,00

2 - Zakládání

1 650,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 711,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 826,52

997 - Přesun sutě

268,74

998 - Přesun hmot

621,50

### PSV - Práce a dodávky PSV

**4 418,45**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 418,45

### OST - Ostatní

**13 500,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 4

Objekt:

004a - Okna do sklepa - zazdění

Místo:

Trutnov

Datum:

10. 7. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>28 468,09</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 549,64
D		1	Zemní práce				471,00
1	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,000	157,00	471,00
D		2	Zakládání				1 650,00
2	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,300	4 200,00	1 260,00
3	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,010	39 000,00	390,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				2 711,88
4	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,324	8 370,00	2 711,88
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 826,52
5	K	953735113R	Odvětrání plastovými trubami DN 110 mm	m	4,500	606,00	2 727,00
6	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy do 1 m2	m2	1,080	694,00	749,52
7	K	9999001	Kompl. dod. +mtž. větrací mřížka	ks	3,000	450,00	1 350,00
D		997	Přesun sutě				268,74
8	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	0,079	806,00	63,67
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,079	301,00	23,78
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,632	3,10	1,96
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,079	2 270,00	179,33
D		998	Přesun hmot				621,50
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,442	431,00	621,50
D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 418,45
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 418,45
13	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	3,000	26,50	79,50
14	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,021	67 100,00	1 409,10
15	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	3,000	160,00	480,00
16	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	3,000	291,00	873,00
17	K	7119001	Příplatek za napojení hydroizolace na stávající	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
18	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	43,416	1,77	76,85
D		OST	Ostatní				13 500,00
19	K	001	Kompl. dod. + mtž. ventilátor vč. napojení	kpl	3,000	4 500,00	13 500,00

