


ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Název: „Podkrovní vestavba ZŠ Na Daliborce Hořice – dodávka nábytku“

ZMĚNA č.: 1 – Digestoř, sestava		ze dne 06.10.2025
zhotovitel: Artspect, a.s. U Plynárny 121/31, 140 00 Praha 4 IČO: 28123395 DIČ: CZ28123395		objednatel: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 50801 Hořice, IČ: 002 71 560
I. 1. změna předmětu díla		
specifikace návrhu změny: Po domluvě s uživatelem a vzhledem k úpravě umístění digestoře v prostoru laboratoře bude použita digestoř s průhlednými boky ze všech stran. Zajištění lepší viditelnosti pracovního prostoru a přizpůsobení novému umístění digestoře.		
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Dodávka a montáž školní laboratorní digestoře s průhlednými boky ze všech stran. Úprava připojení odvodu vzduchu dle nového umístění digestoře. Kontrola a případná úprava napojení elektroinstalace (napájení digestoře, osvětlení, ventilátor). Úprava nebo doplnění vzduchotechnického potrubí a zakončení (napojení na stávající rozvod). Úprava případného pracovního stolu / laboratorní sestavy v místě osazení digestoře. Revize a vyzkoušení funkčnosti digestoře po instalaci (zprovoznění, měření odsávacího výkonu).		
I. 2. změna ceny díla		
Výsledné ocenění dohodnuté Změny		
bez DPH: 13 500,00 Kč bez DPH		včetně DPH: 16 335,00 Kč
POPIS	VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE	
Vícepráce (bez DPH)	206 874,00 Kč	
Méněpráce (bez DPH)	-193 374, 00 Kč	
Rozdíl za ZL celkem (bez DPH:	13 500,00 Kč	

I. 3. změna harmonogramu realizace díla	
ovlivnění harmonogramu Z důvodu úpravy typu a umístění školní laboratorní digestože (náhrada za typ s průhlednými boky ze všech stran) dochází k prodloužení lhůty plnění o 15 dní. Nový termín dokončení realizace díla: 15. 11. 2025 Zkrácení lhůty (-): — Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: X	
I. 4. vyjádření TDI a AD	
S výše uvedeným souhlasím, jedná se o práce nezbytné pro zdárné dokončení díla.	
S výše uvedeným souhlasím. K uvedenému byla předložena potřebná prováděcí dokumentace pro realizaci.	
II. 5. potvrzení objednávky změny	
zhotovitel: Artspect, a.s.	objednatel:
datum: 06.10.2025	datum:
jméno, příjmení: 	jméno, příjmení: 
podpis: 	podpis: 