

Změnový list číslo		159B
Identifikace akce		
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně	
Číslo akce SMVS:	-	
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.	
Zastoupen:	Objednatелеm	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	
TDI:	-	
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Kotevní body pro LED screeeny do fasády - krytky konzol		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO 101 Hala AŠŘ, 1.NP		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Původní řešení dle Projektové dokumentace 1 s krytkami konzol pro LED obrazovky neuvažovalo.		
Nové řešení :		
Změnou dojde k doplnění 220 ks krytek konzolí pro LED obrazovky.		
Zdůvodnění změny :		
Řešená změna spočívající v doplnění krytek konzolí pro LED obrazovky dle Nového řešení je nezbytná pro budoucí montáž LED obrazovek, které budou dodány v rámci budoucích dodávek vybavení Díla a které jsou nezbytné pro řádnou funkci a budoucí provoz Díla. Doplnění vlastních konzolí je řešeno v samostatném ZL 159A. Provedení konzolí a dodávky krytek na konzole později, než během výstavby Díla, by vedlo k nežádoucímu narušení dokončeného Díla a možné ztrátě záruky na dotčené části Díla. Konzole pro LED obrazovky vč. dodávky krytek, koordinace s fasádou a provedení souvisejících prací měly být s ohledem na odůvodněný provozní záměr Objednatele zajistit dodávku LED obrazovek součástí Projektové dokumentace 1. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o změnu, která je potřebná a která je dána okolností (absence dodávky v konzolí a jejich krytek v Původním řešení, tedy nedostatek v Původním řešení), kterou zadavatel i přes vynaložení náležité péče nemohl předvídat; jedná se tak o nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
S dopadem na výkresovou dokumentaci.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :		
Záznam o změně je uveden v zápisu z KD ze dne 25.3.2025 v bodu 76/2.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: ne, vliv na dílčí termíny HMG (doba realizace prací 2 měsíce)		
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla		
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 159B		
Přílohy:		
1. Rozpočet změny		
2. CN		
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):		65 021,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):		65 021,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		65 021,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:		78 675,41 Kč
Za zhotovitele:		Za zhotovitele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy
Objekt: 8 - Dodatek č. 8
Soupis:

ZL 159B - Kotevní body pro LED screeeny do fasády - krytky konzol

Místo: Výstaviště Brno Datum: 09.07.2025
Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB Projektant: Arch.Design, s.r.o.,
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s Zpracovatel: APLUS, a.s.
HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 65 021,00

D		OST	Ostatní						65 021,00
1	K	0001.N	D+M bondových krytek	kus	220,000	295,55	65 021,00	CN+15%	
	VV		CN+15%						
	VV		220		220,000				

CENOVÁ NABÍDKA

Dodavatel : H & B delta, s.r.o.

Bobrky 382
755 01 Vsetín

IČ : 25835661

DIČ : CZ25835661

Firma je zapsána - Krajský soud v Ostravě, spisová značka: C 20511.



Řada dokladu : 660

Číslo dokladu : 002228

Objednávka : MSKP - krytky konzol

Telefon : +420 571 499 130

Fax : +420 571 499 131

E-mail : info@hbdelta.cz

WWW : www.hbdelta.cz

Místo určení : Brno - výstaviště

Odběratel : HOCHTIEF CZ a. s.

Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5

Datum pořízení : 9.7.2025

Datum dodání :

Platnost nabídky : 23.7.2025

Termín dodání : dle dohody od přijetí potvrzené objednávky

IČ : 46678468

Kontakt :

Tel. :

E-mail:

řádek č.	Popis dodávky	R.š. (mm)	Délka (mm)	Materiál	Množství	MJ	J. cena	Sazba DPH %	Celkem bez DPH
-------------	---------------	-----------	------------	----------	----------	----	---------	----------------	----------------

1	D+M bondových krytek konzol	0,00	0,00	bond 4mm	220,00	ks	257,00	21	56.540,00
---	-----------------------------	------	------	----------	--------	----	--------	----	-----------

56.540,00

Celkem Kč bez DPH

56.540,00

DPH

11.873,40

Celkem Kč s DPH

68.413,00

Zaokrouhlení

-0,40

V případě změn oproti zadávací dokumentaci a to i v průběhu realizace stavby (rozsahu díla, konstrukčních detailů, záměny materiálů, apod.) bude cenová nabídka aktualizována.

V případě, že v průběhu realizace dojde ke snížení výměry (změna oproti zadávací dokumentaci), je odběratel povinen uhradit již objednaný materiál v celém rozsahu.

CN je platná v případě rovinatosti podkladu +/- 2 cm (předožadnost) na jedné ploše.

Zahájení a práce na realizační dokumentaci (spárořez, detaily) a objednání materiálu, je podmíněno zasláním objednávky popř. závazného akceptačního dopisu.

Daňové doklady budou vystaveny na základě skutečně zrealizovaných ploch díla.

Odběratel je povinen upozornit dodavatele a to nejpozději před nástupem na realizaci díla na případné odchylky (rozměry stavby, rozdílné plochy, atd.) mezi skutečným stavem a zadávací dokumentací.

Pásky difuzní fólie jsou spojovány mezi sebou lepící páskou. Součástí ceny není utěsnění fólie kolem kotev, prostupů, výplní otvorů (po dohodě je možné docenit).

Položka č.1 obsahuje dodávku a montáž bondových krytek konzol z materiálu Stacbond A2 v RAL7016.