

Akce:

PŘÍSTAVBA K ZŠ KOSTELNÍ NÁM., MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Změnový list (ZL) č.: 27. – Změny elektro

Zdůvodnění změny:

Změnový list zpracovává upřesnění prací v rámci zprovoznění objektu nářadovny:

- nový rozvaděč RP1C a jeho napojení na stávající rozvody, souvisí se změnou rozsahu stavby,
- slaboproudé rozvody, které nebyly v původním PD řešeny, požadavek objednatele.

Předkládá



Dne: 19.09.2025

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

- D.1.4.3.3. PŮDORYS 1NP - DATOVÉ ROZVODY - VÝŘEZ TĚLOCVIČNA
- D.1.4.3.6. PŮDORYS 1NP - SDĚLOVACÍ ROZVODY - VÝŘEZ TĚLOCVIČNA
- D1.4.26 Rozvaděč RP1C
- D.1.4.1.4 Svitelne rozvody 1.NP
- D.1.4.1.7 Technicke rozvody 1.NP

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	155 296,39			
celkem MNP (po zaokrouhlení)	0			
celkem VCP + MNP	155 296,39			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Zajištění stavební jámy a sousedních objektů	10 099 836,51	519 092
2	Statické zajištění části stávajícího objektu	1 619 176,01	278 383,12
3	Změna rozvodu plynu vč. provizorní připojení	203 120,86	149 098,09
4	Úprava přeložky historické stoky	1 501 541,79	302 648,07
5	Bourací práce	477 191,44	6 029,12
6	Kontrolní vrt	133 216,88	
7	Úprava ZTI	1 559 685,99	231 980,51
8	Změna zajištění stavební jámy	0	0
9	Izolace nářadovna	28 179,02	0
10	Bourání dělicích zdí zahrad	443 123,08	0
11	Zajištění stavební jámy nově	8 780 140,55	519 092
12	Mikropiloty pod ZD	596 779,72	0
13	Splaškové vody 1	300 631,66	41 146,44
14	VCP Stoka A	370 450,61	39 050,76
15	Osazení lapače tuků	137 754,93	25 826,47
16	Parcelační zdi	1 155 004,12	0
17	Zásyp jámy	780 163,68	0
18	ZTI, UT nářadovna	116 522,54	55 214,72
19	Změny finální povrchy - nářadovna	294 783,66	226 370,31
20	Obložení šaten - nářadovna	120 180,41	0
21	Změna SDK podhledu - nářadovna	113 378,80	86 960,32
22	SDK předstěny - nářadovna	51 237,41	0
23	Vnitřní vybavení - nářadovna	10 089,23	19 574,72
24	Ruční přesun hmot - nářadovna	528 193,44	-109 460,75
25	Poplatek za ZS - nářadovna	40 480,00	0
26	Protlak vody	170 235,71	167 654,83
27	Změny elektro	155 296,39	0
Souhrn za celou stavbu		19 686 557,93	-2 258 490,23

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐

Záměr objednatele ☐

Jiné okolnosti ☒

Chyba zhotovitele ☐

Vyjádření GP:

Digitálně podepsal Ing. Jan Šejchal



Dne

Za GP:

Vyjádření TDS:

Dne

Za TDS:



Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic obce:
Zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst.4

Dne.....

29.10.25



Přílohy ZL: