

Akce:

PŘÍSTAVBA K ZŠ KOSTELNÍ NÁM., MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Změnový list (ZL) č.: 30. – Narovnání rozpočtu

Zdůvodnění změny:

Na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace a konfliktu s majitelem sousední nemovitosti byla realizace hlavní části přístavby ZŠ U Kostela po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem ukončena.

Změnový list zpracovává méněpráce související s touto skutečností a narovnává nevyfakturované položky ze smluvního rozpočtu.

Předkládá: 

Dne: 24.10.2025

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

-

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	0			
celkem MNP (po zaokrouhlení)	-56 415 543,93			
celkem VCP + MNP	-56 415 543,93			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Zajištění stavební jámy a sousedních objektů	10 099 836,51	519 092
2	Statické zajištění části stávajícího objektu	1 619 176,01	278 383,12
3	Změna rozvodu plynu vč. provizorní připojení	203 120,86	149 098,09
4	Úprava přeložky historické stoky	1 501 541,79	302 648,07
5	Bourací práce	477 191,44	6 029,12
6	Kontrolní vrt	133 216,88	
7	Úprava ZTI	1 559 685,99	231 980,51
8	Změna zajištění stavební jámy	0	0
9	Izolace nářadovna	28 179,02	0
10	Bourání dělicích zdí zahrad	443 123,08	0
11	Zajištění stavební jámy nově	8 780 140,55	519 092
12	Mikropiloty pod ZD	596 779,72	0
13	Splaškové vody 1	300 631,66	41 146,44
14	VCP Stoka A	370 450,61	39 050,76
15	Osazení lapače tuků	137 754,93	25 826,47
16	Parcelační zdi	1 155 004,12	0
17	Zásyp jámy	780 163,68	0
18	ZTI, UT nářadovna	116 522,54	55 214,72

19	Změny finální povrchy - nářadovna	294 783,66	226 370,31
20	Obložení šaten - nářadovna	120 180,41	0
21	Změna SDK podhledu - nářadovna	113 378,80	86 960,32
22	SDK předstěny - nářadovna	51 237,41	0
23	Vnitřní vybavení - nářadovna	10 089,23	19 574,72
24	Ruční přesun hmot - nářadovna	528 193,44	109 460,75
25	Poplatek za ZS - nářadovna	40 480,00	0
26	Protlak vody	170 235,71	167 654,83
27	Změny elektro	155 296,39	0
28	Změny vnitřního plynu	40 113,47	0
29	Zazimování staveniště	12 721,16	0
30	Narovnání rozpočtu	0	56 415 543,93
Souhrn za celou stavbu		19 739 392,56	-58 674 034,16

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☒

Záměr objednatele ☐

Jiné okolnosti ☒

Chyba zhotovitele ☐

Vyjádření GP:



Dne

Za GP:

Vyjádření TDS:



Dne

Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic obce:

Zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst.6

Dne.....

29. 10. 2025



Přílohy ZL: