



VODÁRNY Kladno – Mělník
akciová společnost

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Nelahozeves – ul. Školní, obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-660/25-D2

Číslo zakázky: 21102021

Číslo smlouvy u zhotovitele: 25_IS_1059

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **MANABAU s.r.o.**
se sídlem: V zákopec 534/3, Písnice, 142 00 Praha 4
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222618
IČO: 02716828
DIČ: CZ02716828
Zastoupený: Ing. Michal Naidrem, jednatelem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Michal Naidr, jednatel, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla. Důvodem je nedokončená realizace opěrné zdi investora obce Nelahozeves, na jejíž realizaci stavebně navazuje stavba základové desky ATS a doposud nerealizovaná elektro přípojka zhotovitele ČEZ. Smluvní strany se dále dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2025**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla takto:

- **Zahájení plnění předmětu díla:** **01.05.2025**
- **Dokončení plnění předmětu díla:** **30.06.2026**

2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem dále nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	9 194 998,39 Kč
Změna ceny dodatkem č. 2	425 367,10 Kč
Celková cena bez DPH	9 620 365,49 Kč
DPH 21 %	2 020 276,75 Kč
Cena celkem včetně DPH	11 640 642,24 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-660/25 (**Nelahozeves – ul. Školní, obnova vodovodu**), uzavřené dne 14.4.2025 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-660/25 (**Nelahozeves – ul. Školní, obnova vodovodu**), uzavřené dne 14.4.2025, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-660/25 (**Nelahozeves – ul. Školní, obnova vodovodu**), uzavřené dne 14.4.2025.

3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **30. 10. 2025**

V Praze dne **30. 10. 2025**

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

MANABAU s.r.o.

Ing. Michal Naidr, jednatel společnosti