

Dodatek č. 9
k Souhrnu smluvních dohod – Smlouvě o dílo
„D7 Kutrovice – Panenský Týnec“

č. smlouvy objednatele: 08PT-000425

č. smlouvy zhotovitele: 18-201.230

ISPROFIN: 521155042.40011

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným:

k podpisu smlouvy oprávněn:

kontaktní osoba ve věcech technických:

vedoucí úseku 21500

bankovní spojení:

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

A

zhotovitelem: **Společností „SUDOP GROUPA – 216 III“**

založenou Smlouvou o Společnosti ze dne 11.3.2016 uzavřenou mezi společníky:

SUDOP PRAHA, a.s.

se sídlem: Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

bankovní spojení:

zastoupený:

dále jako „Správce“ anebo „Společník 1“

PUDIS a.s.

se sídlem: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: 45272891

DIČ: CZ45272891

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupený:

dále jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11.03.2016.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Kominárska 141/2,4, Bratislava, PSČ 832 03, Slovenská republika

IČ: 31322000

DIČ: SK2020524770, CZ685715769

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem Bratislava III, oddíl Sa, vložka 378/B zastoupený:

dále jako“ Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11.03.2016.

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418 zastoupený:

dále jako“ Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11.03.2016.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Obě strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 8 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 10.7.2018, znění Dodatku č. 1 ze dne 12.12.2019, Dodatku č. 2 ze dne 4.6.2020, Dodatku č. 3 ze dne 9.12.2020, Dodatku č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatku č. 5 ze dne 19.12.2023, Dodatku č. 6 ze dne 14.5.2024 a Dodatku č. 7 ze dne 20.9.2024 (dále jen „Smlouva“).

Preamble

V současné době zbývá uzavřít kupní smlouvu s posledním vlastníkem dotčeného pozemku, který je časově vytížen a pravidelně se nachází mimo území České republiky. Z tohoto důvodu je obtížné najít termín podpisu kupní smlouvy.

Na nově nabytý pozemek bude následně uzavřena dvoustranná smlouva o zřízení služebnosti mezi vlastníkem Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p., a společnostmi Českomoravský štěrk spol. s r. o. a CETIN a. s. Po uzavření a zajištění všech výše uvedených smluv bude proveden příslušný vklad práv do katastru nemovitostí. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na přiměřeném prodloužení termínu pro dokončení majetkoprávní přípravy, a to do 30. 4. 2026.

Jedná se o dodatek termínový, kterým se mění termín v příloze Zvláštní obchodní podmínky, článku 22.1 VOP.

I.
Předmět Dodatku č. 9

Smluvní strany se dohodly na dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění do 30.4.2026.

V příloze č. A „Rozsah služeb“ se **Článek 22.1 VOP upravuje na následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení služeb a jejich částí:**

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP	do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
záborový elaborát	do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy
čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP
koncept DSP č. II (5 nových sjezdů) a ----- zajištění příslušného správního rozhodnutí	do 30.5.2024 ----- do 7 dní od obdržení příslušného správního rozhodnutí
Přepracování majetkoprávních smluv s přechodem na ŘSD s.p.	do 30.5.2024
čistopis DSP č. II (5 nových sjezdů)	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP č. II
dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	do 33 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky nebo od předání odsouhlaseného majetkoprávního elaborátu, podle toho, co nastane později, tj. do 30.4.2026
rozeslání všech žádostí o stanovisko, vyjádření apod. potřebných pro získání stavebního povolení	do 2 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
podání úplné žádosti o vydání všech stavebních povolení (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak)	V průběhu majetkoprávní přípravy dle zákona č. 416/2009 Sb., nejpozději však do 9 měsíců schválení čistopisu dokumentace pro stavební povolení objednatelem

technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního stavebního povolení)
---	--

II.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 9 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7 a Dodatku č. 8. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 9 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 9 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PODEPSÁN
za objednatele

PODEPSÁN
za zhotovitele Společnost „SUDOP GROUPA – 216 III“



Podpsal
DN: , c=CZ,
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=032164,
email=@sudop.cz
Datum: 2025.10.30 17:05:07 +01'00'



Podpsal
DN: cn=
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=59713,
email=@sudop.cz
Datum: 2025.10.30 13:44:45
+01'00'

ředitel Závodu Praha

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.