

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-996/2019/BRM

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5423520019

Číslo jednací: 18575/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost „**SEU + SP+ PROJS_Kyjice – Chomutov_DSP**“ založená Smlouvou o společnosti
ze dne 17. 12. 2018

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 05165024, DIČ: DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645
bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Miroslavem Váňou, předsedou představenstva
Ing. Stanislavem Žáčkem, místopředsedou představenstva
Bc. Josefem Jančíkem, členem představenstva
(dále jen „**Správce a Společník 1**“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088
zastoupena: Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Otou Hellerem, členem představenstva

(dále jen „**Společník 2**“)

zastoupen společností SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00,
IČ: 05165024 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 17. 12. 2018

a

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem: U Elektry 830/2b, Hloubětín, 198 00 Praha 9
IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889
zastoupena: Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem
Ing. Michaelou Kopálovou, jednatelekou

(dále jen „**Společník 3**“)

zastoupen společností SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00,
IČ: 05165024 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 17. 12. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP EU a.s.

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

číslo smlouvy: **SEU 19-010.640**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 3. 9. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo na na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „**Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov**“ ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3 a 4, s účinností Smlouvy ke dni 16. 4. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	37 984 000,- Kč
Dodatek č. 1	bez dopadu na cenu Díla
Dodatek č. 2	38 548 000,- Kč

Dodatek č. 3	45 202 000,- Kč
Dodatek č. 4	57 315 200,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je prodloužení doby a rozsahu realizace výstavby (doba realizace výstavby 09/2024-12/2027). Vzhledem k požadavku na zajištění Autorského dozoru po celou dobu výstavby dochází k navýšení počtu hodin Autorského dozoru.
- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **2 160 000,- Kč bez DPH**.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že se předpoklad výkonu autorského dozoru (dílčí etapa č. 6) upravuje tak, že se výkon autorského dozoru prodlužuje na 39 měsíců s předpokladem 09/2024-12/2027, a dále dochází k aktualizaci termínu dokončení Díla do 04/2028. Důvodem pro tyto změny aktualizace dle faktického průběhu stavby., Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

Varianta **§ 222 odst. 6 ZZVZ**

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku prodloužení doby a rozsahu realizace výstavby (doba realizace výstavby 09/2024-12/2027), tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele
- c) hodnota této změny je 2 160 000,- Kč bez DPH, hodnota této změny dosahuje 5,69 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy,
- d) celková hodnota změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ včetně předchozích dodatků je 18 984 400,- Kč bez DPH, hodnota těchto změn dosahuje 49,98% z původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 odst. 3.3 Smlouvy a příloh č. 4 – Rozpis ceny Díla a č. 5 – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

- 1. Rozšíření předmětu Díla o [] hodin výkonu Autorského dozoru.**

V souladu s požadavkem zajištění Autorského dozoru po celou dobu výstavby a uvedenou změnou rozsahu díla a lhůty výstavby (doba realizace stavby 09/2024-12/2027) dochází

k navýšení ceny Díla v části zajištění Autorského dozoru o částku 2 160 000,- Kč bez DPH, což představuje ■■■■ hod při sjednané jednotkové ceně Autorského dozoru ■■■■,- Kč bez DPH.

Výkon Autorského dozoru byl, dle Smlouvy, sjednán v rozsahu ■■■■ hod. V období 09/2024-07/2025 bylo vykázáno ■■■■ hod AD. Do konce realizace stavby tedy zbývá k čerpání ■■■■ hod. Do konce stavby (08/2025-12/2027, tj. 28 měsíců) se předpokládá účast projektanta (HIP, případně specialisty) na ■■ KD, dále účast na jednáních k řešení ZBV, kontrole stavby a účast na závěrečných jednání s předáním/převzetím SO/PS a kolaudačních jednáních. Předpokládá se tedy min rozsah výkonu AD ■■■■ hod.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. **Dochází ke změně ceny Díla tak, že dochází k navýšení ceny Díla o 2.160.000,- Kč za dodatečných ■■■■ hodin autorského dozoru, při sjednané hod. sazbě ■■■■Kč.**
2. **Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 a Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

3. – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla ve znění základní SoD bez DPH	37 984 000,- Kč
Smluvní cena Díla dle Dodatku č. 1, bez DPH činila	bez dopadu na cenu Díla
Smluvní cena Díla dle Dodatku č. 2, bez DPH činila	38 548 000,- Kč
Smluvní cena Díla dle Dodatku č. 3, bez DPH činila	45 202 000,- Kč
Smluvní cena Díla dle Dodatku č. 4, bez DPH činila	57 315 200,- Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 5, bez DPH	+ 2 160 000,- Kč
Smluvní cena Díla dle Dodatku č. 5, bez DPH činí	59 475 200,- Kč

slovy: **padesát devět milionů čtyři sta sedmdesát pět tisíc dvě stě korun českých**

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 4 Smlouvy, a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. **Dochází k úpravě lhůt k provedení Díla**, přičemž dochází k úpravě předpokládaného termínu výkonu autorského dozoru (dílčí etapa č. 6), tak, že se výkon autorského dozoru prodlužuje na 39 měsíců s předpokladem 09/2024-12/2027, a dále dochází k aktualizaci termínu dokončení Díla do 04/2028.
2. **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 4 Smlouvy, a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Změna čl. 5. odst. 5.16 Smlouvy

Ruší se stávající text odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Specifikace Díla
Příloha č. 2:	Obchodní podmínky – OP_DSP_14-18
Příloha č. 3:	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky VTP_DSP_09-18 c) Zvláštní technické podmínky ze dne 19.10.2018
Příloha č. 4:	Rozpis Ceny Díla – <i>nové znění k podpisu Dodatku č. 5</i>
Příloha č. 5:	Harmonogram plnění – <i>nové znění k podpisu Dodatku č. 5</i>
Příloha č. 6:	Oprávněné osoby
Příloha č. 7:	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8:	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 9:	Související dokumenty
Příloha č. 10:	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1: Rozpad ceny víceprací

příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis ceny Díla

Za objednatele:

V Praze



31.10.2025 13:42

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

on=Ing. [redacted]
[redacted]
2025.10.10 12:24:43 +0200

.....
Ing. Miroslav Váňa
předseda představenstva
SUDOP EU a.s.

Podpsal [redacted]
[redacted]
Datum: 2025.10.10 12:30:55 +0200

.....
Ing. Stanislav Žáček
místopředseda představenstva
SUDOP EU a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

ROZPAD NAVÝŠENÍ CENY DLE DODATKU Č. 5

Cena za výkon autorského dozoru

Rozsah dle SoD ██████████

Cena dle SoD ██████████

Navýšení dle Dodatku č.5 ██████████

Celkový rozsah AD dle Dodatku č. 5 ██████████

Cena víceprací celkem 2 160 000 Kč

Cena za AD celkem 3 558 000 Kč

PŘÍLOHA Č. 2 (Zároveň Příloha č. 4 Smlouvy)

Rozpis ceny Díla

- Cena za zpracování DSP** (podle členění na základní a dodatečné služby) a **autorského doзору**:

1. Základní služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	Hod	■	■	■
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	Hod	■	■	■
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	Hod	■	■	■
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	Hod	■	■	■
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

1.A Základní služby na zpracování DSP podle Dodatku č.2

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1.1	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP v rozsahu Dodatku č.2 v členění:	Hod			
1.1.1	Statický přepočít železničního mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň) a železničního mostu v km 59,483	Hod	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

1.B Základní služby na zpracování DSP podle Dodatku č.3

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1.2	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP v rozsahu Dodatku č.3 v členění:	Hod	■	■	■
2.1	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	Hod	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

1.C Základní služby na zpracování DSP podle Dodatku č.4

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1.3	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP v rozsahu Dodatku č.4 v členění:	hod		■	
1.3.1	aktualizace vybraných SO souvisejících s požadovanou změnou (typizované) konstrukce nástupiště a (typizovanou) konstrukcí zastřešení nástupiště	hod	■	■	■
1.3.2	aktualizace projektu pozemních budov dle požadavků architektonického řešení složek zadavatele, včetně změny systému vytápění a VZT, ZTI a elektroinstalace. Doplnění MaR s vazbou na DDTS	hod	■	■	■
1.3.3	zpracování dokumentace ve stupni PDPS SO 14-01 estakáda Vrskmář, na základě rozhodnutí sledování vybraného řešení spřažení stávající konstrukce s úpravou pro zajištění požadovaných parametrů, včetně VMP3-0; úprava souvisejících a dotčených SO (TV, železniční spodek navazující na upravené opěry)	hod	■	■	■
1.3.4	zpracování aktualizace ZOV a harmonogramu stavby	hod	■	■	■
1.3.5	Bezpečnostní projekt budov	ks	■	■	■

3.1	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
7	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
8	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
9	Geodetické práce	■	■	■	■
10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■
11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	■	■	■
12	Korozní průzkum a průzkum stavu kovových částí ve vazbě na bludné proudy	■	■	■	■
13	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	■	■	■	■
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■
15	Koordinátor BOZP v přípravě	■	■	■	■
16	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP*	■	■	■	■
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
18	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí	■	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2.A Dodatečné služby na zpracování DSP podle Dodatku č.2

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
11	Doplňující diagnostický a stavebně technický průzkum mostních objektů železničních mostů v km 57,255 a v km 59,483	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2B. Dodatečné služby na zpracování DSP podle Dodatku č.3

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
13.1	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.) Aktualizace dendrologického průzkumu	hod	██	██	██
16.1	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP* (§222, odst 4 ZZVZ)	hod	██	██	██
Celkem za dodatečné služby:					██

2C. Dodatečné služby na zpracování DSP podle Dodatku č.4

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
7.1	Aktualizace záměru projektu	hod	██	██	██
19	Zajištění prezentačního a propagačního materiálu	hod	██	██	██
Celkem za dodatečné služby:					██

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
20	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	hod	██ ██ ██	██	██ ██ ██

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 39 měsíců) v celkovém počtu ███ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
59 475 200.- Kč	12 489 792.- Kč	71 964 992.- Kč
z toho:		
<u>Cena za zpracování DSP</u>		
██████████	██████████	██████████
<u>Cena za zpracování DSP dle SoD</u>		
██████████	██████████	██████████
<u>Cena za zpracování DSP dle D2</u>		
██████████	██████████	██████████
<u>Cena za zpracování DSP dle D3</u>		
██████████	██████████	██████████
<u>Cena za zpracování DSP dle D4</u>		
██████████	██████████	██████████
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
██████████	██████████	██████████

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████ ██████████	██████████
2. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████ ██████████	██████████
3A. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
3. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	
4. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████ ██████████	██████████
5. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████ ██████████	██████████
5A. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	
5B. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	
5C. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████ ██████████	██████████
5D. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████ ██████████	██████████
5E. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████ ██████████	██████████
6. <u>Výkon autorského dozoru</u>	██████████ ██████████	██████████
<u>Celkem:</u>	<u>59 475 200.- Kč</u>	<u>71 964 922.- Kč</u>

PŘÍLOHA Č. 3 (Zároveň Příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 31.10. 2019	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 31.01.2020	Dílčí předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3A. <u>Dílčí etapa</u>	do 15.4.2020	Dílčí předání DSP pro železniční mosty v km 57,255 a v km 59,483, včetně diagnostiky a statického posouzení	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 31.5. 2020	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 31.08.2020	Definitivní předání DSPS kompletní dokladovou část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 30.11. 2020	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci
5A. <u>Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců od 4. dílčí etapy	Předání DSP se zpracováním požadavků dle dodatku č. 3, včetně konferenčního projednání technického řešení. Aktualizace dokumentace na DSÚ.	Protokol o provedení Díla
5B. <u>Dílčí etapa</u>	do 31.08. 2021	Nabytí právní moci stavebního povolení dle aktualizované dokumentace	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
5C. <u>Dílčí etapa</u>	do 1 měsíců od výzvy Objednatele nejpozději 30.11. 2022	Předání PDPS se zpracováním požadavků dle dodatku č. 3 <u>Předání dokumentace v rozsahu PDPS se zpracováním technického řešení dle požadavků dodatku č. 3, včetně specifikací výkonů a dodávek.</u>	Protokol o provedení Díla
5D. <u>Dílčí etapa</u>	do 1 měsíců od uzavření dodatku č.4; nejpozději do 31.10. 2023	Předání PDPS se zpracováním požadavků dle dodatku č. 4 <u>Předání dokumentace v rozsahu PDPS se zpracováním technického řešení dle požadavků dodatku č. 4, včetně specifikací výkonů a dodávek.</u>	Protokol o provedení Díla
5E. <u>Dílčí etapa</u>	nejpozději 15.11. 2023	Předání propagačního a present. materiálu dle požadavku dodatku č. 4	Protokol o provedení Díla
6. <u>Dílčí etapa</u>	39 měsíců (předpoklad 09/2024–12/2027)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 24 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	předpoklad do 04/2028 (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)		Po ukončení přeímacího řízení <u>Stavby</u> a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)