



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

"II/117 Lipnice – Spálené Poříčí (etapa IV a V)"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001321

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo 1. dodatku objednatele 8510001288

číslo 1. dodatku zhotovitele

číslo smlouvy objednatele : 8500009267

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

(dále jen „kontaktní osoby objednatele“)

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba: Ing. Radek Kozák, tel. [redacted]

e-mail: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 12. 09. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **II/117 Lipnice – Spálené Poříčí (etapa IV a V)** (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr **zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 104 – úsek V, II/117 Lipnice – Spálené Poříčí (etapa IV a V)**. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 3 880 299,94 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: -784 822,43 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD a dodatku č. 1
bez DPH: 26 031 345,43 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3 095 477,51 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 29 126 822,94 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Píseňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 2 vč. rozpočtu ke ZL**

objednatel :

zhotovitel:

V Plzni dne _____


V _____ dne _____

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák
jednatel komplementáře
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [redacted] dne 30. 10. 2025

Změnový list č. 2

Předmět díla:	II/117 Lipnice - Spálené Poříčí (etapa IV a V)			
Objekt:	SO 102 - úsek IV, SO 104 - úsek V, SO 301 - úsek IV, SO 303 - úsek V			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany			
TDS:	JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň			
Projektant:	Ing. Škubalová, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň			
Popis změny:				
Vícepráce:				
- Sanace podkladních vrstev - po odtěžení stávajícího podkladu komunikace, byly provedeny kontrolní zkoušky na zemní pláni s navrhovujícími výsledky. Bylo provedeno zkušební pole s navrženou sanací dle rozpočtu v tl. 250 mm, byly provedeny kontrolní zkoušky únosnosti zemní pláne, které opět nevyhovějí požadované hodnotě, bylo nutno provést sanaci v tl. 500 mm, kdy bylo dosaženo požadovaných hodnot (odst. 6)				
- V průběhu realizace stavby došlo k úpravě rozvozní vzdálenosti při odvozu vytěženého materiálu na skládku, v uvedeném oddílu méněpráci je proveden odpočet vzdálenosti odvozu dle PD a rozpočtu a v oddílu víceprací vzdálenost při realizaci (odst. 6)				
- Po prohlídce komunikací, využívaných jako přístupové a objízdné trasy v rámci realizace stavby bylo zjištěno jejich poškození a přistoupeno k opravě povrchů (odst. 4)				
- U autobusových zastávek (zářívů) došlo ke změně povrchu oproti PD na kamennou dlažbu, a to z důvodu architektonického řešení návsi, která bude realizována v roce 2026 městem Spálené Poříčí (odst. 4)				
- S ohledem na změnu odtokových poměrů v prostoru ZÚ bylo nutné provést převedení srážkových vod pomocí propustku na protilehlou stranu komunikace a jejich svedení do stávajícího silničního příkopu (odst. 6)				
- Z důvodu nedostatečného rytí stávajícího plynárenského zařízení v silničním tělese bylo nutné provést zvýšení nivelety komunikace a tím i rozšíření úpravy napojení místní komunikace v daném místě (odst. 6)				
Méněpráce:				
- V průběhu realizace stavby došlo k úpravě rozvozní vzdálenosti při odvozu vytěženého materiálu na skládku, v uvedeném oddílu méněpráci je proveden odpočet vzdálenosti odvozu dle PD a rozpočtu a v oddílu víceprací skutečná vzdálenost při realizaci (odst. 6)				
- U autobusových zastávek (zářívů) došlo ke změně povrchu oproti PD na kamennou dlažbu, a to z důvodu architektonického řešení návsi, která bude realizována v roce 2026 městem Spálené Poříčí - odpočet asfaltového souvrství v daném místě (odst. 4).				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel,		
	Jedná se o změnu:	podle odst. 4 a 6 § 222 zák. 134/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení, jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		3 095 477,51 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	650 050,28 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		3 745 527,79 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		25 235 183,16 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		26 031 345,43 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		29 126 822,94 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH		35 243 456,76 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-784 822,43 Kč	3 095 477,51 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	3 880 299,94 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,51		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany			
	TDS: JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 326 00 Plzeň			
	Projektant: Ing. Škubalová, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň			
	Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.2, fotodokumentace, situace, kopie stavebního deníku, ap.			

Rozpočet ke změnovému listu č. 2										
Název díla: IV/117 Lipnice - Spálené Poříčí (etapa IV a V)										
MĚNĚPRÁCE										
objekt 104 Komunikace - úsek V										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
10	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo vypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3 508,220	0,000	-3 508,220	98,00	343 805,56	0,00	-343 805,56
11	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo vypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	17 541,100	0,000	-17 541,100	2,30	40 344,53	0,00	-40 344,53
15	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6 314,796	0,000	-6 314,796	21,60	136 399,59	0,00	-136 399,59
51	58516512111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S modif. PMB 25/55-60 (obalované kamenivo střednězrnité - OKS) a rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	169,000	0,000	-169,000	394,83	66 726,27	0,00	-66 726,27
54	573111111	Postřik infiltranční PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	169,000	0,000	-169,000	19,70	3 329,30	0,00	-3 329,30
57	5732111081	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,35 kg/m2	m2	169,000	0,000	-169,000	10,40	1 757,60	0,00	-1 757,60
61	5771441411	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S PMB 45/80- 65(ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	169,000	0,000	-169,000	362,90	61 330,10	0,00	-61 330,10
118	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stejného a boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	408,000	341,000	-67,000	389,00	158 712,00	132 649,00	-26 063,00
119	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm vč. obloukových	m	416,160	347,820	-68,340	170,00	70 747,20	59 129,40	-11 617,80
120	916132113	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníku) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm a boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	408,000	341,000	-67,000	295,00	120 360,00	100 595,00	-19 765,00
121	59218003	krajník betonový silniční 250x125x100mm	m	416,160	347,800	-68,360	80,90	33 667,34	28 137,02	-5 530,32
136	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	59 788,288	35671,758	-24 116,530	1,30	77 724,77	46 373,29	-31 351,49
142	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (ekládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 703,790	0,000	-1 703,780	21,60	36 801,86	0,00	-36 801,86
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-784 822,43

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD										
objekt 104 Komunikace - úsek V										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
45	5646711111	Podklad z kameniva hrubého drceného HDK s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm - sanace	m2	5 154,000	10 308,000	5 154,000	221,25	1 140 322,50	2 280 645,00	1 140 322,50
115	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek a boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	429,000	496,000	67,000	221,00	94 809,00	109 816,00	14 807,00
117	58381015	kostka ležanostřípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	42,900	49,600	6,700	2 478,00	106 306,20	122 908,80	16 602,60
122	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého a boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	366,000	433,000	67,000	378,00	138 348,00	163 674,00	25 326,00
123	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	373,320	441,660	68,340	1 150,00	429 318,00	507 909,00	78 591,00
60	5771441411	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S PMB 45/80- 65(ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	63,500	2 542,200	2 478,700	362,90	23 044,15	922 564,38	899 520,23
56	5732111081	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,35 kg/m2	m2	63,500	5 100,100	5 036,600	10,40	660,40	53 041,04	52 380,64
3	113154333	Frézování živitného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez plekážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	3 935,750	6 429,950	2 494,200	37,00	145 622,75	237 908,15	92 285,40
52	569951133	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recykátem tl. 150 mm	m2	57,000	245,000	188,000	110,00	6 270,00	26 950,00	20 680,00
128	918732221	Stýčná pracovní spára při napojení nového živitného povrchu na stávající se zatřít za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez proleznutí spáry	m	677,000	831,300	154,300	35,00	23 695,00	28 085,50	5 400,50

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD									
objekt 104 Komunikace - úsek V									
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč	
89	890132121	Výšková úprava poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	15,00	8 970,00	0,51	4 574,70	68 620,50	
147	162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/šypalin z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	3 518,22	169,00	0,51	86,19	303 235,38	
148	572141112	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO II přes 40 do 80 mm	m2	2 484,20	504,00	0,51	257,04	641 109,17	
149	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC II 50 mm	m2	169,00	723,00	0,51	368,73	62 315,37	
150	56381008	kostka štípané dlažební žula velká 15/17	m2	189,00	1 600,00	0,51	818,00	137 904,00	
151	465513158	Dlažba svahu u opr. z upraveného lomového kamene žulového tř.200 mm do lože z C 25/30 pl. 10 m2	m2	4,20	3 120,00	0,51	1 591,20	6 683,04	
152	619551012	Zřízení propustků z trub plastových DN 400	m	7,06	2 780,00	0,51	1 417,80	9 924,60	
							0,51	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								1 229 782,96	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								3 095 477,81	