

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**Název zakázky: „Děčín ON – oprava zastřešení nástupišť v žst. Děčín, hl.n.“**číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-4234/2023**číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-23-001-GEBE**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: XXX č. účtu: XXX

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva**Korespondenční adresa:**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Děčín ON – oprava zastřešení nástupišť v žst. Děčín, hl.n.**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65023069** uzavřely dne 09. 11. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby, dne 31. 01. 2024 Dodatek č. 1, dne 02. 08. 2024 Dodatek č. 2, dne 09. 12. 2024 Dodatek č. 3 a následně dne 06. 06. 2025 Dodatek č. 4 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 (dále jen „Dodatek“).

- 1.3. Tento Dodatek je uzavírán v důsledku v níže uvedených okolností ve souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. Předmět dodatku

- 2.1 **Článek 3 odst. 3.3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby**, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **69 452 191,40 Kč**

slovy: Šedesát devět milionů čtyři sta padesát dva tisíc sto devadesát jedna korun českých a čtyřicet haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 5 Smlouvy."

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 4, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.2 **Článek 3 odst. 3.7 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby**, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním:

„Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 38 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **36 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **2 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v čl. 1.7.3.2 odst. 5 a čl. 1.11.5.1 odst. 3 Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP) a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí."

K posunu termínu dochází v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 4, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).

- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.

Přílohy: 1) Změnový list č. 4 vč. jeho příloh

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

elektronicky podepsal dne 02. 11.2025

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

elektronicky podepsal dne 30.10.2025

Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

elektronicky podepsal dne 23.10.2025

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 28540/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Děčín ON – oprava zastřešení nástupišť v žst. Děčín, hl.n.

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023069

Číslo původní Smlouvy: E650-S-4234-2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 4

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 10.1 Děčín hl.n. – výpravní budova

SO 40.1 Děčín hl.n. – nástupiště č.4 – oprava zastřešení

SO 40.2 Děčín hl.n. – nástupiště č.4 – oprava elektroinstalace

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních staveb

Stručný popis změny:

ZBV_4 dle § 222/ 6

Oprava/výměna dřevěných částí nosné konstrukce krovu – dílčí výměna krokví a částí nosného krovu (pozednice, plné vazby, výměna nosných prvků v nároží). Dále nutné příložkování všech krokví na celém objektu z důvodu plošné křivosti krovu – splnění předepsané rovinnosti dané výrobcem střešní krytiny.

ZBV_5a dle § 222/ 4

Práce spojené s realizací opravy konstrukce přístřešku 4. nástupiště, kde došlo k navýšení rozsahu nátěrů a práce s tím spojené u konstrukce zábradlí opěrné zdi, navazující na konstrukci řešeného přístřešku.

ZBV_5b dle § 222/ 6

Práce spojené s realizací opravy konstrukce přístřešku 4. nástupiště, kde došlo ke změně stavebního řešení u opravované výtahové šachty.

ZBV_6 dle § 222/ 6

Úprava rozvodů elektroinstalace a slaboproudých zařízení na nástupišti.

Prodloužení termínu realizace :

Výše uvedená ZBV jsou bez dopadu do podrobného harmonogramu. Avšak z důvodu kolize kolejových a hlavně trakčních výluk v uvedené žst není možné v jednou kalendářním roce opravit více jak jedno nástupiště, v roce 2024 se realizovalo nástupiště č.3, v roce 2025 nástupiště č.4, v roce 2026 se bude realizovat nástupiště č.2. Z toho důvodu se prodlužuje lhůta pro dokončení stavebních prací na celkem 36 měsíců, lhůta pro dokončení díla bude činit celkem 38 měsíců.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	63 358 616,33 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	65 878 551,85 Kč bez DPH
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	69 452 191,40 Kč bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	4 888 256,08	6,70	1,01
MÉNĚPRÁCE	1 314 616,53	2,07	0,00
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		4,63	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			1,01

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	6,13	1,116
Hodnota změn tohoto ZL	4,63	1,01
CELKEM	10,76	2,126

ZBV je: ☒ **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**
☐ **s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,**
☐ **s dopadem do konečného termínu dokončení díla**

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/ 4,6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) ☐ z rezervy stavby
d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 4

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
ZBV 4	SO 10.1 (ZL3)	26 580 103,79	3 782 001,75	981 653,35	29 380 452,19
ZBV 5a	SO 40.1	3 032 054,93	225 129,19	332 963,18	2 924 220,94
ZBV 5b	SO 40.1	2 924 220,94	640 616,62	0,00	3 564 837,56
ZBV 6	SO 40.2	152 735,17	240 508,52	0,00	393 243,69
Celkem:			4 888 256,08	1 314 616,53	

1) Zhotovitel: ve věcech technických, **STRABAG Rail, a.s.**

Xxx

STRABAG Rail, a.s. Ústí n.L.

el. podepsal dne 22.10.2025

Digitální podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: xxx

el. podepsal dne 22.10.2025

Digitální podpis

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: xxx

el. podepsal dne 22.10.2025

Digitální podpis

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: xxx

el. podepsal dne 22.10.2025

Digitální podpis

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: xxx

el. podepsal dne 22.10.2025

Digitální podpis

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒ **Zamítám** ☐
schvaluji s podmínkou ☐

Jméno: xxx

el. podepsal dne 23.10.2025

Digitální podpis