

Změnový list č.1

kterým objednatel a zhotovitel sjednávají následující změnu smlouvy o dílo

Název projektu: "Dům s pečovatelskou službou Mlýnská"	Změnový list pořadové č.: 1 Úprava založení, ležaté kanalizace a rozsahu výkopových prací
Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 201600401/0182/16/PS číslo objednatele: 6216051919 ze dne: 4.5.2016	Datum převzetí tohoto listu objednatelem: Datum převzetí tohoto listu zhotovitelem:
Objednatel/Investor: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 602 00 Brno	Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing.Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO	Poznámky:
Seznam závazných podkladů/dokumentů pevně připojených k tomuto změnovému listu:	
Položkový rozpočet - č.1 BET 01-01 Technická zpráva BET 02-01 Základové konstrukce-tvar D1.1.02-01 Půdorys 1.NP D1.1.11 Řez C-C ZTI 03-01 Půdorys základů ZTI 15-01, ZTI 16-01, ZTI 17-01, ZTI 18-01 Podélné řezy svodným potrubím	
Popis změny: Změna počtu a polohy pilot, rozsahu výkopových prací, úprava ležaté kanalizace a retenční nádrže	
Důvod změny: Sondy vyhodnotily geologický profil a zároveň určily cihelně štěrkové navážky o mocnosti 2,5m. Sondy neobjevily žádné souvislé podzemní stavby. Po zhrnutí ornice GD byly zjištěny suterénní zdi, které se geologickým průzkumem nezjistily. Zjištění zděného podzemní podlaží s navázkou cihel způsobilo posun pilot mimo tyto zdi a kabelovou komoru. Zároveň bylo nutné zvýšit úroveň ležaté kanalizace a retenční nádrže, aby se se snížilo množství výkopů v navázkách.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH : 1 113 567,- Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn: 68 dnů
Pozn:	
Podpis objednatele/Investora: (razítko a podpis)	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis)	Datum: