

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zpracování hydrogeologického průzkumu ze dne  
15. 5. 2017**

*na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Průzkum ekologické zátěže území – vozovna autobusů a část garáže mezi ulicemi Slavíkova a U Vozovny“ (dále jen „Smlouva o dílo“)*

mezi:

**Objednatel: Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ:00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**Příjemce: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba**

se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava Poruba

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

zastoupený panem Ing. Petrem Mihálíkem, starostou

k podpisu oprávněná paní Jarmila Holušová, pověřená zastupováním odboru rozvoje obvodu

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu [REDACTED]

**dále jen „objednatel“**

**Zpracovatel: G-Consult, spol. s.r.o.**

se sídlem Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

zapsán v obchodním rejstříku vedeného KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

IČ: 64616886

DIČ: CZ64616886

zastupující: Ing. Michal Kofroň, jednatel společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

**dále jen „zhotovitel“**

**I.**

**Úprava smlouvy**

Na základě dohody obou stran se v čl. 2 Smlouvy o dílo tímto Dodatkem mění doba dodání.

Doba dodání se na základě nově zjištěných skutečností prodlužuje o 30 kalendářních dnů od lhůty dodání stanovené v čl. 2 Smlouvy o dílo.

Vyhotovení díla specifikovaného v čl. 1 Smlouvy o dílo bude nově dodáno nejpozději do 5 měsíců od zahájení plnění, a to způsobem a na místo dodání uvedené v čl. 3 Smlouvy o dílo.

Na základě těchto nově zjištěných skutečností se upravuje čl. 4 Smlouvy o dílo, kdy se započítávají finanční náklady na dodatečné plnění (vícepráce). Výčet vícepráce tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy. Mění se stanovená cena za vyhotovení hydrogeologického průzkumu a analýzy rizik v části garáží v areálu DP Ostrava mezi ulicemi Slavíkova a U Vozovny, 708 00 Ostrava - Poruba a upřesňuje se také celková nabídková cena za vyhotovení díla.

Předmět	Dílčí části	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
<b>vozovna autobusů</b> v areálu DP Ostrava mezi ulicemi Slavíkova a U Vozovny, 708 00 Ostrava - Poruba	hydrogeologický průzkum	149 500	31 395	180 895
	analýza rizik	39 500	8 295	47 795
<b>část garáží</b> v areálu DP Ostrava mezi ulicemi Slavíkova a U Vozovny, 708 00 Ostrava - Poruba	hydrogeologický průzkum	200 400	42 084	242 484
	analýza rizik	42 000	8 820	50 820
<b>Vyhotovení z průzkumu zátěže</b> <b>Zprávy ekologické</b>		47 000	9 870	56 870
<b>Celková nabídková cena</b>		478 400	100 464	578 864

Všechny ostatní body Smlouvy o dílo ze dne 15. 5. 2017 zůstávají v platnosti.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zpracovatel.

Veškeré změny tohoto Dodatku lze provést pouze písemně.


Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami, nejdříve však dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku a že tento Dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

**Příloha č. 1** Oznámení o průběhu geologických prací

V Ostravě dne ..... 01 -09- 2017 .....

V Ostravě dne ..... 01 -09- 2017 .....

Za objednatele:




Jarmila Holušová  
pověřená zastupováním odboru rozvoje obvodu

Za zpracovatele:



Ing. Michal Kofroň  
jednatel  
G-Consult, spol. s.r.o.



# G-Consult, spol. s r.o.

Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava-Přívaz

Společnost je držitelem certifikátů  
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Poruba		
ZPRACOV. ORO [signature]	ROČNÍ 27-07-2017	Č. ÚSPOR. 25
URČ. ZNÁK.	PŘÍLOHY 0	POČET LISTŮ 1
SIL. ČN. / LH.	C. J. POR 375957/2017	

Statutární město Ostrava, obvod Poruba  
p. Jarmila Holušová  
Odbor rozvoje obvodu  
Klimkovická 55/28  
708 56 Ostrava - Poruba

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
GC-2017- 0428

VYŘIZUJE / LINKA  
ŠMÍT/22

OSTRAVA:  
25.7.2017

VĚC:

**Oznámení o průběhu geologických prací a AR v areálu DPMO mezi ulicemi Slavíkova a U Vozovny a žádost o vypracování Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo**

Na základě smlouvy o zpracování hydrogeologického průzkumu č. 2017/12/23/0229 parafované dne 15.5.2017 realizuje společnost G-Consult, spol. s r.o. dohodnuté průzkumné práce. Výsledky průzkumných prací, spočívající v ověření kontaminace, jsou limitovány dobou plnění 4 měsíce od podpisu smlouvy. Po provedení terénních prací bude dle smluvního vztahu vyhotovena závěrečná zpráva a Analýza rizik, resp. z kalkulovány náklady na případný sanační zásah na vodách a zeminách v případě ověření kontaminace.

Práce byly zahájeny v červnu 2017 na dílčí lokalitě - kolonii garáží, která je lokalizována podél ulice Slavíkova v Ostravě-Porubě, terénní práce byly ukončeny, zahájena byla fáze vyhodnocování a zpracování Analýzy rizik. Druhá část zkoumaných ploch, resp. areálu, zahrnuje remízu autobusů dopravního podniku města Ostravy v Porubě (dále DPMO). O této ploše proběhlo několik jednání mezi pracovníky G-Consult, spol. s r.o. a zástupci DPMO.

Na jednáních byly dohodnuty postupy prací a technického zabezpečení, vymezeny podmínky, jak po realizaci vrtných prací upravit poškozené plochy atd. K projednávání lokalizace vrtů v DPMO bylo přistoupeno s veškerou péčí. Podle sdělení pracovníků DPMO nejsou na dané lokalitě známy průběhy podzemních sítí (s výjimkou parovodu) a nelze tedy ze strany DPMO garantovat, že v daných místech se sítě nenacházejí. Za veškeré škody tedy zodpovídá a hradí je zhotovitel, G-Consult, spol. s r.o.

Při projednávání uvedených aspektů došlo k výraznému časovému posunu proti harmonogramu prací, především v areálu DPMO. Zhotovitel byl nucen veškeré lokalizace vrtů (stanovená místa návrtů) odkopat pod úroveň předpokládaného průběhu inž. sítí. Ve všech místech odkopů byly ověřeny energetické kabely, případně kanalizace, o nichž neměl správce areálu informace.

Za uvedeného stavu musely být práce v areálu DPMO přerušeny a dne 19.7.2017 proběhlo v DPMO na Slavíkově ulici terénní šetření, mezi zástupci DPMO (p. Karel Žaluda - vedoucí střediska správa a údržba ostatního majetku), G-Consult, spol. s r.o. (Ing. Radan Šmít - vedoucí projektu) a městského obvodu Poruba - p. J. Holušová a Ing. L. Svoboda (odbor rozvoje obvodu). Na terénním šetření bylo zástupcem DPMO stanoveno jak technologicky realizovat opravy návrtů (podlahy provrtány přes betony diamantovým vrtákem - porušena izolace) v místech izolací a mimo ně na betonových plochách.

Zhotovitel navrhl na jednání realizaci náhradních pozic vrtů, mimo trasy kabelů v betonových plochách. Zhotovitel navrhuje probítí otvorů v betonu (50 x 100 cm), provedení předkopů do 1.5 m (pod betonovými plochami) a v místech bez indikace inž. sítí dokončení vrtného průzkumu. Po ukončení vrtů se poškozené betonové plochy uvedou do původního stavu. S tímto postupem zástupce DPMO souhlasil.

Z uvedeného popisu průběhu projektu je zřejmé, že došlo k značné časové ztrátě, která ohrožuje termín ukončení díla, ke kterému se zhotovitel zavázal.

Zapsán v OR KS v Ostravě

oddíl C, vložka 9104

IČ

64616886

DIČ


CZ64616886

TELEFON

+420 597430911


MAIL / WEB

info@g-consult.cz  
www.g-consult.cz



**G-Consult, spol. s r.o.**

Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava-Přívoz




Dosud nejsou na lokalitě DPMO ukončeny technické ani laboratorní práce, které jsou podkladem ke zpracování závěrečné zprávy a Analýzy rizik.

Na základě výše uvedeného zdůvodnění žádáme o zpracování dodatku č.1 původní smlouvy, kterým by byl upraven, posunut původní termín o cca 30 dnů, což umožní definitivní vypracování nezbytných podkladů pro závěrečnou zprávu a Analýzu rizik.

Dodatek č.1 by rovněž zahrnoval vícepráce spojené s předkopy pro realizaci vrtů. Opravy izolací podlah a předkopy v betonu pro realizaci vrtů si vyžádaly dosud náklady ve výši 12 400,- Kč. Částka bude na základě Vašeho požadavku přesně vyčíslena.

S pozdravem



Ing. Michal KOFROŇ  
Jednatel společnosti

Zapsán v OR KS v Ostravě

oddíl C, vložka 9104

IČ

64616886

DIČ

CZ64616886

TELEFON

+420 597430911

MAIL / WEB

[info@g-consult.cz](mailto:info@g-consult.cz)  
[www.g-consult.cz](http://www.g-consult.cz)