

Dodatek č. 1

č.j.: KRPL-108870-42/ČJ-2024-1800VZ

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č.j.: KRPL-108870-37/ČJ-2024-1800VZ

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 84548881/0710

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Petra Bártlová, oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "**objednatel**"

a

KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.

zastoupený:

se sídlem: Nová 392, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec

IČ: 02862492

DIČ: CZ02862492

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 264359068/0300

Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34018

dále jen "**zhotovitel**"

**„Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje
- Jablonec nad Nisou, ul. 28. října“**

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu změny termínu plnění, která byla vyvolána navýšením objemu prací při rekonstrukci střešního pláště a nepříznivými povětrnostními podmínkami. Uvedené okolnosti měly vliv na harmonogram stavby a prodloužily časovou náročnost prací.

Vliv navýšení objemu prací na cenu za dílo není předmětem tohoto dodatku. Bude řešen v samostatném dodatku smlouvy o dílo.

III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo

Termín plnění:

Termín zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (tím se rozumí např. možnost objednat materiál atd. - stavební činnosti nelze zahájit před předáním staveniště)

Předání a převzetí staveniště: **15.04.2025**

Objednatel je oprávněn předat staveniště zhotoviteli i před uvedeným termínem, pokud budou ukončeny či pozastaveny předchozí stavební úpravy objektu (rekonstrukce elektroinstalace a sociálních zařízení). Dřívější předání a převzetí staveniště nemá vliv na níže uvedený termín dokončení prací. Dřívější předání staveniště je výhradně na uvážení objednatele, zhotovitel není oprávněn se dřívějšího předání staveniště dožadovat. Zhotovitel není povinen staveniště převzít v dřívějším termínu, pokud mu to neumožňuje stav přípravy stavby či kapacitní možnosti.

Dokončení stavebních prací: **31.10.2025**

Odstranění vad a nedodělků: **do 30 kalendářních dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli** (pokud nebude v soupisu zjištěných vad a nedodělků uvedeno jinak).

textem

Termín plnění:

Termín zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (tím se rozumí např. možnost objednat materiál atd. - stavební činnosti nelze zahájit před předáním staveniště)

Předání a převzetí staveniště: **15.04.2025**

Objednatel je oprávněn předat staveniště zhotoviteli i před uvedeným termínem, pokud budou ukončeny či pozastaveny předchozí stavební úpravy objektu (rekonstrukce elektroinstalace a sociálních zařízení). Dřívější předání a převzetí staveniště nemá vliv na níže uvedený termín dokončení prací. Dřívější předání staveniště je výhradně na uvážení objednatele, zhotovitel není oprávněn se dřívějšího předání staveniště dožadovat. Zhotovitel není povinen staveniště převzít v dřívějším termínu, pokud mu to neumožňuje stav přípravy stavby či kapacitní možnosti.

Dokončení stavebních prací: **31.12.2025**

Odstranění vad a nedodělků: **do 15 kalendářních dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli** (pokud nebude v soupisu zjištěných vad a nedodělků uvedeno jinak).

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 03-11-2025

objednatel:



V Liberci dne: 03-11-2025

zhotovitel:



jednatel

KVABY s.r.o. ①
... kvalitní bydlení
Nová 392, 460 10 Liberec X - Františkov
IČ 02862492, DIČ CZ02862492