

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jan Hausel, investiční technik, [REDACTED]

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

INBEST spol. s r.o., Rudolfovska 64/34, 370 01 České Budějovice, Ing. Michael Šmucr

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Verša Road s.r.o., Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: MI Roads, a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň. 180 00 Praha 8

IČO: 17331099

DIČ: CZ17331099

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 123-6606630207/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B,

ve vložce 27461

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady [REDACTED]

Ing. Marek Steiner, člen správní rady [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Ivan Tuček

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Josef Král, [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Tomáš Masaryk, [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Masaryk, [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Most ev. č. 10546 – přes potok v Sepekově**“, ze dne 9.4. 2025 takto:

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/097/25, č. zhotovitele MIROS25500083 ze dne 9.4.2025 (dále též jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Most ev. č. 10546 – přes potok v Sepekově**“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

Dalším důvodem změny Smlouvy je náročnější demolice původní nosné konstrukce, kde bylo oproti předpokladu zadávací dokumentace zjištěno neporušené příčné předpětí nosné konstrukce. Dále jiné uložení křídel původního mostu, kde oproti zadávací dokumentaci zasahovalo toto až na úroveň základů původního mostu. Tato křídla na opěře OP 2 byla v kolizi s mikropilotami a musela být odstraněna v celém rozsahu. Následně musel být proveden zpětný zásyp nakupovaným materiálem do úrovně roviny vrtání pilot. Na opěře OP 1 byla na základě doporučení geotechnika provedena sanace z nakupovaného materiálu. Bohužel dne 28. 8. 2025 došlo vlivem dešťů k vyplavení stavby a stavební práce musely být přerušeny. Výše uvedené skutečnosti, které vznikly nezávisle na vůli smluvních stran, si vyžádají prodloužení termínu díla o 30 kalendářních dnů.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba plnění, odst. 1 Smlouvy, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku III. Doba plnění, odst. 1. Smlouvy:

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 30 kalendářních dnů ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
- b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do **150** kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.
- c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci (případně pro uvedení stavby do provozu) spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do **60** kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto článku smlouvy.

Nové znění článku III. Doba plnění, odst. 1. Smlouvy:

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 30 kalendářních dnů ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
- b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do **180** kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.
- c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci (případně pro uvedení stavby do provozu) spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do **60** kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto článku smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	18 972 335,47 Kč
DPH 21 %:	3 984 190,45 Kč
cena celkem s DPH:	22 956 525,92 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	18 076 738,46 Kč
DPH 21 %:	3 796 115,08 Kč
cena celkem s DPH:	21 872 853,54 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/097/25, č. zhotovitele MIROS25500083 ze dne 9.4.2025, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 1 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1166/2025/RK-25 ze dne 23. 10. 2025.

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Elektronický podpis: 3.11.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

V Praze dne

z a z h o t o v i t e l e :

.....
Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady MI Roads a.s.

Ing. Zdeněk Ludvík

Digitální podpis:
29.10.2025 17:19:48

Ing. Marek Steiner

Digitální podpis:
29.10.2025 07:31:51

Stavba : Most ev.č.10546-2 přes potok v Sepekově
Investor: Jihočeský kraj, U zimního stadionu, České Budějovice
Projektant: Rušar mosty s.r.o.
TDS : INBEST spol. s.r.o., Rudolfová 34, 37001 České Budějovice
Zhotovitel : MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

		ZMĚNOVÝ LIST č.1			ZMĚNOVÝ LIST č.2
Objekt	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2
SO 171 Zatimní lávka	807 274,54	0,00	807 274,54		
SO 181 Přechodné dopravně inženýrská opatření	1 940 459,43	-1 615 333,44	325 125,99		
SO 201 Most	16 224 601,50	719 736,43	16 944 337,93		
CENA STAVBY BEZ DPH	18 972 335,47	-895 597,01	18 076 738,46		
Celkem stavba bez DPH	18 972 335,47	-895 597,01	18 076 738,46		
DPH 21%	3 984 190,45	-188 075,37	3 796 115,08		
CENA VČETNĚ DPH	22 956 525,92	-1 083 672,38	21 872 853,54		

Schválil:	podpis :	datum :
Zadavatel : Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice		
TDS :TDS : INBEST spol.s.r.o.		
Ing. Michael Šmucr		
zhotovitel: MI Roads a.s.	Jana	Digitálně podepsal Jana Kačírková Datum: 2025.10.26 09:11:06 +01'00'
Projektant: Rušar mosty s.r.o.	Kačírková	
Ing. Šárka Pokorná		

ZMĚNOVÝ LIST č.1A

SO 181 Přechodné dopravné inženýrská opatření
Most ev.č.10546-2 přes potok v Sepekově

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
1	2	3	4	5	6	7
		MĚNĚPRÁCE				
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - RECYKLACE	T	1 576 000	0,000	-1 576,000
2	11316	ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ	M3	84,000	0,000	-84,000
3	11332	ODSTRANENÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTIMELENÉHO	M3	84,000	0,000	-84,000
5	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	704,000	0,000	-704,000
6	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	704,000	0,000	-704,000
7	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	560,000	0,000	-560,000
8	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	560,000	0,000	-560,000
11	58301	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	560,000	0,000	-560,000
		Měněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		VÍCEPRÁCE				
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
8	9	10	11
73.31	115 536,56	0,00	-115 536,56
723.57	60 779,88	0,00	-60 779,88
531.53	44 648,52	0,00	-44 648,52
270.74	190 600,96	0,00	-190 600,96
876.03	616 725,12	0,00	-616 725,12
88.87	49 767,20	0,00	-49 767,20
191.65	107 324,00	0,00	-107 324,00
767.77	429 951,20	0,00	-429 951,20
	1 185 382,24	0,00	-1 615 333,44
	248 930,27	0,00	-339 220,02
	1 434 312,51	0,00	-1 954 553,46
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	1 185 382,24	0,00	-1 615 333,44
	248 930,27	0,00	-339 220,02
	1 434 312,51	0,00	-1 954 553,46

Změny stavby, odůvodnění víceprací a méněprací - ZL 1A -B

SO 181: odpočet nerealizovaných výhyben, jakožto požadavku autobusů ve stupni PDPS. Při projednání DIO k realizaci, již tento požadavek nebyl aktuální.

SO 201: p.č.19+27 - dopřesnění tonáže výztuže dle statického výpočtu k RDS

p.č.34 - po dohodě s TDS a Povodím budou základové prachy v korytě Milevského potoka realizované jako kamenné prolité řídkým betonem. Důvodem změny je vysoká hladina spodní vody, která nedovoluje provedení betoných úložných prachů.

p.č.36 - částečný odpočet položky dlažby na MC, důvodem změny je požadavek odboru životního prostředí na zanechání inundačního prostoru mostu v co nejpřirozenější podobě.

p.č.2 - nenaplnění předpokladu z PDPS ohledně nutnosti čerpání jen po dobu stavebních prací, tj. 8hodin denně. Na stavbě muselo být kvůli vysoké hladině podzemní vody čerpání v režimu 24/7.

p.č.4 - vykopávky týkající se úložných prachů v korytě potoka

p.č.7 - uložení výkopku od úložných prachů v korytě potoka na mezideponii

p.č.15 - sanační vrstvy :u OP1 na doporučení geologa stavby provedena vrstava z nakupovaného materiálu 32/63 kvůli zlepšení poměrů v místě základové spáry (viz.vyjádření geologa v SD ze dne 8.7.2025). Kvůli odbourání křídel na OP2 byla přetěžena základová spára cca o 2 m . Dle doporučení geologa stavby se pro zpětný zásyp použil nakupovaný materiál 0/125 (viz.vyjádření geologa v SD ze dne 22.7.2025).

p.č.53 - ochrana geotextilií penetračního nátěrů základů

p.č.1N +2N - úprava v RDS - kvůli vysoké hladině podzemních vod budou úložné prachy v korytě řeky kamenné prolité betonem

p.č.3N - úprava RDS dle požadavku týkající záměny kamenné dlažby do betonu v inundačním prostoru mostu za proklínovanou kamenitou rovnatinu.

p.č.4N - dle RDS základové konstrukce natřeny penetračním nátěrem