

**DODATEK č. 1 (ev. č. S180/2025/0167/OIV),
ke smlouvě o dílo č. S180/2025/0098/OIV – dále jen SOD**

„MŠ Kladská 25/2187, pobočka Šumavská 32/809 - rekonstrukce kuchyně a zázemí“

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Městská část Praha 2**
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Jan Korseska, starosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: [REDACTED]
Tel: 236 044 147 (oddělení investic)

Zhotovitel: **PARECO s.r.o.**
Zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl C101262
Sídlo: Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5
IČ: 27165329
DIČ: CZ27165329
Zastoupený: Pavel Řečinský, jednatel společnosti
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

II. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „MŠ Kladská 25/2187, pobočka Šumavská 32/809 - rekonstrukce kuchyně a zázemí“ došlo v průběhu provádění prací k upřesnění skutečného rozsahu prací a ke změnám rozsahu prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou zapsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně rozsahu a ceny díla dle smlouvy o dílo č. S180/2025/0098/OIV uzavřené dne 29. 4. 2025

III. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla se rozšiřuje v rozsahu položek uvedených ve změnovém listě č. 1 (vícepráce) a současně se poníží o práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny – tj. o méněpráce uvedených ve změnovém listě č. 1. Soupis víceprací a méněprací je uveden ve změnovém listě č. 1.

Změnový list č. 1 je uložen u objednatele.

IV. VZMEZENÍ LHŮT

Článek IV., odst. 3 termín pro ukončení prací se s ohledem na rozšíření prací a nevhodné klimatické podmínky pro práce na zastřešení zázemí kuchyně prodlužuje do 30. 9. 2025.

V. CENA DÍLA

Původní znění článku V. Cena díla, odst. č. 1, se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena díla dle SoD ve výši **5 918 318,08 Kč bez DPH, tj. 7 161 164,88 Kč vč. DPH** je změněna na základě odsouhlasených položek ve změnovém listě č. 1.

Po uzavření tohoto dodatku č. 1 se cena díla zvýší o 656 135,55 Kč bez DPH, tj. 793 924,01 Kč vč. DPH.

MŠ Kladská 25/2187, pobočka Šumavská 32/809 - rekonstrukce kuchyně a zázemí	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
cena dle SoD	5 918 318,08	1 242 846,80	7 161 164,88
D 1 (VP - MP)	656 135,55	137 788,46	793 924,01
Cena celkem v Kč	6 547 453,63	1 380 635,26	7 955 088,89

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S180/2054/0098/OIV ze dne 29. 4. 2025 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je platný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek č. 1 bude podepsán elektronicky.

V Praze dne

za objednatele

Jan Korseska
starosta MČ Praha 2

za zhotovitele

Pavel Řečinský
jednatel společnosti

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve
smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od - do -

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 560 ze dne 22. 9. 2025

.....
Ing. Petr Grametbauer
vedoucí odboru majetku a investic

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš