

DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ
ze dne 11.1. 2024 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatků č.1, č.2 a č.3
Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000854
Číslo smlouvy konzultanta: 24-100
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
(dále jen „**Dodatek č. 4**“)

Název související veřejné zakázky: **D3 0301, 0302 Praha - Jílové u Prahy - Hostěradice, DSP, IČ k SP vč. MPP, TP (bez BIM)**

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn. A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupen:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Společnost PRAGOPROJEKT/AMBERG – RD PP pro velké zakázky 2023 PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: KB a.s.
při elektronickém podpisu tohoto Dodatku č. 3 zastoupen: na základě plné
moci z 01.07.2024
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Jako správce společnosti „PRAGOPROJEKT/AMBERG – RD PP pro velké zakázky 2023“

a

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: Ptašinského 313/10, Ponava, 602 00 Brno
IČO: 49446703
DIČ: CZ49446703
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120

zastoupena na základě plné moci společností PRAGOPROJEKT, a.s., za kterou při elektronickém podpisu tohoto Dodatku č. 4 jedná na základě plné moci z 01.07.2024

Jako společník společnosti „PRAGOPROJEKT/AMBERG – RD PP pro velké zakázky 2023“

(oba společníci společnosti společně dále jen „konzultant“) na straně druhé

Preamble

Vzhledem k tomu, že:

- objednatel a konzultant uzavřeli dne 11.1.2024 Smlouvu na akci D3 0301, 0302 Praha – Jílové u Prahy – Hostěradice, DSP, IČ k SP vč. MPP, TP (bez BIM), jejímž předmětem je vyhotovení Aktualizace Záměru projektu, vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP, resp. DUSP bez BIM (dokumentace ke stavebnímu povolení) včetně související přílohy BOZP, výkon inženýrské činnosti k SP (stavebnímu povolení) včetně majetkoprávního vypořádání, vyhotovení vizualizace a technická pomoc;
- dále dne 7.8.2024 uzavřeli dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem byla úprava rozsahu služeb a s tím související navýšení ceny plnění, dne 3.6.2025 dodatek č. 2, jehož předmětem byla další úprava rozsahu služeb a s tím související navýšení ceny plnění a dne 6.8.2025 dodatek č. 3, jehož předmětem byla další úprava rozsahu služeb a s tím související navýšení ceny plnění;
- na základě Dodatku č. 3 ke Smlouvě bylo provedeno testování úsekových modelů lávky ve větrném tunelu a následné vyhodnocení náchylnosti lávky ke ztrátě stability vlivem působení větru. Při testování a následném vyhodnocení byla zjištěna dostatečná odolnost lávky při reálných rychlostech větru proti ztrátě stability ve formě gallopingu a torzní divergence, prokázalo se však značné riziko ztráty aeroelastické stability lávky ve formě kroutivě ohybového flutteru. Lávkou tak bude třeba doplnit o vhodné aerodynamicky tvarované prvky/doplňky, které zvýší kritickou rychlost větru, při které modelově dochází ke ztrátě stability. Účinnost takových úprav je třeba dodatečně otestovat na modelech ve větrném tunelu;
- v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a současně tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky;

se smluvní strany dohodly na uzavření následujícího

DODATKU č. 4 ke SMLOUVĚ

Článek I. Úprava rozsahu služeb

Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 4 dohodly na úpravě čl. I., odst. 1. Smlouvy – Předmět smlouvy v následujícím rozsahu:

- Rozsah služeb týkající se projektové dokumentace DUSP-DI se rozšiřuje o návrh aerodynamických úprav a doplňků tvaru lávky, úpravu dosavadních modelů o tyto úpravy a doplňky, provedení a vyhodnocení testů těchto upravených modelů ve větrném tunelu v rámci nové položky D.1.2.4 Zkoušky lávky pod mostem Sázava na fyzických modelech ve větrném tunelu – 3. modelování a testování.

Článek II. Úprava ceny za poskytování služeb

Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla v souvislosti s rozšířením rozsahu služeb dle čl. I. tohoto Dodatku č.4 v tom smyslu, že cena za poskytnutí služeb dle čl. I., odst. 1. Smlouvy v části DUSP-DI se navyšuje o **590.000,- Kč bez DPH**. Celková cena plnění podle čl. II. odst. 1 Smlouvy po navýšení na základě Dodatku č. 4 tak činí celkem **194.979.248,- Kč bez DPH**.

REKAPITULACE CENY:

Celková cena plnění dle Smlouvy v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb dle Smlouvy v Kč včetně DPH
143 613 800-	30 158 898	173 772 698

Navýšení ceny plnění dle Dodatku č.1 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Navýšení ceny Služeb dle Dodatku č.1 v Kč včetně DPH
4 592 844	964 497	5 557 341

Opce na DUSP-DI + IČ ke společnému povolení v Kč bez DPH	DPH v Kč	Opce na DUSP-DI + IČ ke společnému povolení v Kč včetně DPH
42 328 204	8 888 923	51 217 127

Navýšení ceny plnění dle Dodatku č.2 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Navýšení ceny plnění DUSP-DI dle Dodatku č.2 v Kč včetně DPH
2 446 400	513 744	2 960 144

Navýšení ceny plnění dle Dodatku č.3 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Navýšení ceny plnění DUSP-DI dle Dodatku č.3 v Kč včetně DPH
1 408 000	295 680	1 703 680

Navýšení ceny plnění dle Dodatku č.4 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Navýšení ceny plnění DUSP-DI dle Dodatku č.4 v Kč včetně DPH
590 000	123 900	713 900

Celková cena plnění po Dodatku č. 1 až 4 a vč. opce v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb po Dodatku č. 1 až 4 a vč, opce v Kč včetně DPH
194 979 248	40 945 642	235 924 890

Rekapitulace celkové ceny plnění po Dodatku č.4 dle jednotlivých položek předmětu plnění
(v Kč bez DPH):

DUSP-DI	137 977 734
Aktualizace záměru projektu	723 800
IČ ke sloučenému povolení	48 220 370
Vizualizace, videokompozice, fotokompozice ...	4 636 344
Technická pomoc objednateli	3 421 000
CELKEM	194 979 248

**Článek III.
Harmonogram**

Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s rozšířením rozsahu služeb podle čl. I. tohoto Dodatku č. 4 se smluvní termíny žádným způsobem nemění.

**Článek IV.
Úprava podmínek provádění díla**

Na základě tohoto Dodatku č. 4 nedochází k úpravě podmínek provádění díla (služeb).

**Článek V.
Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že rozšíření rozsahu služeb podle čl. I. tohoto Dodatku č. 4 považují za Variaci ve smyslu Článku 5 Vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem – Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody) (dále jen „**Smluvní podmínky**“), které jsou nedílnou součástí Smlouvy, a tento Dodatek č. 4 smluvní strany považují za úplnou a konečnou dohodu ve smyslu Pod-čl. 5.2. Smluvních podmínek o hodnotě a všech dopadech této Variace (vč. dopadu do smluvních termínů).
2. Smluvní strany dále prohlašují, že tímto Dodatkem č. 4 jsou zcela vypořádány veškeré případné nároky konzultanta vůči objednateli na navýšení smluvní ceny a/nebo prodloužení smluvních termínů v souvislosti s rozšířením rozsahu služeb uvedeným v čl. I. tohoto Dodatku č. 4.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně nedotčená tímto Dodatkem č.4, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Tento Dodatek č.4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.4 smlouvy uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.
6. Tento Dodatek č.4 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**uznávaný elektronický podpis**“) oprávněných zástupců obou smluvních stran do tohoto Dodatku č. 4. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Registr smluv**“). Konzultant souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv. Zveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 tvoří následující příloha:
 - Příloha č. 1 – Specifikace obsahu a ceny dokumentace DUSP-DI.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.4 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY.

Za objednatele:

V Praze dne dle data elektronického
podpisu

Za konzultanta:

V Praze dne dle data elektronického
podpisu

 Digitálně podepsal

 Datum: 2025.10.24
12:34:09 +02'00'

na základě plné moci z 01.07.2024

Digitálně podepsal:

Datum: 27.10.2025 18:49:43 +01:00