

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

městská část Praha 12

zastoupená: Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou
se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 00231151; DIČ: CZ00231151
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; číslo účtu: 2000762389/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Ludva s.r.o.

zastoupená: Jaromírem Ludvíčkem, jednatelem
se sídlem: Perálec 85, 539 44 Proseč
IČO: 09743197; DIČ: CZ09743197
bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 6000354359/0800
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 46809.
(dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel společně dále též jen „smluvní strany“)

smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č. SML 2025/323 ze dne 01. 07. 2025 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Odstranění sušáků a zpevněné plochy pod nimi na území městské části Praha 12, rok 2025“ (dále jen „Smlouva“):

ZMĚNA SMLOUVY

II. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací, které vznikly v průběhu realizace díla a které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy. Dodatečné práce nemění celkovou povahu zakázky. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku a s tím spojenou nutností dodatečných prací, je zjištění nesouladu mezi původními cenovými odhady na základě provedených sond a skutečným stavem konstrukcí. Proti sondám se ve skutečnosti lišila mocnost betonu u položek:
 - Rabynská 746 – 747 o 5,86 m³ (14 m³ místo 8,14 m³),
 - Otradovická 726-729 o 15,36 m³ (33 m³ místo 17,64 m³),
 - Rytířova 778 o 8,63 m³ (12,95 m³ místo 4.32 m³),
 - Kutilova 3063-3065 o 5,40 m³ (12,95 m³ místo 9,80 m³),
 - Pejevové 3124 x Plevenská o 1,65 m³ (4,5 m³ místo 2,85 m³),
 - Rytířova 778 o 3,5 m³ (tato plocha přibyla během v průběhu prací).Sondy se lišily v pěti případech ze šedesáti celkově provedených. Skutečný rozsah prací vyvolává potřebu provést dodatečné práce a s tím spojené navýšení ceny díla. Navýšení díla kompenzuji částečně neprovedené práce.
- 2) Hodnota dodatečných prací činí částku 197 969,42 Kč bez DPH. Hodnota méněprací činí částku 65.600,00 Kč, bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla se tak Dodatkem zvyšuje o částku 132.369,42 Kč bez DPH. Celková cena díla tedy nově činí 855 979,42 Kč, bez DPH. Ocenění dodatečných prací a méněprací tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku.

- 3) Smluvní strany dále mění i článek V. odst. 2 Smlouvy, tak, že jeho nové znění je následující:

*„Cena předmětu díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná ve výši bez DPH:
855 979,42 Kč“*

- 4) Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 2) Tento Dodatek se vypracovává ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3) Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 5) Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-139-012-25 ze dne 24.10.2025 a je podepisován elektronicky.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Praze dne _____

V Perálci dne 31.10.2025

Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta

Jaromír Ludvíček, jednatel