

Dodatek č. 12 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Vsetín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: **E617-S-3875/2021**

ISPROFOND: 5723520026

č.j.: 10980/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

a

Společnost s názvem „Společnost Vsetín“ založená Společenskou smlouvou č. SDR00200170 // 3-01-21-004/EZKZ // 341-PVO/2021 ze dne 14.7.2021

Vedoucí společník:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika, IČO: 463 42 796,

DIČ:CZ46342796, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B / 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

a

Společníci:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika, IČO:

25429949, DIČ:CZ25429949, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí

nad Labem, spisová značka B / 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 14000 Praha 10 Česká republika, IČO: 48029483,

DIČ:CZ48029483, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C / 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne 30. 6. 2021

sídlo a korespondenční adresa Společnosti: OHLA ŽS, a.s., Divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

bank. spojení Společnosti:XXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: SOD00200616 // 1-01-21-001/ECAL // 447-PVO/2021

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany konstatují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] Obchodních podmínek vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 24 303 125,06 Kč bez DPH, a to v důsledku změn nákladů za práce provedené na základě změnových listů v roce 2022, 2023 a 2024 tak, jak je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 12 „Rekapitulace schválených víceprací z dod. č. 8, 9, 10“.

S ohledem na skutečnosti uvedené v bodě 1.1 se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

<i>Smluvní cena bez DPH po dodatku č. 11:</i>	<i>3 454 888 396,89 Kč</i>
<i>Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:</i>	<i>+ 24 303 125,06 Kč</i>
<i>Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 12 bez DPH:</i>	<i>3 479 191 521,95 Kč</i>

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Rekapitulace schválených víceprací z dod. č. 8, 9, 10“.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 2 je dokument „Rekapitulace ceny dle dodatku č. 12“, která nahrazuje předchozí tabulku Rekapitulace ceny.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem č. 12 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Tento dodatek č. 12 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 12:
- Příloha č. 1 Rekapitulace schválených víceprací z dod. č. 8, 9, 10
- Příloha č. 2 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 12

za Objednatele
V Praze

3.11.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

za Zhotovitele
V Brně
OHLA ŽS, a.s.

23.10.2025

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

23.10.2025

.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

**V Ústí nad Labem dne
STRABAG Rail a.s.**

30.10.2025

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

23.10.2025

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

**V Praze dne
AŽD Praha s.r.o.**

21.10.2025

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace schválených víceprací z dod. č. 8, 9, 10

Rekapitulace schválených víceprací z dod. č. 8, 9, 10

Stavba: 5723520026 - Rekonstrukce ŽST Vsetín

Rozhodné období:

Podání nabídky: 15.07.2021

Základní datum: 17.06.2021

12 kalendářních měsíců a první den následujícího měsíce po základním datu je 01.07.2022

Cenový index (Li):

pro rok 2022:	111,9	(Li/100)=	1,119
pro rok 2023:	106,6	(Li/100)=	1,066
pro rok 2024:	102,4	(Li/100)=	1,024
pro rok 2025:			

				21.05.2025	13.06.2025	28.07.2025	fakturované práce ZL	nenarokované práce ZL	období: 07. - 12.2022		období: 01. - 12.2023		období: 01. - 12.2024	
Stavba: 5723520026	Rekonstrukce ŽST Vsetín			78 310 862,54	37 083 679,98	58 443 785,10			práce k valorizaci za období	valorizace za období	práce k valorizaci za období	valorizace za období	práce k valorizaci za období	valorizace za období
Objekt	Popis	č.ZL	dodatek č.	NV / UV	dod. č. 8 - ZL	dod. č. 9 - ZL	dod. č. 10 - ZL		Pnz:	1,1190	Pnz:	1,1929	Pnz:	1,2215
PS 01-28-01-A	ZST Vsetín, SZZ část A	36,5	9	NV		530 960,69		530 960,69			530 960,69	102 422,32		
PS 01-14-01	ZST Vsetín, místní kabelizace	44,1	9	NV		871 118,49		871 118,49			814 993,83	157 212,31	56 124,66	12 431,61
PS 01-14-02	ZST Vsetín, rozhlasové zařízení	44,2	9	UV		897 982,28		897 982,28			602 885,74	116 296,66	295 096,54	65 363,88
PS 01-14-04	ZST Vsetín, kamerový systém	44,3	9	NV		560 550,06		560 550,06			331 041,69	63 857,94	229 508,37	50 836,10
PS 01-14-05	ZST Vsetín, EZS	44,4	9	NV		652 912,22		652 912,22			495 383,99	95 559,57	157 528,23	34 892,50
PS 01-14-06	ZST Vsetín, informační zařízení pro cestující	44,5	9	NV		1 903 100,00		1 903 100,00			1 903 100,00	367 107,99		
PS 01-14-08	ZST Vsetín, sdělovací zařízení	44,6	9	NV		181 303,59		181 303,59			11 518,91	2 222,00	169 784,68	37 607,31
PS 50-14-01	Jablunka - Valašská Polanka, přenos, systém a TDS	44,7	9	NV		1 498 881,91		1 498 881,91	369 955,00		1 128 926,91	217 770,00		
PS 50-14-02	Jablunka - Valašská Polanka, DDTS ZDC	44,8	9	NV		1 425 910,88		1 415 631,16			598 335,10	115 418,84	817 296,06	181 031,08
PS 50-14-03	CDP Přerov, doplnění DDTS ZDC	44,9	9	NV		3 064 463,22		2 967 825,20			1 181 155,04	227 844,81	1 786 670,16	395 747,44
PS 01-13-01	ZST Vsetín, trafostanice 22/0,4 kV	26,1	8	NV	651 130,30			651 130,30			620 546,42	119 703,40	30 583,88	6 774,33
PS 01-07-02	ZST Vsetín, rozvodna nn v TO	26,2	8	NV	2 263 292,25			2 263 292,25			58 050,16	11 197,88	30 173,05	6 683,33
PS 01-07-03	ZST Vsetín, rozvodna nn ve VB	26,3	8	NV	600 488,22			600 488,22					600 488,22	133 008,14
PS 01-07-04	ZST Vsetín, rozvodna nn v dopravním terminálu	26,4	8	NV	1 703 265,16			1 703 265,16					1 703 265,16	377 273,23
SO 01-17-01.1	Zst. Vsetín, žel. svršek	23,2	8	NV	2 761 512,90			2 761 512,90			2 761 512,90	532 695,84		
SO 01-17-01.1	Zst. Vsetín, žel. svršek	23,4	8	NV	59 351,50			59 351,50	59 351,50					
SO 01-17-01.1	Zst. Vsetín, žel. svršek	23,6	8	NV	3 880 273,44			3 880 273,44			3 880 273,44	748 504,75		
SO 01-17-01.1	Zst. Vsetín, žel. svršek	25,1	8	NV	1 793 955,71			1 793 955,71			1 793 955,71	346 054,06		
SO 01-17-01.1	Zst. Vsetín, žel. svršek	46,1	9	UV		701 985,78		701 985,78					701 985,78	155 489,85
SO 01-17-01.1	Zst. Vsetín, žel. svršek	46,2	9	NV		6 289 726,97		6 289 726,97					5 666 251,13	1 255 074,63
SO 02-17-01.1	Zst. Vsetín Bečva - Zst. Vsetín, žel. svršek	23,1	8	NV	235 501,00			235 501,00			235 501,00	45 428,14		
SO 01-17-01.1	Zst. Vsetín, žel. svršek	23,5	8	NV	22 827,50			22 827,50						
SO 01-16-01.1	Zst. Vsetín, žel. spodek	27,1	8	NV	2 410 708,92			2 410 708,92	530 609,38		49 030,31	9 457,95	1 831 069,23	405 581,83
SO 01-16-01.1	Zst. Vsetín, žel. spodek	27,2	8	UV	738 864,40			738 864,40					738 864,40	163 658,46
SO 01-16-01.1	Zst. Vsetín, žel. svršek	27,3	8	UV	6 200 866,70			6 200 866,70		160 692,00	19 122,35	5 282 244,10	1 018 944,89	167 881,63
SO 01-16-01.1	Zst. Vsetín, žel. spodek	33,1	8	NV	4 491 871,16			4 490 854,30	1 663 405,48		2 643 031,25	509 840,73	184 417,57	40 848,49
SO 01-16-01.1	Zst. Vsetín, žel. spodek	33,2	8	NV	444 527,33			444 527,33						
SO 01-16-01.1	Zst. Vsetín, žel. spodek	40,2	8	NV	282 253,02			282 253,02			8 353,12	1 611,32		
SO 01-16-01.1	Zst. Vsetín, žel. spodek	40,4	8	NV	984 976,44			984 976,44					984 976,44	218 172,28
SO 01-16-01.1	Zst. Vsetín, žel. spodek	41,1	8	UV	2 101 876,55			2 101 437,47	173 202,35				324 965,26	71 979,81
SO 01-16-01.1	Zst. Vsetín, žel. spodek	42,1	9	UV		179 441,38		179 441,38		179 441,38	21 353,52			
SO 01-16-01.1	Zst. Vsetín, žel. spodek	42,3	9	UV		265 162,95		265 162,95		265 162,95	31 554,39			
SO 01-16-01.1	Zst. Vsetín, žel. spodek	42,4	9	UV		132 588,45		132 588,45						
SO 01-16-01.1	Zst. Vsetín, žel. spodek	51,1	9	UV		1 130 281,27		1 130 281,27		226 871,49	26 997,71	676 594,68	130 515,11	50 239,54
SO 01-16-01.1	Zst. Vsetín, žel. spodek	52,1	10	UV			2 390 333,28	2 390 333,28	2 390 333,28					
SO 01-16-01.1	Zst. Vsetín, žel. spodek	56,4	10	UV			891 029,16	891 029,16					891 029,16	197 362,96
SO 01-16-01.1	Zst. Vsetín, žel. spodek	62,1	10	UV			2 544 647,39	2 544 647,39				1 750 429,91	337 857,93	
SO 01-16-01.1	Zst. Vsetín, žel. spodek	63,1	10	UV			3 296 949,41	3 296 949,41				2 814 236,78	542 866,27	
SO 01-16-01.1	Zst. Vsetín, žel. spodek	68,1	10	NV			8 745 078,81	8 745 078,81						
SO 01-16-01.1	Zst. Vsetín, žel. spodek	68,2	10	NV			591 447,98	591 447,98						
SO 01-16-02	Vlečka B.F.P. žel. spodek	27,4	8	UV	395 935,69			395 935,69			274 440,19	52 939,51		
SO 01-16-09	Vlečka DKV Olomouc, PP Vsetín, žel. spodek	27,5	8	UV	503 106,25			503 106,25			348 724,75	67 269,00		
SO 01-34-01	Zst. Vsetín, PHS v km 34,669-34,880	66,1	10	NV			11 351 262,08	11 351 262,08					10 863 351,64	2 406 232,39
SO 01-34-03	Zst. Vsetín, PHS v km 36,739-36,828	39,1	8	UV	430 586,96			430 586,96						
SO 01-16-04	Zst. Vsetín, nástupiště	23,3	8	NV	796 468,83			796 468,83			417 781,72	80 590,09		
SO 01-16-04	Zst. Vsetín, nástupiště	24,1	8	NV	3 726 994,45			3 726 994,45					153 638,84	
SO 01-19-01	Zst. Vsetín, žel. most v ev. km 37,349	29,3	8	NV	122 822,88			122 822,88			3 726 994,45	718 937,23		
SO 01-19-03.1	Zst. Vsetín, podchod k nástupišti - most-část SŽDC	27,6	8	UV	193 748,44			193 748,44			122 822,88	23 692,53		
SO 01-19-03.1	Zst. Vsetín, podchod k nástupišti - most-část SŽDC	29,1	8	NV	2 245 432,50			2 245 432,50	2 245 432,50		188 600,44	36 381,02		
SO 01-19-04	Zst. Vsetín, žel. most v ev. km 38,242	29,4	8	NV	596 140,32			596 140,32			596 140,32	114 995,47		
SO 01-19-05.2	Zst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křivačkářny - most - část město	27,7	8	UV	70 378,71			70 378,71	1 870,00					
SO 01-19-05.2	Zst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křivačkářny - most - část město	29,2	8	NV	473 317,44			473 317,44						
SO 01-19-05.2	Zst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křivačkářny - most - část město	61,7	10	NV			138 736,00	138 736,00						
SO 03-19-01	Zst. Vsetín Bečva žel. most v ev. km 35,370	49,1	9	UV		550 857,61		550 857,61					381 009,41	84 393,58
SO 02-19-13	Zst. Vsetín Bečva - Zst. Vsetín, zajištění svahu Bečevná km 35,60-37,03	53,1	9	UV		2 044 900,11		2 044 900,11	45 791,00				1 999 109,11	442 802,67
SO 02-19-13	Zst. Vsetín Bečva - Zst. Vsetín, zajištění svahu Bečevná km 35,60-37,03	53,2	9	UV		3 662 070,23		3 662 070,23	491 249,00				3 170 821,23	702 336,90
SO 01-22-01.1	Přípojka plynu dopravní terminál	37,4	8	NV	24 150,00			24 150,00	24 150,00					
SO 01-22-01.3	Přípojka plynu hala MTV	56,3	10	NV			108 670,64	108 670,64					119,84	26,54
SO 01-27-01	Zst. Vsetín, kanalizace	67,1	10	UV			1 173 587,86	1 173 587,86			798 982,07	154 123,64		
SO 01-27-01	Zst. Vsetín, kanalizace	67,2	10	UV			1 685 806,92	1 685 806,92					1 685 806,92	373 406,23
SO 01-27-01.09	Dešťová kanalizace kolejiště, nástupiště a zastřešení	55,1	10	UV			595 147,13	595 147,13			545 424,41	105 212,37		
SO 01-27-01.09	Dešťová kanalizace kolejiště, nástupiště a zastřešení	55,2	10	UV			127 914,50	127 914,50			124 680,50	24 050,87		
SO 50-22-01	Přeložky a ochrana plynovodů	56,1	10	UV			743 516,12	743 516,12					683 038,97	151 293,13

SŽ: Interní

				21.05.2025	13.06.2025	28.07.2025	fakturované práce ZL	nenarokované práce ZL	období: 07. - 12.2022		období: 01. - 12.2023		období: 01 - 12.2024	
Stavba: 5723520026		Rekonstrukce ŽST Vsetín		78 310 862,54	37 083 679,98	58 443 785,10			práce k valorizaci za období	valorizace za období	práce k valorizaci za období	valorizace za období	práce k valorizaci za období	valorizace za období
Objekt	Popis	č.ZL	dodatek č.	NV / UV	dod. č. 8 - ZL	dod. č. 9 - ZL	dod. č. 10 - ZL		Pnz:	1,1190	Pnz:	1,1929	Pnz:	1,2215
SO 50-22-01	Přeložky a ochrana plynovodů	56,2	10	UV			29 345,70	29 345,70						
SO 50-27-01	Přeložky a ochrana vodovodů a kanalizací Vak Vsetín	19,1	8	NV	2 094 819,23			2 094 819,23			1 915 875,79	369 572,44		
SO 01-18-05	Zpevněné plochy areálu OR OI	40,3	8	NV	96 147,20			96 147,20					96 147,20	21 296,60
SO 01-18-05	Zpevněné plochy areálu OR OI	40,5	8	NV	807 589,69			807 589,63					757 956,21	167 887,30
SO 01-18-05	Zpevněné plochy areálu OR OI	61,9	10	NV			50 935,56	50 935,56					50 935,56	11 282,23
SO 01-18-06	Úprava vjezdu do DKV	40,1	8	NV	29 272,77			29 272,77			29 272,77	5 646,72		
SO 01-15-10	Zšt. Vsetín, kabelovod	36,1	9	NV		1 561 370,34		1 561 370,34			1 561 370,34	301 188,34		
SO 01-15-10	Zšt. Vsetín, kabelovod	36,2	9	UV		101 381,74		101 381,74			60 247,57	11 621,76		
SO 01-15-10	Zšt. Vsetín, kabelovod	36,3	9	NV		948 634,26		948 634,26			948 634,26	182 991,55		
SO 01-15-10	Zšt. Vsetín, kabelovod	36,4	9	NV		470 018,40		470 018,40			470 018,40	90 666,55		
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	21,1	8	NV	399 334,84			399 334,84			399 334,84	77 031,69		
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	21,2	8	NV	4 690 805,15			4 690 805,15						
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	21,5	8	NV	1 465 554,07			1 465 554,07						
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	21,6	8	NV	622 514,75			622 514,75			265 274,15	51 171,38		
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	37,2	8	NV	209 484,00			209 484,00						
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	37,3	8	NV	111 375,20			111 375,20						
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	43,1	10	NV			1 589 622,54	1 589 622,54			564 145,35	108 823,64	708 849,98	157 010,27
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	43,2	10	NV			1 042 916,42	1 042 916,42	13 374,26	1 591,54	110 687,79	21 353,60		
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	43,3	10	NV			546 670,26	546 670,26			495 955,26	95 669,77		
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	43,4	10	NV			970 754,11	970 754,11			3 351,11	646,43		
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	43,5	10	NV			305 132,25	305 132,25						
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	43,6	10	NV			214 753,37	214 753,37						
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	43,7	10	NV			363 263,15	363 263,15						
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	43,8	10	NV			418 388,87	418 388,87						
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	43,9	10	NV			82 393,70	82 393,70			28 990,00	5 592,17		
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	43,10	10	NV			64 934,75	64 934,75						
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	43,11	10	NV			12 017,50	12 017,50						
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	43,12	10	NV			10 515,60	10 515,60						
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	43,13	10	NV			11 988,75	11 988,75						
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	43,14	10	NV			20 641,35	20 641,35						
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	50,1	10	NV			57 545,84	57 545,84			57 545,84	11 100,59		
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	50,3	10	NV			43 110,83	43 110,83			43 110,83	8 316,08		
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	50,4	10	NV			139 028,13	139 028,13					139 028,13	30 794,73
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	50,5	10	NV			68 066,20	68 066,20						
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	61,2	10	NV			49 159,74	134 729,00						
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	64,1	10	NV			134 729,00	126 461,90						
SO 01-15-01.2	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Stavebně konstrukční řešení	21,3	8	NV	126 461,90			199 465,60						
SO 01-15-01.2	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Stavebně konstrukční řešení	21,4	8	NV	199 465,60			470 223,95			181 051,08	34 924,75		
SO 01-15-01.2	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Stavebně konstrukční řešení	37,1	8	NV	470 223,95			87 436,80	404 188,65	48 098,45	66 035,30	12 738,21		
SO 01-15-01.2	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Stavebně konstrukční řešení	50,2	10	NV			458 645,87	458 645,87						
SO 01-15-01.3	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - ZTI	43,15	10	NV			162 106,00	162 106,00			252 845,26	48 773,85		
SO 01-15-01.5	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Vytápění	43,16	10	NV			162 106,00	874 175,54			85 429,75	16 479,40		
SO 01-15-01.6	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	43,17	10	NV			874 175,54	68 066,20			434 720,49	83 857,58	286 127,03	63 377,14
SO 01-15-01.7	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	32,1	8	NV	3 196 354,46			3 196 354,46			88 785,72	17 126,77		
SO 01-15-02.1	Zšt. Vsetín, provozně-technologický objekt (výpravní budova) - Architektonicko stavební řešení	48,2	9	NV		181 841,83		181 841,83						
SO 01-15-02.1	Zšt. Vsetín, provozně-technologický objekt (výpravní budova) - Architektonicko stavební řešení	57,1	10	NV			737 600,21	737 600,21					203 986,41	45 182,99
SO 01-15-02.1	Zšt. Vsetín, provozně-technologický objekt (výpravní budova) - Architektonicko stavební řešení	57,2	10	NV			666 692,95	666 692,95						
SO 01-15-02.1	Zšt. Vsetín, provozně-technologický objekt (výpravní budova) - Architektonicko stavební řešení	61,3	10	NV			17 687,43	17 687,43						
SO 01-15-03.1	Zšt. Vsetín, hala MVTV - Architektonicko stavební řešení	58,1	10	NV			5 769 232,19	5 769 232,19					1 550 462,13	343 427,36
SO 01-15-03.3	Zšt. Vsetín, hala MVTV - ZTI	61,12	10	NV			23 000,00	23 000,00						
SO 01-15-03.4	Zšt. Vsetín, hala MVTV - vnitřní plynovod	61,11	10	NV			37 754,50	37 754,50						
SO 01-15-03.8	Zšt. Vsetín, hala MVTV - Hromosvod	58,2	10	NV			315 427,24	315 427,24					315 427,24	69 867,13
SO 01-15-04.1	Zšt. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - Architektonicko stavební řešení	61,4	10	NV			18 917,26	18 917,26						
SO 01-15-04.1	Zšt. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - Architektonicko stavební řešení	61,10	10	NV			95 082,00	95 082,00						
SO 01-15-04.7	Zšt. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	65,1	10	NV			381 569,45	381 569,45					381 569,45	84 517,63
SO 01-15-05.1	Zšt. Vsetín, technologický objekt - Architektonicko stavební řešení	61,5	10	NV			27 312,20	27 312,20						
SO 01-15-07	Zšt. Vsetín, oplocení areálu OR OL	40,6	8	NV	360 455,23			360 455,23					91 741,84	20 320,82
SO 01-15-07	Zšt. Vsetín, oplocení areálu OR OL	61,13	10	NV			13 567,93	13 567,93					13 567,93	3 005,30
SO 01-15-07	Zšt. Vsetín, oplocení areálu OR OL	61,14	10	NV			22 373,46	22 373,46					22 373,46	4 955,72
SO 01-15-08	Úprava oplocení areálu nemocnice	52,2	10	UV			87 314,14	87 314,14					86 688,46	19 201,49
SO 01-15-09	Zšt. Vsetín, příprava pro osazení kontejneru ZZ	61,8	10	NV			9 519,53	9 519,53					9 519,53	2 108,58
SO 01-15-16	Zšt. Vsetín, technologický objekt EPZ	61,1	10	NV			200 394,80	200 394,79					186 770,40	41 369,64
SO 01-15-11	Zšt. Vsetín, zastřešení nástupišť	48,1	9	NV		253 585,35		253 585,35						
SO 01-15-12	Zšt. Vsetín, mobiliář	38,2	8	NV	504 811,05			502 355,80			5 166,00	996,52	274 536,00	60 809,72
SO 01-15-12	Zšt. Vsetín, mobiliář	61,6	10	NV			184 103,50	184 103,50						
SO 01-15-13	Zšt. Vsetín, orientační systém	38,1	8	NV	1 491 377,35			1 488 486,25					44 512,90	9 859,61
SO 01-15-14.1	Zšt. Vsetín, demolic budov vedených v KN	34,1	8	NV	3 860 176,65			3 860 176,65			3 230 524,90	623 168,25		
SO 01-15-14.2	Zšt. Vsetín, demolic budov a zařízení bez parcelního čísla	34,2	8	NV	107 019,00			107 019,00					53 509,50	11 852,35
SO 01-01-01	Zšt. Vsetín, trakční vedení	45,1	9	NV		1 749 708,42		1 744 883,50			1 510 732,24	291 420,25	226 611,26	50 194,39
SO 01-01-01	Zšt. Vsetín, trakční vedení	45,2	9	NV		126 260,76		126 260,76					126 260,76	27 966,76
SO 02-01-01	Zšt. Vsetín Bečva - Zšt. Vsetín, trakční vedení	45,3	9	NV		201 820,08		201 820,08						
SO 03-01-01	Zšt. Vsetín Bečva, trakční vedení	45,4	9	NV		272 054,43		272 054,43	11 395,20	1 356,03	135 179,80	26 076,18	55 245,08	12 236,79
SO 04-01-01	Valašská Polanka – Zšt. Vsetín Bečva, trakční vedení	45,5	9	NV		248 518,77		248 518,77	64 837,24	7 715,63	207 217,19	39 972,20		
SO 01-06-01	Zšt. Vsetín, EOv	22,3	8	NV	460 946,84			460 946,84	248 518,77	29 573,73				
SO 03-06-01	Obv. Bečva, EOv	22,1	8	NV	125 373,45			125 373,45					161 461,86	35 763,80
SO 03-06-01	Obv. Bečva, EOv	22,2	8	NV	723 813,12			723 813,12					125 373,45	27 770,22
SO 03-06-01	Obv. Bečva, EOv	22,4	8	NV	169 585,56			169 585,56	723 813,12	86 133,76			80 240,91	17 773,36
SO 01-06-02	Zšt. Vsetín, venkovní osvětlení	30,5	8	NV	902 662,93			902 662,93			639 357,59	123 332,08	263 305,34	58 322,13

SŽ: Interní.

				21.05.2025	13.06.2025	28.07.2025	fakturované práce ZL	nenarokované práce ZL	období: 07. - 12.2022		období: 01. - 12.2023		období: 01 - 12.2024		
Stavba: 5723520026	Rekonstrukce ŽST Vsetín			78 310 862,54	37 083 679,98	58 443 785,10			práce k valorizaci za období	valorizace za období	práce k valorizaci za období	valorizace za období	práce k valorizaci za období	valorizace za období	
Objekt	Popis	č.ZL	dodatek č.	NV / UV	dod. č. 8 - ZL	dod. č. 9 - ZL	dod. č. 10 - ZL			Pnz:	1,1190	Pnz:	1,1929	Pnz:	1,2215
SO 01-06-03	Žst. Vsetín, osvětlení nástupiště	30.3	8	NV	3 874 462,41			3 874 462,41				2 825 764,95	545 090,06	1 048 697,46	232 286,49
SO 01-06-04.1	Žst. Vsetín, osvětlení podchodu k nástupišti- část SZDC	30.4	8	NV	3 522 719,89			3 522 719,89				3 522 719,89	679 532,67		
SO 01-06-05	Žst. Vsetín, DOÚO	30.1	8	NV	507 846,96			507 846,96						507 846,96	112 488,10
SO 01-06-06	Žst. Vsetín, rozvody nn	26.5	8	NV	2 726 872,45			2 726 872,45		2 538 428,11		489 662,78		188 444,34	41 740,42
SO 01-06-12	ZST Vsetín - uzemění rozvodny nn a objektu DT	30.2	8	NV	409 091,27			409 091,27		379 827,27		73 268,68		29 264,00	6 481,98
SO 731.1	Parkovací dům - ASTR	47.1	9	NV		1 713 639,09		1 713 639,09						1 713 639,09	379 571,06
SO 731.1	Parkovací dům - ASTR	47.2	9	NV		436 961,06		436 961,06							
SO 731.1	Parkovací dům - ASTR	47.3	9	NV		29 670,00		29 670,00							
SO 731.1	Parkovací dům - ASTR	47.4	9	NV		72 280,55		72 280,55							
SO 731.1	Parkovací dům - ASTR	35.1	10	NV			2 355 521,42	2 355 521,42	864 496,53					1 491 024,89	330 262,01
SO 731.1	Parkovací dům - ASTR	35.2	10	NV			1 099 755,09	1 099 755,09						1 099 755,09	243 595,75
SO 731.1	Parkovací dům - ASTR	35.3	10	NV			118 015,54	118 015,54						41 943,04	9 290,38
SO 731.1	Parkovací dům - ASTR	35.4	10	NV		1 404 374,61	1 404 374,61	1 031 971,21		181 885,50		35 085,71		190 517,90	42 199,71
SO 731.1	Parkovací dům - ASTR	35.6	10	NV			13 170,62	13 170,62		13 170,62		2 540,61			
SO 731.1	Parkovací dům - ASTR	60.1	10	NV			542 359,44	542 359,44	542 359,44						
SO 731.2	Parkovací dům - ZTI	35.5	10	NV			32 257,50	32 257,50	32 257,50						
SO 731.2	Parkovací dům - ZTI	54.2	10	NV			157 136,00	157 136,00	157 136,00						
SO 731.2	Parkovací dům - ZTI	54.3	10	NV			19 453,25	19 453,25						19 453,25	4 308,89
SO 731.5	Parkovací dům - Slaboproudá elektroinstalace	54.1	10	NV			760 131,60	760 131,60	760 131,60						
SO 731.5	Parkovací dům - Slaboproudá elektroinstalace	54.4	10	NV			7 600,37	7 600,37						7 600,37	1 683,48
SO 731.6	Parkovací dům - Slaboproudá elektroinstalace	54.5	10	NV			8 422,74	8 422,74	2 014,80					6 407,94	1 419,36
SO 731.6	Parkovací dům - Slaboproudá elektroinstalace	54.6	10	NV			163 804,65	163 804,65	84 226,00					79 578,65	17 626,67
SO 731.8	Parkovací dům - Elektrická požární signalizace	54.7	10	NV			33 378,37	33 378,37	32 073,50					1 304,87	289,03
SO 739	Automatické parkovací systémy	31.1	8	NV	2 612 220,60			2 612 220,60	2 590 251,08					21 969,52	4 866,25
SO 105	Chodníky	42.5	9	NV		60 469,42		60 469,42	24 777,76					35 691,66	7 905,70
SO 108	Provizorní komunikace	42.6	9	NV		1 706 339,15		1 706 339,15	70 189,10					1 636 150,05	362 407,24
SO 861	Oplocení parcely 419/23	42.2	9	NV		404 928,24		404 928,24	323 937,98					80 990,26	17 939,34
SO 98-98	Všeobecný objekt	28.1	8	UV	225 400,00			225 400,00							
SO 98-98	Všeobecný objekt	59.1	10	UV				928 450,00							
Celkem					78 310 862,54	37 083 679,98	58 443 785,10	172 791 332,60	43 354 659,92			532 330,33	12 367 848,94		11 402 945,79

NV / UV	dod. č. 8 - ZL	dod. č. 9 - ZL	dod. č. 10 - ZL
NV	67 450 098,84	27 417 028,18	43 949 743,49
UV	10 860 763,70	9 666 651,80	14 494 041,61
Celkem	78 310 862,54	37 083 679,98	58 443 785,10

období: 07. - 12.2022		období: 01. - 12.2023		období: 01 - 12.2024	
	9 341 317,42		8 757 535,66		8 757 535,66
	3 026 531,52		2 645 410,13		2 645 410,13
532 330,33	12 367 848,94		11 402 945,79		

Ve Vsetíně: 31.08.2025

Zhotovitel:
ředitel výstavby
Ing. Marcel Navrátil

Objednatel:
správce stavby
Ing. Martin Kypr

celkem za období 07/2022 - 12/2024	
NV	18 532 155,44
UV	5 770 969,62
Celkem	24 303 125,06

PŘÍLOHA Č. 2

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 12

Stavba: Rekonstrukce ŽST Vsetín

Rekapitulace ceny díla dle dodatku č. 12

Objekt	Název objektu	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 11	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. dle určení správce stavby ze dne 26.9.2025	Cena dle dodatku č. 12
PS 01-28-01-A	ŽST Vsetín, SZZ, část A	191 834 133,52	229 887 995,42	102 422,32	229 990 417,74
PS 01-28-01-B	ŽST Vsetín, SZZ, část B	48 073 049,38	70 456 991,71		70 456 991,71
SO 01-28-01-D	Zst. Vsetín, SZZ - elektroinstalace	197 904,65	233 428,34		233 428,34
PS 01-14-01	ŽST Vsetín, místní kabelizace	13 221 894,77	15 805 607,66	169 643,92	15 975 251,58
PS 01-14-02	ŽST Vsetín, rozhlasové zařízení	2 282 152,59	3 628 649,63	181 660,54	3 810 310,17
PS 02-14-03	ZAST. Ústí u Vsetína zastávka, rozhlasové zařízení	468 533,10	562 738,39		562 738,39
PS 01-14-03	ŽST Vsetín, telefonní zapojovač	2 995 906,53	3 607 121,36		3 607 121,36
PS 01-14-04	ŽST Vsetín, kamerový systém	9 831 822,26	12 359 228,25	114 694,04	12 473 922,29
PS 01-14-05	ŽST Vsetín, EZS	1 661 577,90	2 630 887,51	130 452,07	2 761 339,58
PS 01-14-09	ŽST Vsetín, EPS	1 417 224,65	1 568 132,27		1 568 132,27
PS 02-14-01	Vsetín Bečva – Vsetín, DOK a TK	19 820 253,51	23 213 025,41		23 213 025,41
PS 02-14-02	Vsetín Bečva - Vsetín, úpravy a ochrana kabelizace SZDC	12 897 498,99	14 593 127,85		14 593 127,85
PS 01-14-06	ŽST Vsetín, informační zařízení pro cestující	28 893 654,97	34 257 328,82	367 107,99	34 624 436,81
PS 02-14-04	ZAST. Ústí u Vsetína zastávka, informační zařízení	2 320 122,19	2 320 122,19		2 320 122,19
PS 01-14-07	ŽST Vsetín, úpravy rádiového systému TRS, MRS	1 772 172,33	2 084 680,37		2 084 680,37
PS 01-14-08	ŽST Vsetín, sdělovací zařízení	5 270 820,57	6 590 516,08	39 829,31	6 630 345,39
PS 50-14-01	Jablunka - Valašská Polanka, přenos. systém a TDS	6 133 996,36	8 969 718,09	217 770,00	9 187 488,09
PS 50-14-02	Jablunka - Valašská Polanka, DDTS ZDC	1 362 582,46	3 088 741,71	296 449,92	3 385 191,63
PS 50-14-03	CDP Přerov, doplnění DDTS ZDC	2 140 074,60	5 677 425,86	623 592,25	6 301 018,11
PS 01-05-01	Zst. Vsetín, technologická budova, DRT	3 375 255,59	4 100 890,31		4 100 890,31
PS 01-05-02	Zst. Vsetín, budova RZZ, DRT	2 989 606,54	3 630 054,00		3 630 054,00
PS 50-05-01	ED Přerov, doplnění DRT	1 852 361,29	2 262 659,32		2 262 659,32
PS 01-07-01	ŽST Vsetín, ZZEE	1 217 128,50	1 457 010,75		1 457 010,75
PS 01-13-01	ŽST Vsetín, trafostanice 22/0,4 kV	6 551 924,73	8 067 283,23	126 477,73	8 193 760,96
PS 01-13-02	ŽST Vsetín, demontáž stávající trafostanice 22/0,4 kV	120 386,78	145 969,32		145 969,32
PS 01-08-01	ŽST Vsetín, STS 6kV	4 813 793,92	5 561 044,59		5 561 044,59
PS 01-07-02	ŽST Vsetín, rozvodna nn v TO	11 322 119,30	15 053 624,91	276 714,43	15 330 339,34
PS 01-07-03	ŽST Vsetín, rozvodna nn ve VB	2 370 910,78	3 496 530,27	133 008,14	3 629 538,41
PS 01-07-04	ŽST Vsetín, rozvodna nn v dopravním terminálu	4 037 574,27	6 526 274,45	377 273,23	6 903 547,68
PS 01-07-05	ŽST Vsetín, úprava rozvodny nn v RZZ	4 177 185,29	4 719 372,08		4 719 372,08
PS 01-07-06	ŽST Vsetín, úprava EPZ	2 662 283,29	3 192 596,67		3 192 596,67
PS 01-29-01.1	Zst. Vsetín, technologie výtahů - podchod	3 930 967,94	4 537 594,91		4 537 594,91
PS 01-29-01.2	Zst. Vsetín, technologie výtahů - dopravní terminál	2 278 645,14	2 731 229,64		2 731 229,64
PS 01-29-02	Zst. Vsetín, technologie eskalátorů	6 395 359,59	7 665 605,91		7 665 605,91
SO 01-17-01.1	Zst. Vsetín, žel. svršek	401 272 690,86	480 889 726,08	3 037 819,13	483 927 545,21
SO 01-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbíť	6 325 324,88	6 325 324,88		6 325 324,88
SO 01-17-02.1	Vlečka B.F.P., žel. svršek	10 530 323,29	12 333 814,58		12 333 814,58
SO 01-17-02.2	Realizace GPK - 3.podbíť	219 282,84	219 282,84		219 282,84
SO 01-17-03.1	Vlečka PROMET FOUNDRY a.s., žel. svršek	4 061 377,58	4 780 707,50		4 780 707,50
SO 01-17-03.2	Realizace GPK - 3.podbíť	69 924,38	69 924,38		69 924,38
SO 01-17-09.1	Vlečka DKV Olomouc, PP Vsetín, žel. svršek	19 879 962,40	23 512 667,04		23 512 667,04
SO 01-17-09.2	Realizace GPK - 3.podbíť	413 291,63	413 291,63		413 291,63
SO 02-17-01.1	Zst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. svršek	157 516 142,93	179 815 467,79	45 428,14	179 860 895,93
SO 02-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbíť	2 689 828,16	2 689 828,16		2 689 828,16
SO 50-17-01	Výstroj trati	1 306 205,35	1 504 446,46		1 504 446,46
SO 01-16-01.1	Zst. Vsetín, žel. spodek	104 417 036,69	147 436 116,58	4 300 494,24	151 736 610,82
SO 01-16-01.2	žst. Vsetín, železniční spodek - oplocení	841 108,15	1 016 434,56		1 016 434,56
SO 01-16-02	Vlečka B.F.P., žel. spodek	3 483 255,09	4 368 808,05	52 939,51	4 421 747,56
SO 01-16-03	Vlečka PROMET FOUNDRY a.s., žel. spodek	671 455,84	769 225,83		769 225,83
SO 01-16-09	Vlečka DKV Olomouc, PP Vsetín, žel. spodek	4 827 043,14	6 008 028,85	67 269,00	6 075 297,85
SO 02-16-01	Zst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. spodek	65 383 735,07	68 610 084,72		68 610 084,72
SO 01-34-01	žst. Vsetín, PHS v km 34,669-34,880	6 035 537,73	16 870 142,54	2 406 232,39	19 276 374,93
SO 01-34-02	žst. Vsetín, PHS v km 34,674-34,889	6 185 647,13	6 871 516,51		6 871 516,51
SO 01-34-03	žst. Vsetín, PHS v km 36,739-36,828	4 550 727,16	5 473 487,86	80 590,09	5 554 077,95
SO 01-16-04	Zst. Vsetín, nástupiště	46 102 114,34	57 066 608,05	872 576,07	57 939 184,12
SO 01-16-05	Zst. Vsetín, služební přístup na nástupiště	2 222 703,67	2 648 633,44		2 648 633,44
SO 01-17-04	Zst. Vsetín, žel. přejezd v ul. Nemocniční	1 749 487,47	2 046 481,54		2 046 481,54
SO 01-17-05	Zst. Vsetín, žel. přejezd P10385	379 673,15	458 347,22		458 347,22
SO 01-17-06	Zst. Vsetín, žel. přejezd P8060 ev. km 38,264 - zrušení	539 811,26	593 880,68		593 880,68
SO 01-17-07	Zst. Vsetín, žel. přejezd P8059 ev. km 43,415 - zrušení	460 215,36	503 390,86		503 390,86
SO 01-17-08	Zst. Vsetín, žel. přejezd v ul. Nemocniční - zrušení	300 341,31	336 406,67		336 406,67
SO 01-19-01	žst. Vsetín, žel. most v ev. km 37,349	8 549 787,60	10 239 721,49	23 692,53	10 263 414,02
SO 01-19-02	Zst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 37,732	14 052 921,35	16 580 918,62		16 580 918,62
SO 01-19-03.1	žst. Vsetín, podchod k nástupišti - most-část SZDC	88 463 289,57	107 076 780,80	36 381,02	107 113 161,82
SO 01-19-03.2	žst. Vsetín, podchod k nástupišti - most-část město	22 179 429,19	26 306 192,86		26 306 192,86
SO 01-19-03.3	žst. Vsetín, podchod k nástupišti - zastřešení vstupu	13 825 500,14	16 411 591,26		16 411 591,26
SO 01-19-04	žst. Vsetín, žel. most v ev. km 38,242	16 916 671,24	20 698 816,75	114 995,47	20 813 812,22
SO 01-19-05.1	žst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křivačkárný - most - část SZDC	18 381 156,84	21 795 028,16		21 795 028,16
SO 01-19-05.2	žst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křivačkárný - most - část město	29 704 638,63	36 002 059,15	104 518,26	36 106 577,41
SO 01-19-05.3	žst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křivačkárný - zastřešení vstupu	19 548 010,84	23 472 686,01		23 472 686,01
SO 01-19-06	žst. Vsetín, žel. most v ev. km 38,302	15 218 770,47	18 111 200,07		18 111 200,07
SO 02-19-01	žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 35,743	3 615 823,24	3 885 959,93		3 885 959,93
SO 02-19-02	žst. Vsetín Bečva – žst. Vsetín, žel. propustek v km 36,000	7 749 257,01	8 078 960,54		8 078 960,54
SO 02-19-03	žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 36,453	3 578 371,87	3 800 804,34		3 800 804,34
SO 02-19-04	žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 36,730	3 017 917,35	3 175 026,30		3 175 026,30
SO 02-19-05	žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 36,862	3 048 696,26	3 198 225,15		3 198 225,15
SO 03-19-01	žst. Vsetín Bečva žel. most v ev. km 35,370	5 431 294,18	6 341 820,30	84 393,58	6 426 213,88
SO 04-19-01	Valašská Polanka – žst. Vsetín Bečva, žel. most v ev. km 34,776	4 760 205,23	5 736 464,48		5 736 464,48
SO 04-19-02	Valašská Polanka – žst. Vsetín Bečva, žel. most v km 34,993	2 953 621,77	3 339 271,55		3 339 271,55
SO 01-19-11	žst. Vsetín, opěrná zeď vpravo v km 37,075-37,280	16 212 232,37	30 718 831,28		30 718 831,28
SO 02-19-11	žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, opěrná zeď vpravo v km 35,480-36,715	90 082 689,92	127 951 245,45		127 951 245,45
SO 02-19-12	žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, zárubní zeď 37,031-37,320	17 731 625,90	21 629 506,75		21 629 506,75
SO 02-19-13	žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, zajištění svahu Bečevná km 35,60-37,03	40 505 778,76	59 792 108,67	1 145 139,57	60 937 248,24
SO 02-19-21	žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, návestní krakorec km 35,715	3 692 318,22	3 737 119,83		3 737 119,83
SO 01-19-31	Zst. Vsetín, úprava protidotykových stítů silničních nadjezdů	1 651 564,72	1 849 222,90		1 849 222,90
SO 01-19-33	žst. Vsetín, silniční most na ul. U Křivačkárný	16 932 523,38	17 276 979,87		17 276 979,87
SO 01-19-35	žst. Vsetín, silniční most na ul. Na Lapáči	5 328 333,20	5 624 268,87		5 624 268,87
SO 01-19-36	Úpravy mostu přes Senici v Ústí u Vsetína US-M-02	11 569 351,24	14 413 636,27		14 413 636,27
SO 50-10-01.3	Zst. Vsetín, úprava kabelizace jinych správců	3 394 892,33	3 394 892,33		3 394 892,33
SO 01-22-01.1	Přípojka plynu dopravní terminál	332 349,34	407 934,08		407 934,08
SO 01-22-01.3	Přípojka plynu hala MTV	1 041 557,11	1 366 933,82	26,54	1 366 960,36
SO 01-27-01	ŽST Vsetín, kanalizace	3 058 451,99	6 527 736,13	527 529,87	7 055 266,00
SO 01-27-01.01	Kanalizace k podchodu ul U Křivačkárný	231 915,56	283 284,86		283 284,86
SO 01-27-01.02	Kanalizace podchod k nástupišťm	165 617,45	196 811,87		196 811,87
SO 01-27-01.03	Přípojka kanalizace dopravní terminál	642 353,89	760 107,80		760 107,80
SO 01-27-01.04	Přípojka kanalizace výpravní budova	126 268,85	151 736,28		151 736,28
SO 01-27-01.05	Přípojka kanalizace hala MTV	593 382,67	687 049,72		687 049,72
SO 01-27-01.07	Kanalizace tankovací stanice	1 362 748,97	1 640 302,63		1 640 302,63
SO 01-27-01.08	Úprava přípojky kanalizace DKV (depo kolejových vozidel)	191 132,41	229 738,45		229 738,45
SO 01-27-01.09	Dešťová kanalizace kolejisté, nástupišť a zastřešení	14 455 091,58	18 006 491,70	129 263,24	18 135 754,94
SO 01-27-01.10	Odvodnění komunikací	6 381 343,97	7 601 069,07		7 601 069,07

Objekt	Název objektu	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 11	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. dle určení správce stavby ze dne 26.9.2025	Cena dle dodatku č. 12
SO 01-27-02	žst Vsetín, vodovod	1 595 390,31	1 866 155,89		1 866 155,89
SO 01-27-02.1	Přípojka vodovodu dopravní terminál	35 039,55	41 721,13		41 721,13
SO 01-27-02.2	Přípojka vodovodu výpravní budova	33 789,61	40 973,52		40 973,52
SO 01-27-02.3	Přípojka vodovodu hala MVTV	351 706,57	423 865,20		423 865,20
SO 01-27-02.5	Přípojka vody tankovací stanice	527 389,22	638 538,99		638 538,99
SO 01-27-02.7	Stojany pro doplňování vlakových souprav vodou	800 001,73	953 424,46		953 424,46
SO 50-21-01	Přeložky a ochrana teplovodu Teplo Vsetín	79 950,00	97 658,93		97 658,93
SO 50-22-01	Přeložky a ochrana plynovodů	537 909,79	1 414 309,12	151 293,13	1 565 602,25
SO 50-27-01	Přeložky a ochrana vodovodů a kanalizací Vak Vsetín	2 625 110,37	4 555 883,34	369 572,44	4 925 455,78
SO 01-18-01	Přeložka ul. U křiváčkárny	3 670 299,66	9 194 208,09		9 194 208,09
SO 01-18-03	Nakladistiště, zpevněné plochy	10 022 634,83	10 858 554,59		10 858 554,59
SO 01-18-04	Přístupová komunikace	975 793,67	1 075 548,69		1 075 548,69
SO 01-18-05	Zpevněné plochy areálu OR Ol	18 282 531,77	22 855 508,04	200 466,13	23 055 974,17
SO 01-18-06	Úprava vjezdu do DKV	2 443 754,38	2 900 844,42	5 646,72	2 906 491,14
SO 01-15-10	žst. Vsetín, kabelovod	79 888 272,32	85 229 360,02	586 468,20	85 815 828,22
SO 01-15-01.1	Žst. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	55 749 902,67	80 738 295,84	569 101,89	81 307 397,73
SO 01-15-01.2	Žst. Vsetín, dopravní terminál - Stavebně konstrukční řešení	19 270 765,61	22 909 102,84	95 761,41	23 004 864,25
SO 01-15-01.3	Žst. Vsetín, dopravní terminál - ZTI	1 989 280,18	2 733 096,67	48 773,85	2 781 870,52
SO 01-15-01.4	Žst. Vsetín, dopravní terminál - Vnitřní plynovod	50 643,07	58 638,59		58 638,59
SO 01-15-01.5	Žst. Vsetín, dopravní terminál - Vytápění	2 023 017,55	2 575 363,64	16 479,40	2 591 843,04
SO 01-15-01.6	Žst. Vsetín, dopravní terminál - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	4 763 480,39	6 441 134,70	147 234,72	6 588 369,42
SO 01-15-01.7	Žst. Vsetín, dopravní terminál - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	4 339 006,40	6 616 843,51	17 126,77	6 633 970,28
SO 01-15-01.8	Žst. Vsetín, dopravní terminál - Hromosvod	819 274,46	976 379,62		976 379,62
SO 01-15-02.1	Žst. Vsetín, provozně-technologický objekt (výpravní budova) - Architektonicko stav	5 326 214,32	7 339 262,99	45 182,99	7 384 445,98
SO 01-15-02.3	Žst. Vsetín, provozně - technologický objekt (VB) - ZTI	344 278,35	412 410,86		412 410,86
SO 01-15-02.6	Žst. Vsetín, provozně - technologický objekt (VB) - Vzduchotechnická zařízení a chla	495 354,82	588 467,12		588 467,12
SO 01-15-02.7	Žst. Vsetín, provozně-technologický objekt (VB) - Umělé osvětlení a vnitřní silnoprou	725 541,97	885 296,29		885 296,29
SO 01-15-02.8	Žst. Vsetín, provozně - technologický objekt (VB) - Hromosvod	202 756,72	233 501,28		233 501,28
SO 01-15-03.1	Žst. Vsetín, hala MVTV - Architektonicko stavební řešení	29 604 346,84	41 087 887,45	343 427,36	41 431 314,81
SO 01-15-03.3	Žst. Vsetín, hala MVTV - ZTI	484 418,56	603 194,99		603 194,99
SO 01-15-03.4	Žst. Vsetín, hala MVTV - vnitřní plynovod	601 132,98	766 927,37		766 927,37
SO 01-15-03.6	Žst. Vsetín, hala MVTV - vzduchotechnická zařízení a chlazení	2 219 809,52	2 703 520,68		2 703 520,68
SO 01-15-03.7	Žst. Vsetín, hala MVTV - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 299 872,99	1 515 674,96		1 515 674,96
SO 01-15-03.8	Žst. Vsetín, hala MVTV - Hromosvod	174 453,63	527 050,09	69 867,13	596 917,22
SO 01-15-04.1	Žst. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - Architektonicko stavební řešení	9 308 343,32	11 775 566,07		11 775 566,07
SO 01-15-04.3	Žst. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - ZTI	106 481,28	128 592,96		128 592,96
SO 01-15-04.4	Žst. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - vnitřní plynovod	40 342,77	49 278,69		49 278,69
SO 01-15-04.5	Žst. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - vytápění	130 924,92	159 924,79		159 924,79
SO 01-15-04.6	Žst. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - vzduchotechnická zařízení a chlazení	769 179,80	890 476,15		890 476,15
SO 01-15-04.7	Žst. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé roz	1 767 161,69	2 448 479,91	84 517,63	2 532 997,54
SO 01-15-04.8	Žst. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - Hromosvod	473 583,59	564 950,47		564 950,47
SO 01-15-05.1	Žst. Vsetín, technologický objekt - Architektonicko stavební řešení	11 275 967,76	12 903 932,31		12 903 932,31
SO 01-15-05.3	Žst. Vsetín, technologický objekt - ZTI	196 356,03	196 356,03		196 356,03
SO 01-15-05.5	Žst. Vsetín, technologický objekt - vytápění	37 965,99	37 965,99		37 965,99
SO 01-15-05.6	Žst. Vsetín, technologický objekt - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	424 626,34	505 184,34		505 184,34
SO 01-15-05.7	Žst. Vsetín, technologický objekt - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	541 680,02	616 668,24		616 668,24
SO 01-15-05.8	Žst. Vsetín, technologický objekt - Hromosvod	123 656,44	136 335,78		136 335,78
SO 01-15-06.1	Žst. Vsetín, tankovací stanice - Architektonicko stavební řešení	12 279 845,39	14 730 215,83		14 730 215,83
SO 01-15-06.4	Žst. Vsetín, tankovací stanice - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	304 410,29	361 036,05		361 036,05
SO 01-15-06.5	Žst. Vsetín, tankovací stanice - Hromosvod	135 971,15	160 849,61		160 849,61
SO 01-15-07	Žst. Vsetín, oplocení areálu OR Ol	5 143 856,98	6 086 426,93	28 281,84	6 114 708,77
SO 01-15-08	Úprava oplocení areálu nemocnice	1 158 086,40	1 499 314,20	19 201,49	1 518 515,69
SO 01-15-09	Žst. Vsetín, příprava pro osazení kontejneru ZZ	312 954,21	322 473,74	2 108,58	324 582,32
SO 01-15-15	Žst. Vsetín, úprava oplocení ulice Na Lapači p.č. 494/1 a 494/2	91 744,74	91 744,74		91 744,74
SO 01-15-16	Žst. Vsetín, technologický objekt EPZ	1 110 739,13	1 370 379,24	41 369,64	1 411 748,88
SO 01-15-11	Žst. Vsetín, zastřešení nástupiště	134 666 263,62	160 791 507,25		160 791 507,25
SO 01-15-12	Žst. Vsetín, mobiliář	3 145 848,00	3 283 902,01	61 806,24	3 345 708,25
SO 01-34-06	Žst. Vsetín, IPO	791 154,10	858 551,71		858 551,71
SO 01-34-06-1	Vzduchotechnika RD Ustí	88 257,27	107 806,26		107 806,26
SO 01-34-06-2	Vzduchotechnika restaurace Vsetín	78 649,91	78 649,91		78 649,91
SO 01-15-13	Žst. Vsetín, orientační systém	3 236 770,29	4 210 273,82	9 859,61	4 220 133,43
SO 01-15-14.1	Žst. Vsetín, demolice budov vedených v KN	9 540 326,91	14 250 216,14	623 168,25	14 873 384,39
SO 01-15-14.2	Žst. Vsetín, demolice budov a zařízení bez parcelního čísla	3 681 126,39	3 970 244,81	11 852,35	3 982 097,16
SO 01-01-01	Žst. Vsetín, trakční vedení	171 969 156,95	197 943 546,44	369 581,40	198 313 127,84
SO 01-01-03	Žst. Vsetín, připojení EPZ na TV	238 041,85	290 768,12		290 768,12
SO 02-01-01	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, trakční vedení	28 359 247,64	31 536 263,83	39 669,00	31 575 932,83
SO 03-01-01	Žst. Vsetín Bečva, trakční vedení	23 979 438,29	26 875 457,93	47 687,83	26 923 145,76
SO 04-01-01	Valašská Polanka - žst. Vsetín Bečva, trakční vedení	18 792 519,68	20 286 405,71	29 573,73	20 315 979,44
SO 06-01-01	žst Jablunka - žst Vsetín, trakční vedení	2 798 673,70	3 329 849,32		3 329 849,32
SO 01-06-01	Žst. Vsetín, EOY	12 365 494,44	15 154 632,89	35 763,80	15 190 396,69
SO 03-06-01	Obv. Bečva, EOY	2 831 174,69	4 095 453,88	131 677,34	4 227 131,22
SO 01-06-09	Žst. Vsetín, kabelové rozvody pro EPZ	2 379 303,43	2 828 661,60		2 828 661,60
SO 01-04-01	Žst. Vsetín, kabelový rozvod 6kV	11 207 270,54	13 295 806,64		13 295 806,64
SO 01-04-02	Žst. Vsetín, přeložky kabelového rozvodu 6kV	1 528 114,94	1 616 871,21		1 616 871,21
SO 01-06-02	Žst. Vsetín, venkovní osvětlení	18 910 487,04	23 501 287,08	181 654,21	23 682 941,29
SO 01-06-03	Žst. Vsetín, osvětlení nástupiště	11 690 624,12	13 820 978,48	777 376,55	14 598 355,03
SO 01-06-04.1	Žst. Vsetín, osvětlení podchodu k nástupišti- část SZDC	3 450 199,60	7 640 292,31	679 532,67	8 319 824,98
SO 01-06-04.2	Žst. Vsetín, osvětlení podchodu k nástupišti- část město	553 216,43	661 000,33		661 000,33
SO 01-06-05	Žst. Vsetín, DOUO	1 785 225,23	2 641 546,26	112 488,10	2 754 034,36
SO 01-06-06	Žst. Vsetín, rozvody nn	5 216 649,34	8 967 046,32	531 403,20	9 498 449,52
SO 01-06-07	Žst. Vsetín, přeložky silnoproudých rozvodů nn	4 308 122,56	4 838 647,53		4 838 647,53
SO 01-06-08	Žst. Vsetín, osvětlení podchodu ul u Křiváčkárny	2 730 295,77	3 203 248,39		3 203 248,39
SO 01-12-01	Žst. Vsetín, rekonstrukce přípojky vn, část SZDC	2 252 489,91	2 542 358,36		2 542 358,36
SO 03-06-02	Obv. Bečva, rekonstrukce přípojky nn	418 194,71	453 523,33		453 523,33
SO 03-06-03	Obv. Bečva, venkovní osvětlení	2 457 130,19	2 654 095,33		2 654 095,33
SO 03-06-04	Obv. Bečva, úprava DOUO	321 489,18	363 958,18		363 958,18
SO 01-01-02	žst. Vsetín, ukolejnění	4 091 559,04	4 810 567,88		4 810 567,88
SO 02-01-02	žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, ukolejnění	1 041 892,47	1 198 464,53		1 198 464,53
SO 03-01-02	žst. Vsetín Bečva, ukolejnění	1 249 018,57	1 397 710,85		1 397 710,85
SO 04-01-02	Valašská Polanka - žst. Vsetín Bečva, ukolejnění	885 202,78	996 075,46		996 075,46
SO 06-01-02	žst Jablunka - žst Vsetín, ukolejnění	147 207,30	176 726,60		176 726,60
SO 01-06-10	ŽST Vsetín - uzemnění TO	388 051,05	401 080,84		401 080,84
SO 01-06-11	ŽST Vsetín - uzemnění rozvodny nn a objektu VB	178 247,96	217 668,97		217 668,97
SO 01-06-12	ŽST Vsetín - uzemnění rozvodny nn a objektu DT	184 642,08	604 092,40	79 750,66	683 843,06
SO 01-06-13	ŽST Vsetín - uzemnění EPZ	175 884,38	209 578,37		209 578,37
SO 01-06-14	Žst. Vsetín - přeložky vedení VO	180 642,05	218 017,84		218 017,84
SO 50-16-01	Kácení zeleně a náhradní výsadba	15 523 480,72	22 176 778,46		22 176 778,46
SO 731.1	Parkovací dům - ASTR	124 011 319,97	152 302 912,57	1 133 568,30	153 436 480,87
SO 731.2	Parkovací dům - ZTI	1 017 357,66	1 352 203,81	4 308,89	1 356 512,70
SO 731.3	Parkovací dům - Vytápění	35 191,36	42 986,25		42 986,25
SO 731.4	Parkovací dům - VZTI	114 366,38	136 985,90		136 985,90
SO 731.5	Parkovací dům - Silnoproudá elektroinstalace	8 424 156,79	7 614 677,80	1 683,48	7 616 361,28
SO 731.6	Parkovací dům - Slaboproudá elektroinstalace	623 586,06	931 644,57	19 046,03	950 690,60
SO 731.7	Parkovací dům - Detekce plynů	1 107 045,23	1 351 975,29		1 351 975,29
SO 731.8	Parkovací dům - Elektrická požární signalizace	1 570 852,44	1 951 284,35	289,03	1 951 573,38

Objekt	Název objektu	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 11	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. dle určení správce stavby ze dne 26.9.2025	Cena dle dodatku č. 12
SO 731.9	Parkovací dům - Nouzový zvukový systém	1 103 715,15	1 348 163,31		1 348 163,31
SO 730	Příprava území	3 801 760,27	4 301 481,45		4 301 481,45
SO 732	Sadové úpravy	112 007,10	112 007,10		112 007,10
SO 733	Objekt pro retenci	1 107 296,09	1 314 726,48		1 314 726,48
SO 734	Přípojka vody	414 659,46	464 901,11		464 901,11
SO 735	Přípojka jednotné kanalizace	131 729,73	153 877,92		153 877,92
SO 737	Přípojka sdělovacích rozvodů	83 259,80	94 185,20		94 185,20
SO 739	Automatické parkovací systémy	2 261 044,94	3 687 228,13	4 866,25	3 692 094,38
SO 020	Příprava staveniště	1 805 517,22	2 056 378,87		2 056 378,87
SO 101	Přeložka MK ulice Na Lapači	4 597 863,77	5 398 882,21		5 398 882,21
SO 102	Přeložka MK ulice Okružní	1 078 543,51	1 262 354,09		1 262 354,09
SO 103	Přeložka MK ulice Na Dolansku	419 170,37	491 706,90		491 706,90
SO 104	Přeložka cyklostezky podél Rokytnice	415 488,87	484 023,05		484 023,05
SO 105	Chodníky	1 148 359,50	1 402 185,99	7 905,70	1 410 091,69
SO 106	Parkovací stání	621 010,70	726 777,35		726 777,35
SO 107	Sjezdy k nemovitostem	300 438,22	357 612,11		357 612,11
SO 108	Provizorní komunikace	351 744,75	1 778 441,26	362 407,24	2 140 848,50
SO 201	Most přes Rokytenu na přeložce MK ulice Na Lapači	13 322 923,42	14 535 955,91		14 535 955,91
SO 301	Silniční kanalizace	2 039 143,55	2 328 004,77		2 328 004,77
SO 331	Přeložky kanalizace	408 093,92	452 110,93		452 110,93
SO 341	Přeložka vodovodu DN 300	1 671 364,31	1 856 270,24		1 856 270,24
SO 342	Přeložka vodovodu DN 100	419 575,71	419 575,71		419 575,71
SO 431	Přeložky veřejného osvětlení	1 911 956,10	2 247 415,93		2 247 415,93
SO 461	Ochrana sdělovacího vedení UPC	1 417 829,65	1 417 829,65		1 417 829,65
SO 670	Přeložka sdělovacího vedení ČD Telematika	2 028 088,70	2 188 330,01		2 188 330,01
SO 801	Sadové úpravy	201 450,31	241 935,01		241 935,01
SO 831	Rekultivace nevyužívaných částí	57 221,59	69 207,99		69 207,99
SO 861	Oplocení parcely 419/23	247 343,09	636 618,83	17 939,34	654 558,17
SO 862	Oplocení parcely 419/2	63 933,77	63 933,77		63 933,77
SO 863	Oplocení parcely 419/25	57 960,53	57 960,53		57 960,53
SO 98-98	Všeobecný objekt	43 891 606,00	45 045 456,00		45 045 456,00
Cena celkem		2 812 103 775,91	3 454 888 396,89	24 303 125,06	3 479 191 521,95