

ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce školních hřišť Masarykovy ZŠ			
č. smlouvy	SOD ze dne 7.5.2025		číslo ZL: 2
smlouva:	SOD ze dne 7.5.2025		
objednatel:	Městská část Praha-Klánovice		
zhotovitel:	Gartensta Plus s.r.o.		
název ZL:	VYSPRAVENÍ PODEZDÍVKY U SPORTOVIŠTĚ		
předmět změny: Vyspravení podezdívky oplocení podél sportoviště a zpevnění kari sítí a betonáží. Úprava drenáže dle hydrogeologické zkoušky. Výměna a odstranění herních prvků.			
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Vyspravení podezdívky oplocení zabrání možnému poškození nového povrchu sportoviště. Drenáže byly upraveny dle parametrů z výstupu hydrogeologické zkoušky. Výměna a odstranění herních prvků.			
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: Nevyhovující technický stav podezdívky byl zjištěn až po odstranění štěrkového lože sportoviště. Drenáže byly upraveny dle parametrů z výstupu hydrogeologické zkoušky.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Výkopové práce, šalování a betonování je potřeba realizovat před rekonstrukcí povrchu sportoviště.			
vliv na cenu díla:		ANO	rozpočet: méněpráce ANO cena: bez DPH -240 749,73 Kč 21%DPH -50 557,44 Kč celkem -291 307,17 Kč
vliv na cenu díla:		ANO	rozpočet: vícepráce ANO cena: bez DPH 277 617,70 Kč 21%DPH 58 299,72 Kč celkem 335 917,42 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH 36 867,97 Kč 21%DPH 7 742,27 Kč celkem 44 610,24 Kč
vliv na termín dokončení:		ANO	4 týdny (28.12.2025)
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		ANO	
přílohy : krycí listy soupisu prací ZL č. 1 Detail 1 - oprava opěrné betonové zdi Detail 2 - úprava základu plotové zdi Drenáž Výměna herního prvku Odstranění mlhoviště		Počet stran/formát: 1 A4 1 A4 1 A4 1 A4 1 A4 1 A4	
podpis zhotovitele: Datum23.10.2025			
vyjádření projektanta : Datum			
vyjádření TDS : Datum			
vyjádření objednatele: Datum			