

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 25/645200924

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

č. objednatele: 645 200 020 / 2024, č. zhotovitele: 1-01-24-005-JACI

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.03.2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

[XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti**
Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 04.09.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200020/2024 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 25/645200924 vystavené dne 06.10.2025, ke které došlo dne 06.10.2025 (dále jen „Dílčí smlouva“)

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 481 391,10.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejích ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

1. Změnový list č. 1 – záznam o změně závazku

2. Změnový rozpočet

V Praze dne 04.10.2025

V Praze dne 04.10.2025

V Praze dne 04.10.2025

Objednatel

Zhotovitel

Zhotovitel

Jan Ticháček, v.r.

JUDr. Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

.....

.....

.....

Jan Ticháček

JUDr. Petr Sodomka

Kristýna Gregorová

Přednosta SPS
Oblastní ředitelství Praha

Obchodní ředitel
STRABAG Rail a.s.

Obchodní vedoucí oblasti
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku**Název zakázky:** „Nymburk RZZ - havárie střechy“**Označení/číslo původní objednávky:** 25/645200924**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Iniciátor změny:** zhotovitel , investor**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):** 465 366,01 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí** 16 561,71 Kč z ceny dle SOD.**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí** -536,62 Kč z ceny dle SOD.**Celkem po změně:** 481 391,10 Kč**BV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO ☐ NE ☒**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO ☐ NE ☒**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rezervy stavby
- c) ☒ z před schválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1**Nymburk RZZ - havárie střechy**

Název objektu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
Nymburk RZZ - havárie střechy	465 366,01 Kč	16 561,71 Kč	-536,62 Kč	481 391,10 Kč

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☒

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

1) Zhotovitel:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 04.10.2025 Podpis XXXXXXXXXXX, v.r.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 04.10.2025 Podpis XXXXXXXXXXX, v.r.

3) Stanovisko rozpočtář:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 04.10.2025 Podpis XXXXXXXXXXX, v.r.

4) Statutární zástupce investora:

Schvaluji ☒ **Neschvaluji** ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 04.10.2025 Podpis XXXXXXXXXXX, v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Nymburk RZZ - havárie střechy_ZL

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

31. 10. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			16 025,09
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL

Stavba:

Nymburk RZZ - havárie střechy_ZL

Místo:

Datum:

31. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXX	XXXX
VCP	vícepráce	XXXX	XXXX
MP	méněpráce	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nymburk RZZ - havárie střechy_ZL
Objekt:
VCP - vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nymburk RZZ - havárie střechy_ZL
Objekt: **VCP - vícepráce**

Místo: Datum: 31. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV		XXXX
1 - Zemní práce		XXXX
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		XXXX
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXX
712 - Povlakové krytiny		XXXX
762 - Konstrukce tesařské		XXXX
783 - Dokončovací práce - nátěry		XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nymburk RZZ - havárie střechy_ZL
Objekt: VCP - vícepráce

Místo: Datum: 31. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 1 Zemní práce XXXX

1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	XXXX	XXXX	XXXX
VV		3*0,5*0,8			XXXX		
VV		Součet			XXXX		
2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	XXXX	XXXX	XXXX
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	XXXX	XXXX	XXXX
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	XXXX	XXXX	XXXX
5	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	XXXX	XXXX	XXXX
VV		1,2-0,3			XXXX		
VV		Součet			XXXX		
6	K	174252109	Příplatek k ceně za prohození sypaniny strojně	m3	XXXX	XXXX	XXXX
7	K	175112101	Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	XXXX	XXXX	XXXX
VV		3*0,5*0,2			XXXX		
VV		Součet			XXXX		
8	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	XXXX	XXXX	XXXX
VV		0,3*2 "Přepočtené koeficientem množství			XXXX		
VV		Součet			XXXX		

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná XXXX

9	K	871273120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125	m	XXXX	XXXX	XXXX
10	M	OSM.221010	KGEM trouba DN125x3,2/1000 SN4 EN 13476-2	kus	XXXX	XXXX	XXXX
11	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	XXXX	XXXX	XXXX
VV		4			XXXX		
VV		Součet			XXXX		
12	M	28611872	koleno kanalizační PP KG SN10 110x30°	kus	XXXX	XXXX	XXXX
13	M	28611876	koleno kanalizační PP KG SN10 110x67°	kus	XXXX	XXXX	XXXX

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXX

14	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	XXXX	XXXX	XXXX
VV		průraz studnou					
VV		0,15			XXXX		
VV		Součet			XXXX		

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot XXXX

15	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	XXXX	XXXX	XXXX
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	XXXX	XXXX	XXXX
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	XXXX	XXXX	XXXX
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	XXXX	XXXX	XXXX
19	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	XXXX	XXXX	XXXX

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 712 Povlakové krytiny							XXXX
20	K	712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu	m2	XXXX	XXXX	XXXX
D 762 Konstrukce tesařské							XXXX
21	K	762842231	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z palubek	m2	XXXX	XXXX	XXXX
22	M	61191173	palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B	m2	XXXX	XXXX	XXXX
VV 1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					XXXX		
VV Součet					XXXX		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							XXXX
23	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	XXXX	XXXX	XXXX
VV palubky oboustranně							
VV 2*1					XXXX		
VV Součet					XXXX		
24	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	XXXX	XXXX	XXXX
VV podbití palubky oboustranně							
VV 2*1					XXXX		
VV Součet					XXXX		
25	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	XXXX	XXXX	XXXX
VV podbití zvenku							
VV 1					XXXX		
VV Součet					XXXX		
26	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	XXXX	XXXX	XXXX
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							XXXX
27	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	XXXX	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nymburk RZZ - havárie střechy_ZL
Objekt:
MP - méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nymburk RZZ - havárie střechy_ZL
Objekt: **MP - méněpráce**

Místo: Datum: 31. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXX
764 - Konstrukce klempířské	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nymburk RZZ - havárie střechy_ZL
Objekt: MP - méněpráce

Místo: Datum: 31. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							XXXX
D		PSV	Práce a dodávky PSV				XXXX
D		764	Konstrukce klempířské				XXXX
1	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	XXXX	XXXX	XXXX
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				XXXX
2	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	XXXX	XXXX	XXXX