

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

číslo smlouvy Objednatele: **O/24/862**

číslo smlouvy Zhotovitele:

mezi smluvními stranami

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo:	Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786	
IČ: 463 47 534	DIČ: CZ46347534
ID datové schránky:	d7wgmq5
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	32606621/0100
Zastoupení:	Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:	
ve věcech smluvních:	xxx
ve věcech technických:	xxx

2. Zhotovitel: GEOSTAR, spol. s r.o.

Sídlo:	Tuřanka 240/111, 627 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 436	
IČ: 13690337	DIČ: CZ13690337
ID datové schránky:	j5d77np
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	6991580217/0100
Zastoupení:	Ing. Mgr. Jiřím Neklem, jednatelem
Kontaktní osoby:	
ve věcech smluvních:	xxx
ve věcech technických:	xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu předání výstupů z průzkumných prací (jednotlivých sond), a to s ohledem na potvrzenou trasu horkovodu.
2. Dodatek upravuje články , článek III. odstavec 1. a článek IV. odstavec 1. následovně:

2.2

Původní znění:

„III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Doba a místo plnění pro zpracování díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli dílo nejpozději do 33 týdnů od doručení výzvy Objednatele k zahájení plnění díla.

Nové znění:

„III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Doba a místo plnění pro zpracování díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli dílo nejpozději do 33 týdnů od doručení výzvy Objednatele k zahájení plnění díla v rozsahu stanoveným v bodu I.

A.) provedené sondy (ANO) - nejpozději do 33 týdnů od výzvy k zahájení prací

B.) neprovedené sondy (NE) – nejpozději do 4 měsíců od předání podkladů upřesňujících trasu horkovodu.

2.3

Původní znění:

„IV. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.

Cena díla bez DPH 1.744.228,- Kč
(slovy: jeden milion sedm set čtyřicet čtyři tisíc dvě stě dvacet osm korun českých)

Nové znění:

„IV. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.

Cena díla bez DPH 1.744.228,- Kč
(slovy: jeden milion sedm set čtyřicet čtyři tisíc dvě stě dvacet osm korun českých)

V členění dílčího plnění

za bod A.) 795.428,- Kč

za bod B.) 948.800,- Kč“

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení tohoto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

Příloha č.1 - Výkaz provedených prací.

V Brně dne

V Brně dne.....

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Ing. Mgr. Jiří Nekl
jednatel

Příloha č.1



Rekapitulace : Inženýrsko geologický průzkum

k datu 25.9.2025

Pozice	Reálná hloubka (m)	Katastrální území	Provedeno (ANO / NE)	Provedeno dne
J-1/6		Bosonohy	zrušeno	
J-2/6	6	Bosonohy	ANO	25.08.2025
J-3/6	6	Bosonohy	ANO	29.07.2025
J-4/6	6	Bosonohy	ANO	30.07.2025
J-5/7	7,3	Bosonohy	ANO	30.07.2025
HJ-6/8		Bosonohy	NE	
J-7/6	6	Bosonohy	ANO	25.08.2025
J-8/8	8	Bosonohy	ANO	26.08.2025
HJ-9/8		Bosonohy	NE	
J-10/6	6	Bosonohy	ANO	25.08.2025
J-11/6	6	Bosonohy	ANO	22.08.2025
J-12/4	4	Bosonohy	ANO	22.08.2025
J-13/6	6	Bosonohy	ANO	04.08.2025
J-14/8	8	Bosonohy	ANO	22.08.2025
J-15/8	3	Bosonohy	ANO	10.09.2025
J-16/6	3	Bosonohy	ANO	28.08.2025
J-17/6	6	Bosonohy	ANO	28.08.2025
J-18/6	6	Žebětín	ANO	29.08.2025
J-19/6	6	Žebětín	ANO	29.08.2025
HJ-20/8		Žebětín	NE	
J-21/8		Žebětín	NE	
HJ-22/8		Žebětín	NE	
J-23/8	8	Žebětín	ANO	08.09.2025
J-24/6	6	Žebětín	ANO	11.09.2025
J-25/9	9	Bystrc	ANO	11.09.2025
J-26/6	6	Bystrc	ANO	10.09.2025
J-27/6	6	Bystrc	ANO	11.09.2025
J-32/8	1,5	Komín	ANO	27.08.2025
J-33/6	6	Komín	ANO	27.08.2025
J-34/6	6	Komín	ANO	27.08.2025
J-35/6		Komín	NE	
J-36/6	6	Komín	ANO	22.09.2025
J-37/6	6	Komín	ANO	16.09.2025
J-38/6	6	Komín	ANO	23.09.2025
J-39/6	6	Komín	ANO	23.09.2025
J-40/8		Komín	NE	
J-41/6	6	Komín	ANO	16.09.2025
J-42/6	6	Komín	ANO	19.09.2025
J-43/6	6	Komín	ANO	19.09.2025
J-44/6		Komín	NE	
J-45/8		Královo Pole	NE	
J-46/6		Královo Pole	NE	

J-47/6		Královo Pole	NE	
J-48/6		Královo Pole	NE	
J-49/8		Medláňky	NE	
J-50/8		Královo Pole	NE	
J-51/6		Královo Pole	NE	
J-52/6	6	Královo Pole	ANO	16.09.2025
J-53/6		Královo Pole	NE	
TDP-1/10			NE	
TDP-2/10			NE	
TDP-4/10			NE	
TDP-3/10			NE	

Rekapitulace :

Celkový rozsah 53 sond

Zrušeno – 1 sonda

ANO - Provedeno 32 sond

NE – zbývá provést 20 sond