

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
č. smlouvy: SMLD-0733/00066001/2024
dále jen **Objednatel č. 1**

a

Obec Přezletice

se sídlem: Veleňská 48, 250 73 Přezletice
IČO: 00240656
zastoupená: Tomášem Říhou, starostou obce
č. smlouvy: usnesení č. 5/2024 ze dne 25. 07 .2024
dále jen **Objednatel č. 2**

společně dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Přezletice COLAS - POHL

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Vedoucí společník

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
zastoupená: Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva
Arnaudem Martinem, členem představenstva
Ing. Maximem Kokočevem, členem představenstva

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Společník

POHL cz, a.s.

se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

IČO: 256 06 468

DIČ: CZ25606468

zastoupená: Ing. Petrem Kašparem, místopředsedou představenstva

Mgr. Martinem Tutkou, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

číslo smlouvy: 241210962

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 12.08.2024 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „**III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah – I. etapa**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.15 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. Zadávací podmínky Veřejné zakázky, jakož i postup organizace výstavby, nepředpokládal přímou kolizi nově realizované dešťové kanalizace v úseku mezi šachtami Š4 až výustní objekt s vedením VN a NN, abnormální výskyt podzemní vody v lokaci mezi šachtami Š4 a výustním objektem, a abnormální znečištění stávajícího propustku, do kterého se nově realizovaná dešťová kanalizace zaústí. Je tak nezbytné realizovat dvě tzv. spadišťové monolitické šachty, a následně prohloubit zbývající část rýhy pro výstavbu předmětné dešťové kanalizace tak, aby tato dešťová kanalizace byla realizovatelná až pod vedením VN a NN, a zároveň ji bylo možné zaústit do stávajícího propustku, resp. do výustního objektu. Dále pak je nezbytné z důvodu zajištění realizovatelnosti této dešťové kanalizace celodenní přečerpávání těchto podzemních vod z rýhy realizované kanalizace do přilehlého potoka, a komplexní vyčištění propustku tzv. sacím bagrem. K prodloužení termínu dokončení díla stavby „**III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah – I. etapa**“ tak dochází z důvodu této nepředvídatelné skutečnosti, a tyto dodatečné stavební práce, tj. vícepráce, s tím spojené navyšují časovou náročnost realizace díla o 20 kalendářních dnů. Jedná se o změnu Smlouvy podle ohlášení změn stavby č. 1, přičemž navýšení ceny díla podle Smlouvy je řešena ZBV č. 1.
3. Zadávací podmínky Veřejné zakázky, jakož i postup organizace výstavby, s ohledem na posouzení vhodnosti, resp. nevhodnosti stávajících zemin v aktivní zóně vozovky, dále nepředpokládal nezbytnou sanaci této aktivní zóny vozovky v lokaci výustního objektu, a to především s ohledem na vysokou hladinu podzemní vody v této lokalitě. Je tak nezbytné, k zajištění projektované únosnosti této vozovky, nahradit stávající zeminu v aktivní zóně šterkodrtí frakce 63-200, a změnit projektovanou konstrukční vrstvu vozovky ze šterkodrtě za únosnější vrstvu z SC 8/10. K prodloužení termínu dokončení díla stavby „**III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah – I. etapa**“ tak dochází dále z důvodu této nepředvídatelné

skutečnosti, a tyto dodatečné stavební práce, tj. vícepráce, s tím spojené navyšují časovou náročnost realizace díla o 15 kalendářních dnů. Jedná se o změnu Smlouvy podle ohlášení změn stavby č. 2, přičemž navýšení ceny díla podle Smlouvy je řešena ZBV č. 2 a 3.

4. Zadávací podmínky Veřejné zakázky, jakož i postup organizace výstavby, dále nepředpokládá přímou kolizi nově realizované dešťové kanalizace v úseku mezi šachtami Š05 až Š09 se stávajícími přípojkami tlakové kanalizace, přípojkami vodovodu a přímou kolizi s plynovodním potrubím. Je tak nezbytné z důvodu realizovatelnosti této dešťové kanalizace změnit její trasu, změnit její podélný profil, šachtu Š09 realizovat jako šachtu spadišťovou, a provést částečné přeložky těchto přípojek tak, aby bylo možné předmětnou dešťovou kanalizaci v tomto úseku dokončit, a plynule navázat na další část realizované dešťové kanalizace směrem k šachtě Š10. K prodloužení termínu dokončení díla stavby „**III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah – I. etapa**“ tak dochází z důvodu této nepředvídatelné skutečnosti, a tyto dodatečné stavební práce, tj. vícepráce, s tím spojené navyšují časovou náročnost realizace díla o 6 kalendářních dnů. Jedná se o změnu Smlouvy podle ohlášení změn stavby č. 3, přičemž navýšení ceny díla podle Smlouvy je řešena ZBV č. 4.
5. Zadávací podmínky Veřejné zakázky, jakož i postup organizace výstavby, dále nepředpokládá nemožnost realizovat stavební práce v rámci výstavby dešťové kanalizace v úseku mezi šachtami Š07 až Š09 bez mechanizace s vibracemi, přičemž tento dodatečný požadavek vznikl na základě dodatečného statického posudku v rámci založení ke stavbě přilehlého objektu nemovitosti č. p. 12. Je tak nezbytné z důvodu realizovatelnosti této dešťové kanalizace v těchto podmínkách změnit technologii zásypů této kanalizace za zásypů ze stávajících zemin, tj. z vytěženého materiálu, který lze zhutnit výhradně s vibracemi, na zásyp kanalizace z betonové směsi MCB, který je možné hutnit staticky, přičemž tak i se statickým hutněním budou splněny projektem požadovaná kritéria na únosnost těchto zásypů. K prodloužení termínu dokončení díla stavby „**III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah – I. etapa**“ tak dochází z důvodu této nepředvídatelné skutečnosti, a tyto dodatečné stavební práce, tj. vícepráce, s tím spojené navyšují časovou náročnost realizace díla o 3 kalendářní dny. Jedná se o změnu Smlouvy podle ohlášení změn stavby č. 4, přičemž navýšení ceny díla podle Smlouvy je řešena ZBV č. 5.
6. Zadávací podmínky Veřejné zakázky, jakož i postup organizace výstavby, dále nepředpokládá nemožnost realizovat stavební práce v lokaci přilehlého objektu nemovitosti č. p. 12 v rámci předmětné stavby bez doplnění jinak chybějících základů této nemovitosti, přičemž tento dodatečný požadavek vznikl na základě dodatečného statického posudku v rámci založení ke stavbě přilehlého objektu nemovitosti č. p. 12. Je tak nezbytné z důvodu obecné realizovatelnosti této stavby doplnit tyto chybějící základy, přičemž bez tohoto zajištění neleze stavbu dokončit, aniž by hrozilo zásadní poškození této nemovitosti. K prodloužení termínu dokončení díla stavby „**III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah – I. etapa**“ tak dochází z důvodu této nepředvídatelné skutečnosti, a tyto dodatečné stavební práce, tj. vícepráce, vč. nezbytných projekčních činností s tím spojených, navyšují časovou náročnost realizace díla o 29 kalendářních dnů. Jedná se o změnu Smlouvy podle ohlášení změn stavby č. 5, přičemž navýšení ceny díla podle Smlouvy je řešena ZBV č. 6.
7. Zadávací podmínky Veřejné zakázky, jakož i postup organizace výstavby, dále nepředpokládá přímou kolizi stávající mechanicky rušené kanalizace se stávajícími inženýrskými sítěmi, přičemž tato skutečnost neumožňuje bez přeložek těchto kolizních stávajících sítí, realizovat toto mechanické rušení stávající kanalizace. Je tak nezbytné v rámci zachování časové kontinuity výstavby změnit technologii provádění v rámci rušení kanalizace z mechanického rušení vybouráním, na tzv. zafoukání tohoto stávajícího kanalizačního potrubí popílkocementovou směsí. Dále vznikl dodatečný požadavek oprávněného subjektu Obce Přezletice, v souladu s oprávněnými požadavky rezidentů v lokalitě STOKA A, větev B, na doplnění přepojení stávajících dešťových stok z okolního ke stavbě přilehlého uličního systému a přípojek do nově realizované páteřní dešťové kanalizace. Přičemž tento racionální požadavek na tyto dodatečné stavební práce umožní zachovat a zkapacitnit funkčnost celkového systému dešťových stok v Obci Přezletice. K prodloužení termínu dokončení díla stavby „**III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah – I. etapa**“ tak dochází z důvodu této nepředvídatelné

skutečnosti a tohoto racionálního dodatečného požadavku, a tyto dodatečné stavební práce, tj. vícepráce, vč. nezbytných projekčních činností s tím spojených, navyšují časovou náročnost realizace díla o 10 kalendářní dny. Jedná se o změnu Smlouvy podle ohlášení změn stavby č. 6, přičemž navýšení ceny díla podle Smlouvy je řešena ZBV č. 7.

8. Z kapacitních a technologických důvodů nelze tyto práce realizovat paralelně s ostatními pracemi tak, aby nedošlo k dopadu na dobu trvání díla.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy:

*„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 10 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli.“*

se nahrazuje následujícím zněním:

*„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 10 měsíců a 83 kalendářních dnů** od předání Staveniště Zhotoviteli.“*

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Zhotovitele

Za Objednatele

V.....dne.....

V.....dne.....

COLAS CZ, a.s.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.

Ing. Maxim Kokočev
člen představenstva

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel

.....

COLAS CZ, a.s.

Martin Arnaud
člen představenstva

.....

Obec Přezletice

Tomáš Říha
starosta

.....

POHL cz, a.s.

Mgr. Martin Tutka
člen představenstva

.....

POHL cz, a.s.

Ing. Petr Kašpar
místopředseda představenstva